

Meld. St. 14 (2023-2024) Nasjonal transportplan 2025-2036

Spørsmål 7:

Statens vegvesens portefølje: ber om en oversikt over planstatus, og tidligst mulige oppstart for alle prosjektene i Tabell 13.1, gitt bevilgninger.

Svar:

Tabellen nedenfor viser planstatus for prosjektene i tabell 13.1. Tidligst mulig tidspunkt for oppstart avhenger av hva som gjenstår av utredninger, planlegging etter Plan- og bygningsloven, forberedelse av bompengeproposisjon inkl. lokalpolitiske vedtak, og ekstern kvalitetssikring (KS2). Statens vegvesen har, basert på erfaringer, oppgitt det de mener er normalt tid for de ulike fasene:

- KVV/KS1 – 1,5 -2 år
- Kommunedelplan 3-5 år
- Reguleringsplan 1,5-2 år
- KS2 0,5 år

Normal tid forutsetter at det oppnås enighet, og det ikke er behov for å begynne på nytt pga optimalisering, nye krav, innsigelse og at det ikke er stopp/start pga. skiftende prioritering.

Dersom finansieringen er avklart kan forberedelse av bompengeproposisjon gå parallelt med planprosessen. Behandling og avklaringer etter annet lovverk enn Plan- og bygningsloven, gjøres også i stor grad parallelt med planprosessen.

En stor del av prosjektene i tabellen under har vedtatt reguleringsplan, men det gjenstår KS2. Noen av dem inngår i bypakker hvor det er fattet vedtak om bompengefinansiering, men for en del av prosjektene gjenstår også bompengeutredning og lokale vedtak. Fra bompengeutredning starter til bompengeproposisjon er vedtatt går det gjerne 2-3 år inkludert KS2.

Fylke(r)	Prosjekt	Planstatus
Nordland	E10 Nappstraumen-Å	RP startet
Vestland	E134 Bakka-Mo	KDP vedtatt
Akershus, Buskerud	E134 Dagslett-E18, Vikar	RP startet
Buskerud, Telemark	E134 Saggrenda-Elgsjø	RP vedtatt
Vestland	E16 Hylland-Slæn	RP vedtatt
Buskerud	E16 Nymoen-Eggemoen	KDP vedtatt
Akershus	E18 Retvet-Vinterbro	RP vedtatt
Møre og Romsdal	E39 Bjerkeset-Astad	RP startet
Rogaland	E39 Figgjo-Ålgård	RP vedtatt
Vestland	E39 Fløyfjellstunnelen nord	RP vedtatt
Vestland	E39 Klakegg-Byrkjelo, ikke formelt varslet oppstart	Ikke RP

Vestland	E39 Ringvei øst, Vågsbotn-Klauvaneset	RP startet
Rogaland	E39 Smiene-Harestad	RP startet
Vestland	E39 Storehaugen-Førde	RP vedtatt
Møre og Romsdal	E39 Volda-Furene	RP vedtatt
Finnmark	E45 Kløfta	RP vedtatt
Finnmark	E6 Høybukta-Hesseng inkl. Langfjordstrømmen bru	RP startet
Troms	E6 Nordkjosbotn-Hatteng	RP vedtatt
Troms	E6 Olderdalen-Langslett	Ikke KDP el. RP
Nordland	E6 Sommerset-Mørsvikbotn	RP vedtatt
Nordland	E6 Sørrelva-Borkamo	RP vedtatt
Nordland	E6 Ulvsvågskaret	RP vedtatt
Troms	E8 Flyplasstunnelen Tromsø inkl F2-lenka	RP startet
Vestland	Fellesprosjektet Arna-Stanghelle (vei)	RP vedtatt
Vestland, Møre og Romsdal	Rv. 15 Strynefjell	Ikke KDP el. RP
Akershus	Rv. 22 Glommakryssing	RP startet
Buskerud	Rv. 291 Holmenbrua	RP vedtatt
Innlandet	Rv. 4 Grua-Roa	Ikke KDP el. RP
Vestland	Rv. 5 Erdal-Naustdal	Har KDP, ikke startet RP
Rogaland	Rv. 509 Kontinentalveien-Hagakrossen	RP vedtatt
Buskerud	Rv. 7 Ørgenvika-Kittilsvik	RP vedtatt
Møre og Romsdal	Rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen	RP vedtatt
Finnmark	Rv. 94 Saragammen-Rypefjord	RP vedtatt