

BOLIG- BY- OG STEDSUTVIKLING

GRORUDDALSSÅTSINGEN
PROGRAMOMRÅDE 3



3

ÅRSRAPPORT 2012
HANDLINGSPROGRAM 2013

Groruddalssatsingen



Oslo kommune



DEPARTEMENTENE

FORORD

Regjeringen og byrådet i Oslo inngikk 11. januar 2007 en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddalen for tiårsperioden 2007-2016. Satsingen er tematisk bred og innordnet i fire programområder. Programområde 3 *Bolig-, by- og stedsutvikling* er en av de fire programområdene i satsingen.

Dette dokumentet består av tre deler:

1. Årsrapport for 2012
2. Handlingsprogram for 2010-2013
3. Fordeling av midler for 2013

Årsrapporteringen for Programområde 3 er tematisk delt i *Områdeløft og stedsutvikling* og *Områdeplanlegging og byutvikling* som følge av delingen av programområdet som fant sted i 2010. Handlingsprogrammet gir en kort redegjørelse for hvilke prosjekter og områder som det vil bli fokusert på i 2013. Del 3 om prioriteringer angir fordeling av tildelte statlige og kommunale ekstraordinære midler til programområdet.

Programgruppe 3A består av representanter fra Oslo kommune ved Bydel Grorud, Bymiljøetaten, Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Plankontoret for Groruddalen. Staten er representert ved Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og NAV. PG3A ble fram til 11. oktober 2012 ledet av bydelsdirektør for Bydel Grorud. Deretter ble PG3A ledet av bydelsdirektør for Bydel Stovner. Plankontoret for Groruddalen har sekretariatsfunksjonen. I 2013 blir PG3A ledet av bydelsdirektør for Bydel Stovner.

Programgruppe 3B består av representanter for staten og Oslo kommune. Kommunen representeres ved Plan- og bygningsetaten, bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Plankontoret for Groruddalen. Staten representeres ved Miljøverndepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen Region øst.

Oslo, mars 2013

Groruddalssatsingen

INNHOOLD

Forord	2
Innhold	3
Målstruktur for Groruddalssatsingen	4
DEL 1 ÅRSRAPPORT 2012	6
1 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG FREMDRIFT 2012 I PROGRAMOMRÅDE 3	8
1.1 Innledning	8
1.2 Måloppnåelse for programområdet	8
1.3 Resultater	9
1.4 Fremdrift	11
2 ØKONOMIRAPPORTERING 2012	16
2.1 Regnskap	16
2.2 Finansiering	16
3 DETALJERT BESKRIVELSE AV OMRÅDELØFT OG STEDSUTVIKLING	18
3.1 Områdeløft	18
3.1.1 Områdeløft på Furuset, bydel Alna	20
3.1.2 Områdeløft på Haugenstua, bydel Stovner	25
3.1.3 Områdeløft på Veitvet og Sletteløkka, bydel Bjerke	32
3.1.4 Områdeløft på Romsås, bydel Grorud	42
3.1.5 Områdeløft på Lindeberg, bydel Alna	47
3.1.6 Områdeløft på Linderud/Økernbråten/Vollebekk, bydel Bjerke	52
3.1.7 Områdeløft på Ammerud, Bydel Grorud	58
3.1.8 Områdeløft Stovner sentrum, bydel Stovner	63
3.2 Bomiljøtilskudd	67
4 DETALJERT BESKRIVELSE AV OMRÅDEPLANLEGGING OG BYUTVIKLING	70
4.1 Groruddalen som byutviklingsarena	70
4.2 Områder og temaer på dagsordenen i programgruppen i 2012	70
DEL 2 HANDLINGSPROGRAM 2010–2013	74
1 OM PROGRAMOMRÅDE 3	76
1.1 Innledning	76
1.2 Målsetninger for Programområde 3	76
1.3 Fokus for 2013	76
2 OMRÅDELØFT	77
2.1 Bakgrunn for områdeløftsatsingen i Groruddalen	77
2.2 Litt om type prosjekter	77
2.3 Organisering av områdeløftene	77
2.4 Furuset, bydel Alna	77
2.5 Veitvet og Sletteløkka, bydel Bjerke	80
2.6 Romsås, bydel Grorud	82
2.7 Haugenstua, bydel Stovner	84
2.8 Lindeberg, bydel Alna	86
2.9 Linderud/Økernbråten/Vollebekk, bydel Bjerke	90
2.10 Ammerud, bydel Grorud	92
2.11 Stovner sentrum	94
3 BOMILJØTILSKUDD	97
4 OMRÅDEPLANLEGGING OG BYUTVIKLING (PG3B)	98
4.1 Mandat for programgruppen	98
4.2 Satsingsområder for programgruppens arbeid i 2013	98
Del 3 FORDELING AV MIDLER FOR 2013	100
1 MIDLER TIL PROGRAMOMRÅDET	102
OVERSIKTSKART OVER OMRÅDELØFTENE I GRORUDDALEN	104
Vedlegg 1: Mandat for programgruppe 3	106
Vedlegg 2: Organisering av Groruddalssatsingen	108
Vedlegg 3: Intensjonsavtale	109

Målstruktur for Groruddalssatsingen

Langsiktig hovedmål

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1 – Miljøvennlig transport i Groruddalen

Hovedmål:

Målet er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk opprusting, universell utforming og trafikksikkerhet. Programmet skal bidra til at Groruddalen inngår som en integrert del av et miljøvennlig transportsystem for Osloregionen.

Delmål:

- 1 Miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet skal bedres.
- 2 Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen og tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres.
- 3 Gang- og sykkelveinettet skal bli sammenhengende.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

Hovedmål:

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og brukes og dalens historieforståelse skal styrkes.

Delmål:

- 1 Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.
- 2 Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder.
- 3 Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder.
- 4 Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 3

Bolig-, by- og stedsutvikling i Groruddalen

Hovedmål:

Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:

- 1 Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal kompetanse og ledelsesressurser skal anvendes og styrkes.
- 2 Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og næringsområder, der lokalsentre og stasjonsnære områder styrkes. Det skal være høy standard på uteområder og bygninger som oppgraderes.
- 3 Lokal tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.
- 4 Det skal utvikles gode sosiale og inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.
- 5 Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 4

Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Hovedmål:

Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø og å styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig innsats. Gjennom å utvikle samarbeidsstrukturer, kompetanse og nye metoder skal arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole også etter at satsingen er over.

Delmål:

- 1 Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige norsksferdigheter til å mestre skolestart og følge ordinær undervisning, og foreldres medvirkning skal styrkes.
- 2 Læringsresultater og gjennomstrømning på skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo-gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom skole, bydel og hjem skal videreutvikles.
- 3 Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes. Den relative økningen skal være høyere enn økningen i Oslo som helhet.
- 4 Helsetilstanden blant befolkningen i Groruddalen skal bedres.
- 5 Ungdomstilbudene i Groruddalen skal utvikles som attraktive og inkluderende møteplasser. Ungdom skal kunne delta i positive aktiviteter og gis mulighet for voksenkontakt.
- 6 Opprettholde og utvikle et variert og inkluderende kultur- og foreningsliv med bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode rammer og utviklingsmuligheter.

DEL 1

ÅRSRAPPORT 2012



Fra åpningen av den nye
fotballbanen på Sletteløkka.

Foto Roy Tjomsland.



1 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG FREMDRIFT 2012 I PROGRAMOMRÅDE 3

1.1 Innledning

I 2010 ble Programområde 3 - Bolig-, by- og stedsutvikling delt i to programgrupper: *Områdeløft og stedsutvikling (PG3A)* og *Områdeplanlegging og byutvikling (PG3B)*.

Områdeløft og stedsutvikling omfatter strategiene *Områdeløft og Bomiljøtilskudd*. *Områdeløft* er en satsing rettet mot geografisk avgrensede områder med særskilte utfordringer med hensyn til levekår. Det er en helhetlig satsing som omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessige tiltak, og det har et tverrsektorielt perspektiv. Dette gjør at *Områdeløft* er linket sammen med de andre programområdene både i forhold til satsingens hovedmål og i forhold til enkelte prosjekter. I 2012 ble det holdt tre programgruppemøter i PG3A. De fire opprinnelige områdeløftene, Furuset, Haugenstua, Romsås, Veitvet og Sletteløkka, startet opp i 2011 og skal utfases i 2013. De nye områdeløftene, Lindeberg, Stovner sentrum, Ammerud, Linderud/Økernbråten/Vollebekk startet opp i 2011 og skal utfases i 2016. *Bomiljøtilskudd* er en strategi for opprusting av bo- og nærmiljøer over hele Groruddalen.

Områdeplanlegging og byutvikling skal sikre bedre koordinering av statlig og kommunalt planarbeid for å bedre de fysiske omgivelsene, oppnå mer effektiv arealbruk og god byutvikling i prioriterte områder. Områdeplanlegging er aktuelt i områder der byutvikling og statlig infrastruktur må ses i sammenheng for å oppnå gode helhetsløsninger. Ved omorganiseringen av Programområde 3 i 2010 ble strategien *Attraktive møteplasser* overført til Programområde 2. To prosjekter som falt utenom målformuleringen, ble igjen i Programområde 3. Det ene ble ferdigstilt i 2011 og det andre ble overført PG3A i 2012. Det ble holdt fem programgruppemøter i PG3B, hvorav et felles med programgruppe 1. Det ble også organisert en studietur til Lørenskog kommune.

1.2 Måloppnåelse for programområdet

Prosjektene i Programområde 3 bidrar til å oppfylle hovedmålet og alle delmålene for programområdet. Tabellen under viser antall prosjekter og hvilke delmål prosjektene bidrar til å nå på et overordnet nivå. Den viser at delmål 1 og delmål 4 har høyest antall prosjekter innen *Områdeløft*. *Bomiljøtilskudd* har flest prosjekter innenfor delmål 2 og 5. Delmål 3 om *lokal stedsidentitet og forbedret omdømme* har færrest prosjekter. Det vurderes likevel at mange flere prosjekter bidrar til å oppnå dette målet parallelt med andre delmål.

TABELL 1: MÅLOPPNÅELSE FOR PROGRAMOMRÅDE 3

TILTAK	OMRÅDELØFT	BOMILJØTILSKUDD	STØRRE PROSJEKTER	ANTALL PROSJEKTER
Delmål 1	31	3	0	34
Delmål 2	15	30 ¹	1 ²	46
Delmål 3	9	0	0	9
Delmål 4	23	3	0	26
Delmål 5	13	17	0	30
Hovedmålsetning PG3	1			1
Antall prosjekter	92	53	1	146

1 Her kan det også være prosjekter som støtter oppunder delmål 4 eller 5, som møteplasser og lekeplasser.

2 Delfinansieringen av prosjekter i Programområde 2 (PG2) er ikke tatt med her, da det rapporteres på i PG2. Det gjelder tre prosjekter.

I tillegg til de 146 prosjektene som det rapporteres på gjennom PG3A, bidrar arbeidet i PG3B til å støtte opp under alle målsetningene i programområdet.

Koblinger til andre programområder

PG3A er av overordnet karakter og er koblet opp mot alle programområdene i satsingen. Spesielt dreier dette seg om delfinansiering av fysiske prosjekter som parker i tilknytning til PG2 og prosjekter som skal bidra til økt sysselsetting og bedre helse som bidrar inn mot delmål i PG4. *Perlekjedet Veitvetveien* er et samspill mellom PG1 og PG3.

1.3 Resultater

I de opprinnelige områdeløftene er det blitt jobbet mye med å styrke og mobilisere organisasjonslivet gjennom arrangementer og kurs. Over tid har disse prosjektene ført til flere nye organisasjoner, styrket fellesskap på tvers av organisasjoner og økt deltakelse i lokalsamfunnet. Det er også blitt jobbet med å øke kompetanse og lederkapasitet blant ungdom gjennom tiltakene *Alnaskolen*, *Romsåspilotene* og *UngMed-konferansene* på Ammerud. Disse prosjektene er nå i ferd med å få en bærekraftig struktur i de opprinnelige områdeløftene som gjør at et levende lokalsamfunn kan videreføres. Tiltakene *Veitvets hengende hager*, *Vakre Veitvet* og *Sletteløkka* i tillegg til *Visjon Romsås* var i 2012 eksempler på at beboere selv tar initiativ til å påvirke lokalsamfunnets utvikling. De

nye områdeløftene har tilbakelagt oppstartsfasen av områdeløft hvor beboere og ansatte har fått være med på å utvikle programplaner og planlegge konkrete prosjekter gjennom ulike medvirkningsprosesser.

I områdeløftet Lindeberg ble det i 2012 organisert *Bo sammen*-kurs for beboere og boligselskap. I områdeløftet Veitvet og Sletteløkka ble det holdt bomiljø og styrekurs for boligselskap gjennom Veitvetakademiet. Det har tidligere blitt organisert *Bo sammen*-kurs på Furuset, Haugenswtua og Sletteløkka. På Furuset ble det i 2012 opprettet et *Stor-vel* for videreføring av borettslagsprosjektet, og i områdeløftet Veitvet og Sletteløkka er samarbeidet mellom borettslag og sameier styrket. I områdeløftet Haugenstua er det blitt gjennomført et samarbeidsprosjekt med borettslagene som resulterte i at Haugenstua borettslag, ved hjelp av bomiljøtilskudd, rustet opp en *kvartalslekeplass* og fotballbane. I tillegg ble *Smedstuaparken* ferdig etablert på kommunalt friareal ved Smedstua borettslag. Arrangementene *Julegrantenning* og *Gatefest på Sletteløkka* ble organisert av en lokal komité i sameiet.

For å være med på å skape en fremtidsrettet byutvikling ble det utarbeidet en *Områdeplan for klimavennlig boligbygging og fortetting på Furuset*,



Ungdomsmedvirkningskonferansen (UngMed) fikk besøk av H.M. Kong Harald. Foto: Tarjei Krogh.

«Arbeidet med å styrke og mobilisere organisasjonslivet i de opprinnelige områdeløftene har ført til flere nye organisasjoner, styrket fellesskap på tvers av organisasjoner og økt deltakelse i lokalsamfunnet.

og områdeplanen *Perlekjedet gjennom Veitvet og Sletteløkka* ble sendt til politisk behandling. Andre tiltak med samme formål var utarbeidelse av en *Kunstplan for Perlekjedet* på Veitvet og Sletteløkka hvor Kulturetaten i samarbeid med bydel, næringsliv og andre etater skal bidra økonomisk til realiseringen som starter i 2013. *Kirkeplassen* i Stovner sentrum ble rustet opp og området fikk et mer estetisk uttrykk. I *Rommensletta skulpturpark* ble det inngått en skriftlig avtale mellom bydelen og Kulturetaten om finansiering og utplassering av skulpturer. Gjennom områdeløft, Husbankens bomiljøtilskudd og egenfinansiering fra borettslag og sameier er utearealer, inngangspartier, fellesrom og lekeplasser i boområder blitt rustet opp.

Områdeløftene Furuset, Lindeberg, Haugenstua, Stovner sentrum og Ammerud styrket kommunikasjons- og omdømmearbeidet i 2012 gjennom ansettelse av kommunikasjonsarbeidere. På Furuset og i Stovner sentrum ble det gjennomført utredninger relatert til omdømme, stedsbruk og kommunikasjon. For å bidra til styrket omdømme har Linderud/Økernbråten/Vollebekk gjennom Byantikvaren utviklet en prosessorientert historisk analyse som skal brukes i utviklingen av områdeløftet.

Flere prosjekter gikk ut på å skape gode og inkluderende møteplasser. På Haugenstua ble prosjektet

Parsellhagene ferdigstilt med to parsellhager som omfatter 97 parseller og et parsellhagelag som nå ivaretar driften av hagene. Kjelleretasjen til flerbruks-huset *Haugenstua scene* ble bygget om og pusset opp, og skal være en drivkraft i lokalsamfunnet fremover. Huset tilbyr lokaler til mange ulike organisasjoner og bydelens egne tjenester med hovedfokus på barn og unge. Målet for *Fremtidens bibliotek* på Furuset er på kort sikt å legge til rette for kultur og møteplassfunksjoner i nåværende lokaler. Samtidig arbeides det med å utvikle et konsept for et nytt biblioteksbygg i sambruk med andre funksjoner. En mulighetsstudie ble framlagt i 2012. Forstudien til prosjektet *Grønn åre* i områdeløftet Linderud/Økernbråten/Vollebekk ble fullført, og den anbefaler seks aktivitetspunkter langs høyspenttraseen fra Bjerkedalen park via Linderud idrettsbane til Veitvetparken.

Samlende arrangementer ble gjennomført som *Folkefest i Veitvetparken med kulturparade*, *Mini Mela* og *Tea time* ved Storstua på Haugenstua, Furusetfestivalen og *Tea time* i Furuset bibliotek. Frisklivs- og mestringssenter på Haugenstua og Romsås ble drevet i samarbeid med Programområde 4. Det ble også gjort mye for å bidra til bedre og tryggere oppvekstmiljøer. På Sletteløkka ble en ballbane, en lekeplass og en kombinasjonsplass for lek og aktivitet åpnet i 2012. Prosjektet *Allidrett og fysisk aktivitet* ble



UngMed 2012. Foto: Tarjei Krogh.



Ny lekeplass i Askelia på Sletteløkka. Foto: Bydel Bjerke.

TABELL 2: FREMDRIFT PÅ PROSJEKTENE I PG3A 2012

TILTAK	FYSISKE PROSJEKTER UNDER GJENNOMFØRING	SOSIALE PROSJEKTER I DRIFT	ANTALL FERDIGSTILTE FYSISKE PROSJEKTER	ANTALL FERDIGSTILTE SOSIALE PROSJEKTER	ANTALL AVVIKLEDE PROSJEKTER	TOTALT
Områdeløft	29 ³	47	7	8	2	93
Bomiljøtilskudd	24	1	25	3	0	53
Totalt antall prosjekter	53	48	32	11	2	146

3 Det større prosjektet Trosterud senter er inkludert. Delfinansiering av PG2-prosjektene Rommensletta skulpturpark, Verdensparken og Bjerkedalen parkpaviljong blir ikke tatt med her.

også ferdigstilt på Veitvet og Sletteløkka. Der er det blitt etablert en utlånssentral for ski og skøyter som Nærmiljøsentret har tatt over. På Lindeberg ble det i samarbeid med Skjønnehaug skole, Undervisningsbygg og Forelderådets arbeidsutvalg ferdigstilt en ballbane og et lekeområde ved Skjønnehaug skole. Som følge av et samarbeid med befolkningen i Stovner sentrum og Bymiljøetaten, ble en rekke lysarmaturer byttet ut og det ble installert belysning i en undergang i Tokerudalen. En rekke aktiviteter for barn og ungdom ble utført i alle områdeløftområdene.

Foruten planarbeidet i PG3B har PG3 bare et prosjekt som bidrar til et variert boligtilbud i begrenset grad. Innenfor denne målsetningen ferdigstilte områdeløftet Furuset i 2012 en forstudie som utredet mulighetene og forutsetningene for et boligprosjekt for ungdom i Ulsholtveien 31. To utbyggingsalternativer ble skissert, og *Betanien*, en stiftelse i Metodistkirken, vil gå videre med konkretisering av utbyggingsplanene.

1.4 Fremdrift

I Programområde 3 var det totalt 146 prosjekter i 2012, hvorav 85 var av fysisk art og 59 var av sosial art. To prosjekter ble avviklet. Av 146 prosjekter ble 43 ferdigstilt, hvorav 32 var av fysisk art og 11 av sosial art. 28 av de ferdigstilte prosjektene lå under strategien *bomiljøtilskudd* og 15 lå under strategien *Områdeløft*. I tabell 2 over vises antall prosjekter ut fra type og status pr. områdeløft.

Årsaker til god fremdrift

Områdeløftene oppgir at det er viktig for fremdrift og bærekraft at arbeidet er godt forankret lokalt i befolk-



Fra nyåpningen av Haugenstua scene. Foto: Roy Tjomsland.

ningen, lokalpolitisk, i bydelens ledelse, i bydelens tjenester og blant samarbeidspartnere som etater, næringsliv og organisasjoner. For å oppnå en bred lokal forankring er en strategi å ha en bredt sammensatt programstyregruppe. Samarbeid med borettslag/sameier og organisasjoner har også vært viktig, og det vises til gode erfaringer med *empowerment* som strategi. En metode som har fungert bra for å få med befolkningen på Lindeberg, er å kombinere kartleggingsarbeid med å gjøre noe sammen, som for eksempel å plante blomster i nabolaget eller arrangere grillfest med barneaktiviteter. En måte å sikre forankring i bydelens tjenester er å involvere dem i relevante prosjekter, samt utvikle samarbeidsformer og metoder. Med andre samarbeidsaktører som etater og borettslag er det viktig å inngå forpliktende avtaler. Bydelene har også tilegnet seg relevant kompetanse og kapasitet til å være en aktiv samarbeidspartner med etater. Det at etater samarbeider med bydelene skaper lokalt eierskap til skoleveier, parker og byrom som gjør at de blir tatt i bruk og tatt hånd om. Samarbeid med tjenestesteder, organisasjonsliv og ressurspersoner har ført til nye initiativ som de selv vil ta ansvar for og fører til en bærekraftig struktur.

For å skape tillit til at det skjer positive endringer i området og for å holde på engasjementet, må det informeres om synlige, konkrete resultater og aktiviteter. Det å ansette kommunikasjonsarbeidere har



VEITVETS HENGENDE HAGER 2012

VEITVETS HENGENDE HAGER ER LAGET AV BEBOERE OG FORENINGER PÅ VEITVET OG SLETTELØKKA VÅREN 2012. MER INFO OM PROSJEKTET FINNER DU PÅ WWW.BYDEL-BJERKE.DSLO.KOMMUNE.NO/GRØDUALSSATSINGEN/OMRADELOFT_VEITVET_OG_SLETTELØKKA



Slettelokka
Arrangementer

Villa Veitvet



Strubbelund
barnehage



Bydel
Bjerk

Grøddalsatsingen

styrket dette arbeidet. Dersom noen prosjekter tar lengre tid, har det vært viktig å kompensere for dette ved å vise til resultater andre steder. Dette har vært mulig på grunn av robuste mål og fleksible rammer.

Stedsanalyser og forskningsrapporter har vært med på å heve kvalitet og måloppnåelse på arbeidet. På Lindeberg har kartlegging ned på rodenivå vært avgjørende for å avdekke levekårsoppbygninger i et samlet geografisk område.

Plan- og bygningsetatens utarbeidelse av ulike områdeprogram vurderes som strategisk viktig for framtidig arealutvikling og leder storsamfunnets oppmerksomhet inn på disse områdene. Områdeprogram kan også gi økt legitimitet til viktige prosjekter for områdeløftet. Områdeløftet bidrar med medvirkningsprosesser og forankring i lokalmiljøet.

For å videreføre områdeløftmetodikk i bydelene på lenger sikt er det viktig at kunnskap og erfaringer fra områdeløftene på Furuset og Lindeberg bidro til nye strategiske mål for Bydel Furuset i Strategisk plan 2013-2016. Et av de strategiske målene er nå å ha en tverrfaglig innsats i de områdene hvor levekårsutfordringene er størst. Det er også viktig i denne sammenheng at områdearbeidet i områdeløftene bygger

på bydelens strategiske plan og har flere felles målsetninger.

For *Bomiljøtilskudd* antas det at den gode søknadsinngangen i perioden kan tilskrives samarbeidsavtalene som Husbanken har inngått med OBOS og USBL om å drive aktivt informasjonsarbeid om bomiljøtilskudd og bistå borettslag og andre i søknadsprosessen. Bydeler nevner at utfordringen ligger i å nå ut til boliglagene som ikke er OBOS- eller USBL-lag, og sikre at områder med størst levekårsutfordringer også ser muligheten til å benytte seg av bomiljøtilskuddet innenfor vilkårene om egenandel.

Utfordringer med hensyn til fremdrift

Her vil det bli tatt opp årsaker til forsinkelser i prosjekter i 2012. *Prosjektet Nytt motorsenter og skatehall* er noe forsinket, og det er usikkert om det kan tas en beslutning om dette i løpet av 2013. Det er avhengig av en politisk behandling av kommunedelplanen for Alna miljøpark, en avklaring av prosjektansvarlig og finansieringsmuligheter, utfallet av en konseptvalgutredning og det må utarbeides en reguleringsplan.







Prosjektet *Kultur- og nærmiljøsentre* på Veitvet sentre er avhengig av byrådsavdelingens behand-



Fra Furusetfestivalen. Foto: Bydel Alna.



PRIMÆRT DELMÅL

	Delmål 1	34
	Delmål 2	46
	Delmål 3	9
	Delmål 4	26
	Delmål 5	30
	Hovedmålsetning PG3	1

ling av konseptvalgutredningen som ble laget i 2012 og en godkjenning av bystyret i forhold til å inngå en leieavtale på 20 år. Det er også en utfordring at eierne av Veitvet senter har en uenighet med Opplysningsvesenets fond om nivået på bygslingsavgiften. Kultur- og nærmiljøsenderet skal videreføre mange av Stikk-innom-kontorets funksjoner, være en viktig møteplass for kulturlivet og være en link til aktuelle bydelstjenester.

Miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) i Veitvetveien og oppussingen av T-banestasjonen på Veitvet er viktig for realiseringen av *Perlekjedet*. Bymiljøetaten gjennomfører nå et skisseprosjekt som skal undersøke om MPG kan realiseres i Programområde 1. Det ble ikke satt av midler i Oslopakke 3 til opprusting av Veitvet T-banestasjon.

Et områdeløft melder at varige samarbeidsprosjekt med skolene har vært utfordrende å realisere da skolene forholder seg til Utdanningsetaten og områdeløftet i stor grad orienteres mot bydelen. To nye områdeløft melder også om at det har vært vanskelig å få kontakt med noen boligsameier. Erfaringer har vist at oppsøkende arbeid i bomiljø kan bøte på dette.

Det ble avvirket to større prosjekter på Romsås. Prosjektet *Kultur i ring* satte seg for høye ambisjoner som ikke samsvarte med forvaltende etaters engasjement og ressurser, og ble derfor avvirket. Områdeløftet oppgir at det kunne ha hjulpet å lage gjensidig forpliktende avtaler med samarbeidende etater og foretak. Prosjektet *Humbleby vinterlekeplass* ble avvirket etter oppstart da idrettslaget ikke klarte å etablere en skigruppe eller en driftsgruppe som

kunne drifte skilekområdet.

Økonomi og finansiering av større tiltak meldes å være en utfordring og skaper usikkerhet om mulighetene for å realisere større investeringstiltak. Den sene tildelingen av årets midler gjorde det også mer utfordrende å få gjennomført planlagte prosjekter.

På Romsås har ledighet i stillinger ved ungdomsklubben og stilling som informasjonsmedarbeider ført til nedsatt aktivitet i forhold til det som var planlagt innenfor *Romsåspilotene* og omdømmearbeidet innenfor *Femstjerners Romsås*. Stillingene blir besatt i 2013. Konseptvalgutredning for langsiktig senterutvikling og KUNNE-senter ble ferdig i 2011 og avventer fortsatt politisk avklaring. Avgjørelsen på dette ligger utenfor områdeløftets ansvarsområde.

Ammerud opplyser at opprustning av undergang og samarbeidsavtale med borettslagene er forsinket i forhold til planlagt resultat for 2012. Ammerud skulle ønsket mer samarbeid med Bymiljøetaten i forarbeidet til prosjekteringen for å sikre mulighetene for drift i ettertid. På Lindeberg ble konseptvalgutredningen for utvidelse av Jerikobakken utsatt på grunn av Bymiljøetatens kapasitet. Stovner sentrum melder om noen forsinkelser på enkeltprosjekter som skyldes kapasitetsutfordringer både internt og eksternt.



Hengende hager på Veitvet.
Foto: Bydel Bjerke



Opprustet lekeplass på
Sletteløkka. **Foto:** Roy
Tjomslund.



Furusetfestivalen. **Foto:** Bydel Alna.

2 ØKONOMIRAPPORTERING 2012

2.1 Regnskap

Av det totale budsjettet på 76,7 mill. kr. ble 66, 8 mill. kr. regnskapsført ved årsrapporteringen i 2012. Dette utgjør 87 % av budsjettet. Det regnskapsførte beløpet inkluderer bevilget *bomiljøtilskudd* på 16,3 mill. kr. og bevilgede midler til større prosjekter i PG2 på 14,9 mill. kr. selv om midlene ikke er brukt opp. Grunnen er at borettslag og sameier ikke får utbetalt bomiljøtilskudd før midlene er brukt og rapportert til Husbanken. Midlene fra *Områdeløft* som delfinansierer *større prosjekter* i PG2, rapporteres i sin helhet i PG2. Disse midlene vises i PG2-rapporten under *annen finansiering* i økonomitabellen. Bevilgningene til større prosjekter var 4,35 mill. kr. til Bymiljøetaten for etablering av Verdensparken og 4,5 mill. kr. til etablering av Rommensletta skulpturpark, samt 6 mill. kr. til bydel Bjerke for etablering av Bjerkedalen parkpaviljong. Det overføres 9,8 mill. kr. til 2013, noe som utgjør 13 % av budsjettet. Av 9,8 mill. kr. er 4,3 mill. kr. bundne midler.

Årsaker til mindreforbruk

Programområde 3 overfører 9,8 mill. kr. til 2013. Av de overførte midlene har områdeløftene 6,1 mill. kr. hvor 0,8 mill. kr. er bundet opp i kontrakter. En av årsakene til at midler ble overført var at tilskuddene fra Oslo kommune sentralt og Husbanken kom sent i 2012. Andre faktorer som bidro til forsinkelser, var politiske avgjørelser, prosesser rundt konseptvalgutredninger, krevende medvirkningsprosesser og manglende intern eller ekstern kapasitet. Bydel Alna overførte 3,5 mill. kr. som er bundet i en avtale med OBOS Forretningsbygg om opprustning av Trosterud fritidsklubbs lokaler og uteområde i Trosterud senter. 0,3 mill. kr. av de *statlige buffermidlene* og 0,1 mill. kr. av de *statlige GDS-midlene 2012*, ble ikke tildelt. Sistnevnte sum på 0,1 mill. kr. går tilbake til staten og blir ikke overført neste år.

Buffer

Bufferen består av ekstraordinære kommunale og statlige midler som er overført fra tidligere år og

satt av til større prosjekter i områdeløftene. I 2012 var denne bufferen på 13,1 mill. kr. 12,9 mill. kr. ble bevilget til større prosjekter. Det gjelder 4,35 mill. kr. til Bymiljøetaten for etablering av Verdensparken, 6 mill. kr. til Bydel Bjerke for etablering av Bjerkedalen parkpaviljong og 2,5 mill. kr. til Bydel Alna for opprusting av Trosterud senter og uteområde tilknyttet Trosterud fritidsklubb. De statlige midlene som ikke ble tildelt i 2012 på 0,1 mill. kr., går tilbake til staten.

2.2 Finansiering

Til Programområde 3 tildeles ekstraordinære statlige midler gjennom Kommunal- og regionaldepartementet som forvaltes av Husbanken region øst. Den statlige tildelingen for 2012 var på 40 mill. kr., hvorav 22,1 mill. kr. ble tildelt *Områdeløft*, 1,5 mill. kr. ble bevilget et større prosjekt *Rommensletta skulpturpark* og 16,3 mill. kr. ble bevilget i *Bomiljøtilskudd*. 0,1 mill. kr. ble ikke tildelt og går tilbake til staten. Den kommunale ekstraordinære tildelingen var i 2012 på 6 mill. kr. og var øremerket *Områdeløft*. 3 mill. kr. ble brukt på rammetilskudd til 8 områdeløft, og de resterende 3 mill. kr. ble brukt på det større prosjektet *Rommensletta skulpturpark*. Den samlede egenandelen fra bydelene til områdeløftene utgjorde i 2012 6,4 mill. kr. I de opprinnelige områdeløftene bidro bydelene med en egenfinansiering av programlederstillingene, og i de nye områdeløftene bidro bydelene med en egenandel på minimum 0,75 mill. kr. hver. I tillegg rapporterte bydelene på 1,2 mill. kr. i annen finansiering.

Ifølge årsrapporten for 2011 ble det overført 23,4 mill. kr. fra 2011 til 2012. Denne summen er i årsrapporten for 2012 redusert med 13,4 mill. kr. En av forklaringene er at bydelene har funnet ut at de rapporterte med 0,3 mill. kr. for mye i overførte midler i 2011. Videre var 13,1 mill. kr. *ikke tildelte midler* som man i årsrapporten for 2012 finner i kolonnene *Statlig buffer 2012* og *Kommunal buffer 2012*. I årsrapporteringen for 2012 framkommer det derfor at det ble overført 10 mill. kr. fra 2011 til 2012. Totalt budsjett for Programområde 3 ble dermed 76,7 mill. kr. i 2012.

TABELL 3: OVERSIKTSTABELL OVER ØKONOMI I PROGRAMOMRÅDE 3

STRATEGI	OVERFØRTE MIDLER FRA 2011	STATLIG BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER)	KOMMUNAL BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER) ⁴	STATLIGE GDS-MIDLER 2012	KOMMUNALE GDS-MIDLER 2012	EGENANDEL BYDEL	ANNEN FINANSIERING	TOTALT BUDSJETT 2012	REGNSKAPSFØRT 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
Områdeløft	9 006 293 ⁵	-	-	22 125 000	3 000 000	6 399 514	1 176 616 ⁶	41 707 423	35 633 168	6 080 298 ⁷	815 000 ⁸
Større prosjekter	1 010 000	7 975 000 ⁹	4 875 000 ¹⁰	1 500 000 ¹¹	3 000 000 ¹²	-	-	18 360 000	14 850 000	3 510 000	3 510 000 ¹³
Bomiljøtilskudd	-	-	-	16 279 457	-	-	-	16 279 457	16 279 457	-	-
Ikke tildelt pr. 31/12	-	265 168	-	95 543 ¹⁴	-	-	-	360 711	-	265 168 ¹⁵	-
Totalt	10 016 293	8 240 168¹⁶	4 875 000	40 000 000	6 000 000	6 399 514	1 176 616	76 707 591	66 762 625	9 855 466¹⁷	4 325 000

- 4 Buffer består av ikke tildelte statlige og kommunale GDS-midler fra 2011 og tidligere år som er bevilget *Områdeløft*. Buffermidlene skal brukes til større prosjekter i tilknytning til *Områdeløft*.
- 5 Områdeløftenes overførte midler fra 2011 er kr. 306 006 lavere enn oppgitt i årsrapporten for 2011. Grunnen er forklart i fotnotene til områdeløftene Linderud, Furuset og Stovner sentrum i oversiktstabellen over økonomi for områdeløftene.
- 6 Kr. 0,25 mill. var GDS-midler fra PG4.
- 7 Overførte midler i områdeløftene Stovner sentrum og Haugenstua er kr. 6043 høyere enn budsjett og regnskap tilsier fordi bydelen dekket opp merforbruk på noen prosjekter.
- 8 Bundet i kontrakter rundt gjennomføring av prosjekter. Se detaljer i oversiktstabellene tilknyttet hvert områdeløft i kap. 3.
- 9 2,35 mill. kr. til Verdensparken, kr. 2,5 mill. til Trosterud senter og kr. 3,125 mill. til Bjerkedalen parkpaviljong. Se fotnote 9.
- 10 2 mill. kr. til Verdensparken og kr. 2,875 mill. til Bjerkedalen parkpaviljong. Se fotnote 9.
- 11 Til etablering av Rommensletta skulpturpark.
- 12 Til etablering av Rommensletta skulpturpark.
- 13 Kr. 3,51 mill. er bundet i en avtale med OBOS forretningsbygg om opprusting av lokaler og uteområde tilknyttet Trosterud ungdomsklubb.
- 14 Denne summen som ikke ble tildelt i 2012 vil ikke bli overført til neste år, da de ubrukte midlene går tilbake til staten.
- 15 Overførte ikke tildelte midler er lavere enn budsjett og regnskap tilsier fordi kr. 0,1 mill. av statlig tildeling i 2012 går tilbake til staten i stedet for å bli overført.
- 16 12,85 mill. kr. av de overførte statlige og kommunale buffermidlene fra 2011 ble fordelt til større prosjekter. Se kolonnene over statlig og kommunal buffer til større prosjekter. Det gjenstår kr. 265 168 av statlig buffer.
- 17 Se fotnotene over i samme kolonne som forklarer hvorfor overførte midler er lavere enn budsjett og regnskap tilsier.

3 DETALJERT BESKRIVELSE AV OMRÅDELØFT OG STEDSUTVIKLING

I dette kapitlet beskrives økonomi og aktivitet innenfor *Områdeløft* og stedsutvikling (PG3A). Strategien *Områdeløft* blir beskrevet i delkapittel 3.1, og strategien *Bomiljøtilskudd* blir beskrevet i delkapittel 3.2.

3.1 Områdeløft

I Groruddalssatsingen er det siden 2007 blitt jobbet med områdeløft på *Furuset*, *Veitvet* og *Slettelokka*, *Romsås* og *Haugenstua*. Disse områdeløftene har startet arbeidet med utfasing, da prosjektene skal fases ut i løpet av 2013. Bærekraftige strukturer for videreføring av mange prosjekter er i ferd med å komme på plass. I 2011 ble fire nye områdeløft startet opp og skal etter planen vare ut 2016. Dette gjelder områdeløftene *Lindeberg*, *Linderud/Økernbråten/Vollebekk*, *Ammerud* og *Stovner sentrum*. Det er bydelene som har valgt ut alle innsatsområdene som har særskilte utfordringer i forhold til levekår.

Totalt ble det jobbet med 93 prosjekter i *Områdeløft*, *Furuset* (9), *Veitvet* og *Slettelokka* (26), *Romsås* (11), *Haugenstua* (11), *Lindeberg* (5), *Linderud/Økernbråten/Vollebekk* (12), *Ammerud* (8) og *Stovner sentrum* (11). Det ble rapportert om 57 sosiale prosjekter og 34 fysiske prosjekter. Av disse ble det ferdigstilt 15 prosjekter hvor 7 var av fysisk art og 8 av sosial art. To prosjekter ble avvirket etter oppstart.

Regnskap og finansiering

Områdeløftene utgjør 54,4 % (41,7 mill. kr.) av det totale budsjettet for Programområde 3. Inkludert midlene som er satt av til større prosjekter 2012, er andelen 78,3 % (totalt 60,1 mill. kr.) av budsjettet (se *Oversiktstabell økonomi Programområde 3*).

Det ble regnskapsført 85,5 % (35,6 mill. kr.) av det totale budsjettet for områdeløftene i 2012. Til sammenligning ble det regnskapsført 79,6 % ved årsrapporteringen for 2011 (36,4 mill. kr. av et totalt budsjett på 45,8 mill. kr.). Det ble overført 6,1 mill. kr. til 2013. Av dette var 13,4 % bundne midler (0,8 mill. kr.).

Husbanken ga rammetilskudd til de opprinnelige områdeløftene. Bydelen dekket lønnen til programleder. Når det gjelder de nye områdeløftene, ga både Husbanken (1,5-2,5 mill. kr.) og Oslo kommune rammetilskudd (0,75 mill. kr.) i tillegg til at bydelen bidro med en egenandel (minimum 0,75 mill. kr.). Ut over dette kunne både opprinnelige og nye områdeløft søke Husbanken og Oslo kommune om støtte til større prosjekter. Det ble også søkt eksterne midler (annen finansiering) til å finansiere *Områdeløft* og større prosjekter. I *Oversiktstabellen over økonomi for områdeløftene* og *Oversiktstabell over økonomi for større prosjekter* er dette synlig.

TABELL 4: OVERSIKTSTABELL OVER ØKONOMI FOR OMRÅDELØFTENE

OMRÅDELØFT	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	STATLIG BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER FRA 2011)	KOMMUNAL BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER FRA 2011)	STATLIGE GDS-MIDLER 2012	KOMMUNALE GDS-MIDLER 2012	EGENANDEL OSLO KOMMUNE VED BYDEL	ANNEN FINANSIERING	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PER 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
Furuset	724 696 ¹⁸			4 600 000		828 645	141 000	6 294 341	5 125 047	1 169 294	275 000
Veitvet og Sletteløkka	2 798 962			5 600 000		871 334 ¹⁹	303 616	9 573 912	9 220 954	352 958	147 000
Romsås	1 289 715			925 000		785 722 ²⁰	250 000	3 250 437	2 348 911 ²¹	901 526	0
Haugenstua	1 815 866 ²²			3 500 000		886 781	0	6 202 647	6 189 316	13 350 ²³	75 000
Lindeberg	122 595			2 000 000	750 000	750 000	100 000	3 722 592	2 938 803	783 789	318 000
Linderud/ Økernbråten/ Vollebekk	237 000 ²⁴			2 000 000	750 000	750 000	0	3 737 000	3 294 977 ²⁵	442 023	0
Dive analyse i L/Ø/V v./Byantikvaren							182 000 ²⁶	182 000	159 479	22 521	0
Ammerud	918 284			1 650 000	750 000	762 000	200 000	4 280 284	2 454 289	1 825 995	0
Stovner sentrum	1 099 178 ²⁷			1 850 000	750 000	765 032	0	4 464 210	3 901 392	568 842 ²⁸	0
SUM	9 006 293			22 125 000	3 000 000	6 399 514	1 176 616	41 707 423	35 633 168	6 080 298	815 000

- 18 Reell sum for overføring fra 2011 til 2012 er kr. 724 696. Ved årsrapportering 2011 var summen oppgitt til kr. 673 179. Avviket (kr. 51 517) skyldes et merforbruk på et av prosjektene som ble dekket opp av bydelens egne midler fremfor prosjektmidlene fra Husbanken.
- 19 Denne egenandelen har ikke områdeløftet lagt inn i sin økonomitabell, men de har informert om det i fotnote. Egenandelen dekker programleders lønn. For at alle områdeløftene skal følge samme logikk og synliggjøre egenandel, er det lagt til her.
- 20 Egenandelen var ved 1. tertial kr. 1 364 876 og har nå blitt redusert til kr. 785 722. Dette har flere forklaringer. Daglig leder for den kommunale frivillighetssentralen bidrar inn mot prosjektet *Frivillig i sentrum*. Denne innsatsen er dermed ikke ført i regnskapet og er derfor justert til null, selv om arbeidet er utført. *Romsåspilotene* har på grunn av ledighet i lederstillingen for ungdomsklubben *The Raven* og ledighet i 25 % øremerket stilling til *The Raven* ikke blitt gjennomført som forutsatt. Midlene til *administrasjon* er også blitt justert ned på grunn av at utgiftene til et helgeseminar for lag og organisasjoner ble finansiert av statlige frivillige midler fra PG4. Lokalseminaret som evaluerte områdeløftet så langt og prioriterte prosjekter, ble gjennomført med egne krefter og ikke innleid konsulenthjelp som planlagt.
- 21 Den regnskapsførte egenandelen på kr. 871 334 har ikke områdeløftet lagt inn i sin økonomitabell, men de har informert om det i fotnote. I denne økonomitabellen er summen lagt til i budsjett og regnskap.
- 22 Områdeløftet Haugenstua fikk siste del av Husbankens tilskuddsbeløp til Storstua (Lampa) i 2012, etter sluttrapporteringen. Dette utgjorde kr. 100 000. I årsrapporten for PG3A i 2011 ble hele tilsagnet på kr. 1 mill. lagt inn i budsjettet for 2011, og de samme hundre tusen er derfor lagt inn i *overførte midler* fra 2011. Områdeløftet har i sin rapportering valgt å legge beløpet inn i budsjettet for 2012.
- 23 Overførte midler i områdeløftet Haugenstua er kr. 19 høyere enn budsjett og regnskap tilsier fordi bydelen dekket opp merforbruk på to prosjekter.
- 24 Overførte midler fra 2011 til 2012 var kr. 595 319. Ved 1. tertialrapportering ble det redegjort for at overførte midler var redusert til kr. 220 319 fordi bydelens egenandel på kr. 375 000 var belastet andre budsjetter i bydelen. Midlene ble brukt til etablering av nytt prosjektkontor, husleie, innkjøp av datautstyr og administrative utgifter. I årsrapporten for 2012 økte beløpet med kr. 17 000 på grunn av en ompostering av et mindreforbruk på et prosjekt utenfor Områdeløft kalt Områdeplanlegging Linderud-Vollebekk. Denne justeringen ble foretatt i juni 2012 og ble derfor ikke rapportert i 1. tertial.
- 25 Kr. 100 000 av de regnskapsførte midlene er overført Byantikvaren for å utføre Dive-analyse. Disse midlene er ikke tatt med i rapporteringen for Dive-analysen i linjen under for å unngå dobbelt registrering av inntekter og utgifter. Kr. 50 000 av de regnskapsførte midlene er overført arbeidet med Bjerkedalen park som rapporteres på i PG2. Midlene vil der synliggjøres under *Annen finansiering*.
- 26 Kr. 50 000 kommer fra PG2 (restmidler fra kulturminneatlasprosjektet utført av Byantikvaren), kr. 100 000 kommer fra Riksantikvaren og kr. 32 000 er restmidler fra et annet prosjekt *Oppdag Groruddalen* som har vært utført av Byantikvaren (ikke GDS-midler). I tillegg kommer kr. 100 000 fra områdeløftet Linderud/Økernbråten/Vollebekk som er rapportert på i områdeløftet. Det er rapportert brukt kr. 259 479 av den totale sum kr. 282 000.
- 27 Kr. 100 000 av disse er rapportert i områdeløftet og dermed ikke tatt med her.
- 28 Overførte midler fra 2011 har gått opp med kr. 798 siden årsrapport 2011. Feilen ble synlig 2. tertial etter at budsjettet var justert, og feilen ble rettet opp. Årsaken var at merforbruket på ett av to agressprosjektnummer ble dekket av bydelens driftsregnskap.
- 29 Overførte midler i områdeløftet Stovner sentrum er kr. 6024 høyere enn budsjett og regnskap tilsier fordi bydelen dekket opp merforbruk på to prosjekter.

TABELL 5: OVERSIKTSTABELL OVER ØKONOMI FOR STØRRE PROSJEKTER

STØRRE PROSJEKTER	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	STATLIG BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER FRA 2011)	KOMMUNAL BUFFER 2012 (OVERFØRTE MIDLER FRA 2011)	STATLIGE GDS-MIDLER 2012	KOMMUNALE GDS-MIDLER 2012	EGENANDEL OSLO KOMMUNE VED BYDEL	ANNEN FINANSIERING	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PER 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
Verdensparken	0	2 350 000	2 000 000	0	0	-	-	4 350 000	4 350 000 ²⁹		
Rommensletta skulpturpark	0	0	0	1 500 000	3 000 000	-	-	4 500 000	4 500 000		
Trosterud senter	1 010 000	2 500 000	0	0	0	-	-	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000 ³⁰
Bjerkedalen park paviljong	0	3 125 000	2 875 000	0	0	-	-	6 000 000	6 000 000		
SUM	1 010 000	7 975 000	4 875 000	1 500 000	3 000 000	-	-	18 360 000	14 850 000 ³¹	3 510 000	

29 Kr. 3,35 mill. gikk til etappe 1. og kr. 1 mill. gikk ble fordelt på etappe 2 og 3.

30 Midlene er bundet opp i en avtale med OBOS Forretningsbygg om opprusting av Trosterud senter og uteområde som er tilknyttet Trosterud fritidsklubb.

31 Midlene ble overført til Bymiljøetaten og rapporteres på i PG2 og blir synliggjort under *Annen finansiering* under de ulike prosjektene. I regnskapet for PG3A blir hele summen regnskapsført for å synliggjøre at midlene er overført.

3.1.1 Områdeløft på Furuset, Bydel Alna

Lokale mål og strategier

Hovedmålet for områdeløftet er at Furuset skal være et attraktivt og trygt område med internasjonal atmosfære. Overordnet strategi for områdeløftet er å 1) utvikle gode møtestedet og sentra på Furuset, 2) arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer og 3) utvikle lokal ledelse og engasjement.

Resultater og fremdrift

I 2012 var det to fysiske prosjekter under gjennomføring og fem sosiale prosjekter under løpende drift. Prosjektene Forstudiet til utleieboliger til ungdom og Borettslagsprosjektet ble ferdigstilt. I tillegg ble delprosjektet Organisasjonsutvikling i frivillig sektor avsluttet.

I prosjektet Forstudie til utleieboliger for ungdom ble to utbyggingsalternativer skissert, og Betanien, en stiftelse i Metodistkirken, vil gå videre med konkretiseringen av utbyggingsplanene. I prosjektet Organisasjonsutvikling i frivillig sektor, ble organisasjoner kartlagt og de ble tilbudt ønskede kurs.

STATUS FOR PROSJEKTER FURUSET	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	2
Sosiale prosjekter i drift	5 ³²
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	1 ³³
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	1 ³⁴
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	9

32 I tillegg ble delprosjektet *Organisasjonsutvikling i frivillig sektor* ferdigstilt i 2012. Det er en del av prosjektet *Bærekraftig lokalsamfunn* som fortsetter.

33 Forstudiet i prosjektet *Utleieboliger til ungdom*.

34 Prosjektet *Borettslagsprosjektet* ble ferdigstilt. I tillegg ble delprosjektet *Organisasjonsutvikling i frivillig sektor* ferdigstilt.

Prosjektet førte til at det ble inngått et samarbeid med 25 frivillige organisasjoner som bidrar med frivillig innsats på mange arrangementer. Det ble også opprettet en ressursgruppe med personer fra åtte forskjellige land som ønsker å bidra til integrering og inkluderende lokalsamfunn. Områdeløftets lokaler er blitt brukt av frivillige organisasjoner og offentlige tjenester som var med på å skape en tett dialog mellom partene.

Bydelen har startet arbeidet med å utfase områdeløftet. En bærekraftig struktur for videreføring av Borettslagsprosjektet kom på plass da borettslagene

dannet storvelforeningen Bo Vel Furuset i 2012. Gjennom prosjektet ble det tidligere utarbeidet et kursmateriale for Bo sammen-kurs som er blitt holdt for styrer og beboere i tolv borettslag. Borettslagene er også blitt involvert i medvirkningsprosesser når det gjelder lokale planer som Furuset senterområde og Verdensparken. Storvelforeningen vil fortsette arbeidet med å videreutvikle gode bomiljøer og være sentral i framtidige medvirkningsprosesser for framtidig utvikling på Furuset. Siden 2009 har område-løftet og Plan- og bygningsetaten (PBE) samarbeidet om utarbeidelse av en områdeplan for klimavennlig boligbygging og fortetting. Planen legges til offentlig høring i februar 2013.

En mulighetsstudie ble levert for Fremtidens bibliotek og et skisseprosjekt ble satt i gang. Stillingen som bibliotekutvikler ble utlyst og et forslag til samarbeidsavtale med Kulturetaten ble utarbeidet. Målet på kort sikt er å finne frem til bærekraftige former for samarbeid og sambruk, søke effektiv utnyttelse av arealer og personalressurser. På lengre sikt er målet et nytt bibliotekbygg som kan bli en motor i stedsutviklingen på Furuset. Det ble i 2012 samarbeidet med biblioteket om flere arrangementer som Street-art workshops for ungdom, Tea Time hvor beboere fra alle verdenshjørner møttes over en kopp te, utstilling av videokunst om Alnaelva, forfattermøter, barneteater og Biblioteklønsj.

Det ble i 2012 satset mye på omdømmebygging gjennom formidling og det ble gjort en omdømmestudie for å måle en eventuell framgang siden 2010. Det var få endringer i funnene, og det vurderes at det kan skyldes for høye forventninger til satsingen. Furusetambassadørene ble i 2012 en egen organisasjon som vil fortsette arbeidet med å bygge godt omdømme. Alnaskolen har hatt mye aktivitet, og det jobbes med at dette skal bli en permanent arena for skoling av unge ledere. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Furuset og beskrivelse av prosjektene.



Alnaskolen bidro under lysvandringen langs Alnaelva. **Foto:** Bydel Alna.



Tea time i Furuset bibliotek. **Foto:** Bydel Alna.



Street art på Furuset og Lindeberg. **Foto:** Bydel Alna.

TABELL 6: OVERSIKTSTABELL FURUSET - ØKONOMI

GDS-nr:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.1.0-07	Prosjektutvikling og informasjon	0	971 355	728 645					1 700 000	1 388 940 ³⁵	311 060	
3.1.15-09	Fremtidens bibliotek	453 150	846 850						1 300 000	902 079	397 921	225 000 ³⁶
3.1.8-07	Verdensparken (informasjon og medvirkning)	50 169	149 831						200 000	51 083	148 917	
3.1.2-12	Forstudie utleiebolig for ungdom	0							0 ³⁷	0	0	
3.1.16 -10	Klimavennlig boligbygging og fortetting (bydelen som lokalsamfunnsutvikler)	0							0	0	0	
3.1.1-12	Småbarnsfamilier i fokus		1 035 000						1 035 000	1 026 994	8 006	
3.1.11-08	Borettslagsprosjektet	0	109 000	100 000			91 000 ³⁸		300 000	92 462	107 538	
3.1.9-08	Bærekraftig lokalsamfunn a) Alnaskolen b) Organisasjonsutvikling i frivillig sektor c) Fellesarrangement		1 209 341				50 000 ³⁹		1 259 341	1 203 336	56 015	
3.1.13-09	Omdømmebygging gjennom formidling	221 377	278 623						500 000	410 153	89 847	50 000 ⁴⁰
SUM		724 696 ⁴¹	4 600 000	828 645			141 000		6 294 341	5 125 047	1 169 304	275 000

35 Lavt forbruk fordi forventet aktivitet rundt områdeplan ble forsinket.

36 Kontraktfestede utgifter til skisseprosjekt vedrørende *Fremtidens bibliotek* som ikke ble utbetalt i 2012. Skisseprosjektet blir ferdig 18.02.13.

37 Forstudiekostnadene på kr. 200 000 ble dekket over prosjektnummer 3.1.15.09 *Fremtidens bibliotek*

38 Annen finansiering på kr. 91 000 fra borettslagene på Furuset.

39 Annen finansiering på kr. 50 000 fra Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune

40 Kontraktfestede utgifter til informasjonsbrosjyre som ikke ble utbetalt i 2012.

41 Reell sum for overføring fra 2011 til 2012 er kr. 724 696. Ved årsrapportering 2011 var summen oppgitt til kr. 673 179. Avviket (kr. 51 517) skyldes et merforbruk på et av prosjektene som ble dekket opp av bydelens egne midler fremfor prosjektmidlene fra Husbanken.

TABELL 7: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKT)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.1.0-07	Prosjektutvikling og informasjon	Prosjektet skal ha god prosjektstyring med fokus på fasing av prosjekter, måloppnåelse, utviklingsaspekt og faglig utvikling. Nye publikumsvennlige lokaler i Furuset senter ble åpnet i 2011 og brukes til kontor for Groruddalssatsingen. I tillegg blir det brukt fast av 25 lokale organisasjoner, til musikkundervisning, bydelens kurs og arrangementer for ungdom og foreldre samt helse- og treningsaktiviteter. Se mer under organisasjonsprosjektet og omdømmeprojektet.		Løpende drift	4, 1
3.1.15-09	Fremtidens bibliotek	Styrke bibliotekets funksjon som møteplass og arena for kultur og læring: - Legge til rette for kultur og møteplassfunksjoner i nåværende lokaler - Utvikle konsept for nytt bibliotek i sambruk med andre funksjoner i nytt bygg. Mulighetsstudie i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus om fremtidens bibliotek på Furuset ble lagt frem i mars 2012. Den handlet om bibliotekets rolle som møteplass og arena for læring og kultur-formidling. Denne ble senere supplert med et skisseprosjekt som skulle gi konkrete og økonomisk baserte forslag til sambruk, samarbeid og medvirkning. Denne skal foreligge i februar 2013. Dette vil danne grunnlag for ansettelse av en bibliotekutvikler. Det ble gjennomført et stort FutureBuilt-seminar om biblioteket som drivkraft i byutviklingen på Furuset i juni. Dette var en del av FutureBUILTs årskonferanse. Det ble også organisert en studiereise med fremtidige lokale partnere til referanseprosjekter i Malmø og København. Et forslag til samarbeidsavtale mellom partene Bydel Alna og Kulturretaten er under behandling hos begge parter.	Prosjektinitiering	Under gjennomføring	4, 2, 3,1
3.1.8-07	Verdensparken informasjon og medvirkning	Informasjon om parkens framdrift er formidlet løpende til befolkning og presse. 3000 flyere er delt ut. Medvirkningsprosess i kunstprosjektet ble gjennomført med 20-30 deltakere. Arbeidet med etablering av parken rapporteres i PG2.		Løpende drift	2, 4
3.1.2-12	Utleieboliger for ungdom	Målet var å utarbeide en forstudie som skal utrede mulighetene og forutsetningene for et boligprosjekt for ungdom i Ulsholtveien 31, inkludert leilighetstype, finansieringsmuligheter og fremdrift. Prosjektet startet opp i 2012 og ble avsluttet samme år da forstudien ble ferdigstilt. To utbyggingsalternativer ble skissert, og Betanien, en stiftelse i Metodistkirken, vil gå videre med konkretisering av utbyggingsplanene. Samarbeid med bydelen tas videre gjennom Boligsosialt utviklingsprogram. Totalt budsjett og regnskapsførte midler var kr. 200 000. Hele beløpet var statlige GDS-midler.	Forstudie	Ferdigstilt	5, 2
3.1.16-10	Klimavennlig boligbygging og fortetting (områdeplan for Furuset)	Langsiktig arbeid som vil inngå i bydelens langtidsplan for området. Siden 2009 har områdeløftet og Plan- og bygningsetaten (PBE) samarbeidet om utarbeidelse av en områdeplan for klimavennlig boligbygging og fortetting. Planen legges til offentlig høring i februar 2013. Det er planlagt stor utstilling, folkemøte og bransjeseminar i biblioteket.	Prosjektering	Under gjennomføring	2, 3, 5
3.1.1-12	Småbarnsfamilier i Fokus	Målet er å utarbeide en rapport som beskriver demografiske data og levekårsdata om området, skolene/aktivitetsskolene, tjenestene for barn og unge som jobber i forhold til problemstillingene som småbarnsforeldre er opptatt av. Viktig informasjon skal gjøres tilgjengelig for målgruppene og det skal utvikles tiltak i forhold til resultatene av kartleggingen. Mulighetene for å prøve ut Nye Lesefrø i barnehagene skal undersøkes. I 2012 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldrene til 1.-4. klasselever på Furuset og Gran skole. Resultatene ble presentert på foreldremøter. Rapporten Fakta om Furuset – med småbarnsfamilier i sentrum, ble ferdigstilt. ICDP-kurs for 1. klasseforeldre på Furuset skole ble gjennomført. Syv mødre deltok på de 8 kursdagene.		Løpende drift	5

TABELL 7: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

3.1.11-08	<p>Borettslagsprosjektet 1) Fellesdel 2) Bo sammenkurs/konfliktløsningssenter 3) Inkluderende ledelse av borettslag</p>	<p>Målet var å videreutvikle gode bomiljøer, lokal deltakelse, lokal kompetanse og ledelseskapasitet. Det skulle også bidra til gode møteplasser og velstelte fellesområder. Prosjektet startet opp i 2008 og ble i 2012 utfaset innenfor områdeløft. Det har vært samarbeidsavtaler med 12 borettslag, OBOS og Bydel Alna. Borettslagene tar ansvar for videreføringen av arbeidet gjennom storvelforeningen Bo Vel Furuset som ble etablert i 2012. I 2012 ble arbeidet med å lage en informativ brosjyre om Bo vel Furuset satt i gang. Den skal fulldistribueres i begynnelsen av 2013.</p> <p>I løpet av prosjektperioden ble det utarbeidet et kurs som heter Bo sammen med tilhørende grafisk kurspakke. Kurset formidlet hva et borettslag er og hvordan beboerne kan samarbeide. Kurset ble holdt for alle styremedlemmene i borettslagene og for mange beboere. Der borettslagsleder var kursholder og styret var engasjert, ble det best resultat i form av økt engasjement, fellesaktiviteter, nettverksbygging og fysiske opprustinger. Det ble også utviklet et nettbasert opplæringskurs innen inkluderende ledelse som heter Finn sammen som viser metoder for hvordan man best kan imøtekomme behov for fellesskap og oppnå beboerdeltakelse. Beboerne har fått rustet opp uteområdene sine gjennom bomiljøtilskudd. Samarbeidet i Borettslagsprosjektet med OBOS og Husbanken har bidratt til dette. Gjennom prosjektet er borettslagene også blitt informert og engasjert i viktige medvirkningsprosesser som for eksempel Furuset senterområde og Verdensparken.</p> <p>Totalt budsjett var kr. 4 143 057 hvor kr. 3 706 835 var statlige GDS-midler. Resterende finansiering kom fra bydel og OBOS/borettslag. Det ble regnskapsført kr. 4 477 835.</p>	Ferdigstilt	1,2,3,5
3.1.12-09	<p>Bærekraftig lokalsamfunn a) Alnaskolen b) Organisasjonsutvikling i frivillig sektor c) Felles arrangement</p> <p>Før: Ungdom/unge voksne</p> <p>Prosjektet Lokal ledelse og kompetanse 3.1.9-08 inngår.</p>	<p>a) Målet er å utvikle lederkompetanse i ungdomsmiljøene gjennom konseptet Alnaskolen. I 2012 var det 23 samlinger i Alnaskolen og sideprosjektet Fremtidens Veiledere. De arrangerte Yrkes- og utdanningsmesse, Furusetfestival, sommercamp for barn og unge og årsavslutning for alle ungdomstiltakene i Furuset Forum. De deltok på Kom deg ut-dagen, DC Oslo Games i skateboard, Lindebergfestival, lysvandring langs Alnaelva, bidro med barneaktiviteter på Verdens Helsedag og Ruskenaksjon. De besøkte også Gran skole hvor alle 10. klassinger fikk se rollespill og bli informert om Alnaskolen. De hadde også studiebesøk til Stortinget. Det ble jobbet med å finne fremtidig bærekraftig modell for å videreføre Alnaskolen utenfor Groruddalssatsingen. H.M. Kong Harald og ordføreren av Hannover besøkte skolen.</p> <p>b) Målet var å styrke det lokale organisasjonslivet og tilby ledelsesopplæring, gode steder å møtes og styrke organisasjonenes samhandling gjennom fellesarrangementer. Prosjektet startet i 2012 og ble avsluttet samme år. Prosjektet vil integreres i bydelens frivillighetsarbeid og modellen vil bli utarbeidet i 2013.</p> <p>Det er inngått samarbeid med 25 frivillige organisasjoner med medlemmer fra mer enn 15 ulike nasjonaliteter. Organisasjonene ble kartlagt i forhold til hva de driver med og hvilke behov de har. På bakgrunn av kartleggingen, ble det holdt ett kurs i lederkompetanse og fem foredrag innen helse, barnevern og skole i samarbeid med Batteriet/Kirkens Bymisjon. I tillegg har organisasjonene deltatt på Furusetfestivalen, Tea Time, TV-innsamlingen og dugnad i Groruddalssatsingslokalene. Det ble opprettet en ressursgruppe av nøkkelpersoner fra åtte forskjellige land i Afrika og Asia. Gruppen ønsker å bidra til bedre integrering og et inkluderende lokalsamfunn og har deltatt i et dialogprosjekt med Alna Barnevern. Det er lagt god grunn for godt samarbeid mellom de ulike organisasjonene som jevnlig bruker Groruddalssatsingslokalene. Totalt budsjett var kr. 324 548 hvor kr. 247 548 var statlige GDS-midler og 77 000 kr i annen finansiering. Det ble regnskapsført kr. 324 548.</p> <p>c) Planlagte felles arrangementer er gjennomført i 2012 som Furusetfestivalen med 2000 publikummere, markeringen av FN-dagen med deltakelse av 120 elever, elvevandring og vinteraktivitetsdag med 800 deltakere. Diverse aktiviteter er gjennomført i samarbeid med biblioteket som to streetart workshops for ungdom, forfattermøter og utstilling av videokunsten Alnaelva av Bodil Furu.</p>	<p>Løpende drift</p> <p>Ferdigstilt</p> <p>Løpende drift</p>	1, 3, 4
3.1.13-09	<p>Omdømmebygging gjennom formidling</p> <p>Prosjektet Arrangementer og fellestiltak 3.1.14-10 inngår.</p>	<p>Prosjektet skal bedre Furusets omdømme i samarbeid med en gruppe lokale ressurspersoner kalt Furusetambassadørene. Det ble rapportert 150 klipp i overvåkingssystemet Opoint i 2012, se egen medierapport. Det ble videre gjennomført en omdømmeundersøkelse. Arbeidet med en brosjyre om kvaliteter for barnefamilier ble igangsatt. Facebook-side ble opprettet og hadde 200 følgere i desember. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gjennomførte en uke workshop knyttet til forsøpling. Dette resulterte i en kartlegging, en video og et synlig stunt på senteret. Stuntet ble fulgt opp av konkrete forslag til tiltak på senterområdet. I samarbeid med senteret og fotballklubben har ungdom plukket søppel rundt senteret siste halvår av 2012.</p>	Løpende drift	3, 1



3.1.2 Områdeløft på Haugenstua, Bydel Stovner

Lokale mål og strategier

Effekt målet for områdeløftet er styrking av lokal sted-sidentitet, tilhørighet og omdømme på Haugenstua samt økt deltakelse fra befolkningen i samfunnsutviklingen. Arbeidet er konsentrert rundt tre strategier:

- 1) *Steder der folk møtes*, 2) *et lysende bomiljø* og 3) *godt ry og aktivt lederskap*.

Resultater og fremdrift

I 2012 besto områdeløftet av 11 prosjekter hvorav tre ble ferdigstilt. Områdeløftet er i ferd med å innfri resultatmålene som er blitt satt. I 2012 ble prosjektene Samarbeid med borettslagene, Parsellhager og Stovner frisklivs- og mestringssenter ferdigstilt. Resultatet av Borettslagsprosjektet var Smedstuaparken ved Smedstua borettslag og kvartalslekeplass og fotballbane i Haugenstua borettslag. Det er etablert to parsellhager med til sammen 97 parseller som nå drives av et godt fungerende parsellhagelag. Frisklivs- og mestringssenteret er etablert i flerbrukshuset på Haugenstua og tilbyr trening på resept, mestringkurs og åpne treningstilbud med faglig veiledning. Bydelen har opprettet en fast stilling for å videreføre tilbudet.

I 2012 ble kjelleren i flerbrukshuset Haugenstua scene ferdig oppusset. Bydelen tilbyr lån av lokaler til lokale lag og organisasjoner mot at de åpner opp sine aktivitetstilbud for befolkningen og bidrar til fellesarrangementer i nærmiljøet. Organisasjonene bidrar i brukerstyret både ved Haugenstua scene og Nærmiljøsenderet. Ved Nærmiljøsenderet tilbyr de samme organisasjonene temakvelder og aktiviteter til beboerne. Haugenstua scene har mange tilbud til barn og ungdommer, og i 2012 gjennomførte ungdommer tilknyttet huset arrangementet This is Haugenstua. Det bidro til å rekruttere flere frivillige ungdommer til andre arrangementer i lokalmiljøet. Det ble videre arrangert Mini Mela og Tea time ved Storstua utenfor Haugenstua borettslag (ved den 9 meter høye lampa), markedsdager og julemarked på Haugenstua torg. Flerbruk av Haugenstua scene er utpekt til å være en motor i lokalmiljøarbeidet når områdeløftet avsluttes.

Rommensletta skulpturpark opparbeides i 2013, og skriftlig avtale er undertegnet med Kulturetaten om finansiering og utplassering av de fleste skulpturene. OBOS Forretningsbygg fikk innvilget bomil-

STATUS FOR PROSJEKTER HAUGENSTUA	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	5
Sosiale prosjekter i drift	3
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	1 ⁴²
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	2 ⁴³
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	11

42 Samarbeid med borettslagene hvor Smedstuaparken, kvartalslekeplassen med fotballbane ble rustet opp.

43 Prosjektene Parsellhager og Stovner frisklivs- og mestringssenter ble ferdigstilt.

jøtilskudd til å ruste opp Haugenstua torg i 2013. Det er usikkert om det i 2013 blir besluttet å bygge nytt motorsenter og skatehall. Det er avhengig av politisk behandling av kommunedelplanen for Alna miljøpark, avklaring av prosjektansvarlig og finansieringsmuligheter, utfallet av en eventuell konseptvalgutredning og det må utarbeides en reguleringsplan. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Haugenstua og beskrivelse av prosjektene.

TABELL 8: OVERSIKTSTABELL HAUGENSTUA – ØKONOMI⁴⁴

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETT-ENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PER 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.4.4-07	Haugenstua Scene	26 314	800 000		0	0	0	-30 000	796 314	785 246	11 068	75 000 ⁴⁵
3.4.4-07	Haugenstua Scene – delprosjekt kafé	0	0		0	0	0	244 040	244 040	244 040	0	0
3.4.5-07	Parsellhager	0	0	0 ⁴⁶	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.28-09	Nytt Oslo-ungdommens Motorsenter og Skatehall	66 317	600 000		0	0	0	-606 000	60 317	59 972	345	0
3.4.30-11	Torget som møteplass	173 279	250 000		0	0	0 ⁴⁷	0	423 279	423 279	0	0
3.4.36-12	Hinderløype Stig skole	0	250 000		0	0	0	-250 000	0	0	0	0
3.4.11-07	Utsmykking/ utendørs installasjon	41 258	0		100 000 ⁴⁸	0	0	-84 118	57 140	57 141	0 ⁴⁹	0
3.4.26-10	Samarbeid med borettslagene	1 146 100	0		0	0	0	87 825	1 233 925	1 233 943	0 ⁵⁰	0
3.4.27-10	Skulpturpark	101 865	100 000		0	0	0 ⁵¹	951 000	1 152 865	1 152 865	0	0
3.4.13-07	Godt ry og omdømmebygging	29 445	250 000		0	0	0	-92 676	186 769	186 769	0	0

44 Tabellen viser inntekter og utgifter som fremgår av agresso ekskludert merverdiavgift. Merverdiutgifter og inntekter er også rapportert på. Siden disse summene går i 0, er det ikke tatt med i denne tabellen.

45 Avtale er inngått knyttet til profilering av huset.

46 Det er beregnet at egeninnsats til Parsellhagelaget for drift av organisasjonen og arealleie utgjør kr. 100.000. Arbeidsinnsats fra samarbeidspartnere i oppfølging av Parsellhageorganisasjonen er beregnet til et tilsvarende beløp.

47 Rapporteringen omfatter kostnader ved slutføring av forstudiet og gjennomføring av forprosjektet i henhold til avtale mellom bydelen og OBOS. OBOS er tiltakshaver for prosjekt og hovedprosjekt (gjennomføring). Investeringer som går gjennom OBOS vises ikke i bydelens økonomirapportering da midlene ikke utbetales til bydelen. OBOS' finansiering til forprosjektet er minst 0,25 mill. kr. Opprustingen av

Haugenstua torg er planlagt i 2013, og OBOS har fått tilsagn om 8 mill. kr. fra Husbankens bomiljøtilskudd, som utgjør halvparten av beregnede kostnader. Et tilsvarende beløp dekkes av OBOS.

48 Husbanken ga tilsagn om tilskudd på 1 mill. kr. til *Storstua* (lampa) i 2011. Kunstverket ble bygd i 2011. I 2012 ble prosjektet slutt rapportert, og Husbanken utbetalte de siste 10 % av tilskuddsbeløpet på kr. 100 000.

49 Merforbruk på kr. -1 ble dekket av bydelen. Derfor overføres kr. 0 til 2013.

50 Merforbruk på kr. -18 ble dekket av bydelen. Derfor overføres kr. 0 til 2013.

51 Bymiljøetaten er byggherre for *Skulpturparken* og har fått tilskudd på 7,5 mill. kr. fra Groruddalssatsingen (PG2, Oslo kommune sentralt og Husbanken i PG3). Parkopparbeidelsen blir rapportert i PG2. Skulpturene er definert som et delprosjekt. Det blir delfinansiert av *Områdeløft* og resten dekkes av Kulturetaten.

TABELL 8: OVERSIKTSTABELL HAUGENSTUA – ØKONOMI FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTINGER VED BUDSJETT-ENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PER 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.4.33-11	Aktiv på Haugenstua	62 456	400 000	672	0	0	0	-38 450	424 678	423 659	1 019	0
3.4.34-11	Stovner frisklivs- og mestringssenter	50 670	250 000		0	0	0 ⁵²	-61 621	239 049	238 872	177	0
3.4.17-07	Prosjektutvikling	18 162	600 000		0	0	0	-120 000	498 162	497 421	741	0
3.4.17-07	Prosjektutvikling over bydelens driftsbudsjett	0	0	886 109 ⁵³	0	0	0	0	886 109	886 109	0	0
SUM		1 715 866	3 500 000	886 781	100 000	0	0	0	6 202 647	6 189 316	13 350	75 000

52 Helsedirektoratet finansierer *Frisklivs- og mestringssenteret* med 0,5 mill. kr. i tillegg.

53 Avtalefestet egenandel er utgifter til programledelse, og dekkes over bydelens drifts budsjett. Dette er vist under prosjekt 3.4.17-07. I tillegg kommer en betydelig egenandel som ikke er vist i regnearket, knyttet til lønns- og administrasjonsutgifter til ansatte som ikke er prosjektansatt og driftskostnader for enkeltprosjekter (husleie, strøm og lignende). I årene 2008–2010 ble det beregnet at innsatsen fra bydelen, samarbeidspartnere og frivillige var tilsvarende Områdeløftets budsjett.



Bruktmarked på Haugenstua torg. **Foto:** Roy Tjomsland.



Utendørs trening med Stovner frisklivs- og mestringscenter. **Foto:** Roy Tjomsland.



Fra nyåpningen av Haugenstua scene. **Foto:** Roy Tjomsland.



Fra nyåpningen av Haugenstua scene. **Foto:** Roy Tjomsland.

TABELL 9 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR.	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.4.4-07	Haugenstua scene	<p>Haugenstua scene er et flerbrukshus som ligger på Haugenstua torg og driftes av Bydel Stovner. Målet er å få til en godt fungerende møte- og aktivitetsplass for befolkningen, spesielt for barn og ungdom. Det er også et mål å få etablert en kafé på huset som skal være åpen for alle. Stedet skal drives etter et bærekraftig flerbrukskonsept.</p> <p>I 2012 ble kjelleretasjen bygget om og pusset opp. I mai ble det arrangert et åpningsarrangement med ordfører Fabian Stang til stede. Haugenstua scene tilbyr lokaler til mange ulike organisasjoner og bydelens egne tjenester med hovedfokus på barn og unge. Frisklivs- og mestringssenter og norskkurs fra PG4 er også etablert her. Det ble laget egen brosjyre over alle tilbudene. Videre ble det etablert brukerstyremøter hvor de som driver aktiviteter kan delta i utforming av rutiner og innhold. Ombygging av kafeen ble planlagt og kostnadvurdert og det ble annonsert etter en ny kafédriver. De organisasjonene som brukte nærmiljøsenderets lokaler rett over veien, ble flyttet til Haugenstua scene. I 2012 ble det startet en prosess for bærekraftige Haugenstua 2014, der konklusjonen ble at Haugenstua scene skal være et hus for alle og en motor i det lokalsamfunnet videre. Det ble ansatt en ny prosjektleder for Haugenstua scene i 2012.</p>	Prosjektering og gjennomføring	Under gjennomføring	4, 1, 2, 3, 5
3.4.5-07	Parsellhager	<p>Målet er å utvikle en parsellhage med fellesfunksjoner som fungerer som attraktiv møteplass for befolkningen og som en selvstendig organisasjon. Resultatet ble to parsellhager med til sammen 97 parseller og stiftelsen av et parsellhagelag som kalles Nedre Stovner gård Parsellhagelag. Det er også satt opp fellesboder. Ved utgangen av 2012 var det venteliste i begge hagene.</p> <p>Prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av et lokalt initiativ i 2007, og opparbeidelsen av hagene startet opp i 2008. Interimstyre ble valgt i 2008. I 2009 og 2010 ble hagene opparbeidet på nytt etter ny plan utarbeidet i 2009. Det ble i 2011 gjennomført årsmøte, valg av styre og dugnader og innført leieordning av parsellene. Prosjektet skulle ikke få tilført midler fra områdeøkt i 2012, men få oppfølging. Mye dugnadsarbeid er utført, det har siden 2008 blitt gjennomført stiftelsesmøte, styremøter og årsmøter med god oppslutning av medlemmene, årlige dugnader og høstfester. I 2008 ble det avholdt kompostkurs og i 2012 arrangerte hagelaget en åpen temakveld på Haugenstua nærmiljøsender. Bydel Stovner har tidligere leid jorda av Undervisningssetaten/Haugenstua skole. Fra og med 2012 betaler parsellhagelaget leien av jorda direkte til Haugenstua ungdomsskole. Pengene tar de inn gjennom bruk av medlemskontingent. Totalt budsjett var kr. 908 442 i statlige GDS-midler. Totalt regnskap ble kr. 908 442.</p>		Ferdigstilt	4, 1, 3,
3.4.28-09	Nytt motorsenter og skatehall	<p>Målet er å finne en permanent beliggenhet for motorsenteret og skatehallen som kan realiseres som en del av Groruddalssatsingen innen 2016. Senteret er positivt omdømmebyggende for Haugenstua, men beliggenheten er midlertidig da det ligger på en gammel søppelfylling som synker og under store kraftlinjer. Bydelen har foreslått å etablere nytt motorsenter og skathall «Haugenhallen» på en kommunal tomt i Alna miljøpark.</p> <p>Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelige planer. I 2012 ble det tatt initiativ til samarbeid med dagens eier som er Omsorgsbygg og det ble sendt en bestilling til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om å få lage en konseptvalgutredning. Kommunedelplanen for Alna miljøpark ble behandlet av byrådet i 2012. Formålsbeskrivelsen til den utpekte tomta i kommunedelplanen tillater ikke at Haughallen kan etableres. Stovner bydelsutvalg har derfor anmodet at det utpekte området til <i>Haugenhallen</i> tiltales til almenntilgjengelige formål når kommunedelplanen skal behandles av bystyret i 2013. I den forbindelse har bydelspolitikere og brukere vært på deputasjon til komiteene.</p>	Prosjektinitiering	Under gjennomføring	4, 1, 2, 3, 5
3.4.30-11	Torget som møteplass	<p>Prosjektet har som mål å oppruste Haugenstua torg innen 2013. Haugenstua senter og torg skal være et attraktivt og trygt møtested for alle, og det skal bidra positivt til stedets omdømme og brukernes opplevelse. I 2012 ble forstudie og forprosjekt gjennomført. OBOS Forretningsbygg fikk tilsagn om finansiering fra Husbankens bomiljøtilskudd til opprusting av Haugenstua torg, og det ble inngått kontrakt om anleggsarbeid.</p>	Forprosjekt	Under gjennomføring	2, 1, 3, 4
3.4.36-12	Hinderløype ved Stig skole	<p>Gjennom prosjektet <i>Stig skole som møteplass</i> som ble avsluttet i 2011, ble det foreslått å få erstattet den nedslitte hinderløypa på Bymiljøetatens forvaltningsområde i umiddelbar nærhet til Bygger'n og Stig skole. I handlingsplanen for 2012 var tiltaket planlagt å bli utført i samarbeid med Undervisningsbygg som hadde søkt om midler fra Programområde 2. Undervisningsbygg fikk ikke midler fra PG2 og bymiljøetaten sa seg villig til å inkludere hinderløypa i Bygger'n aktivitetspark. Planlegging ble igangsatt og anskaffelse av aktivitetselementer ble konkurransesatt, men konkurransen ble annullert. Tiltaket iverksettes sammen med Bygger'n i 2013.</p>	Forprosjekt	Under gjennomføring	4,5

TABELL 9 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR.	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKT)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.4.11-07	Utsmykning/ utendørsinstallasjoner	Målet var å etablere et kunstverk – «Storstua» på Haugenstua – som skulle bidra til økt engasjement og deltakelse samt fungere som et midtpunkt i befolkningen. Prosjektet startet opp i 2007. En ni meter høy stål lampe med tilhørende varmebenker, en møteplass med to separate sittebenker, avfallsbeholder og en gangsti ble ferdigstilt i 2011 på en ny møteplass kalt "Storstua" ved Haugenstua borettslag. Kunstnerne bak heter Fredrik og Martin Raddum. Disse vant en innledende kunstkonkurranse. I juryen var det en lokal beboerrepresentant og vinnerforslaget ble presentert på et lokalt arrangement for befolkningen. Forslaget ble videre behandlet i Områdeløftets prosjektgruppe som blant annet hadde representanter fra Haugenstua borettslag, andre borettslag, lokale organisasjoner og lokalpolitikere. Det ble også behandlet av 3 ulike styrever i Haugenstua borettslag. Det er inngått avtaler mellom Bydel Stovner, Kulturetaten og Haugenstua borettslag om drift og vedlikehold. Planene for dette arbeidet ble ferdigstilt i 2012 og da ble også prosjektet sluttrapportert. Totalt budsjett og totalt regnskap var kr 2 193 475. Av dette var kr 1 773 475 statlige GDS-midler, kr 300 000 kommunale GDS-midler og annen kommunal finansiering kr 120 000.		Ferdigstilt i 2011	
3.4.26-10	Samarbeid med borettslagene	Målet er å intensivere samarbeid med borettslagene og sikre økt medvirkning med befolkningen ved å prioritere tiltak de synes er viktige. Prosjektet startet opp i 2010 og ble avsluttet i 2012. I 2011 ble kurskonseptet <i>Bo sammen</i> fra Bydel Alna prøvd ut, evaluert og rapportert. Det ble ikke anbefalt å gå videre med kurskonseptet, med mindre borettslagenes styrer påtok seg en større rolle i gjennomføringen. 60 personer deltok på kursene. I medvirkning med beboerne er det utarbeidet et forslag om opprustning av uteområder ved de tre borettslagene Haugenstua, Smedvollen og Smedstua. Smedvollen borettslag gikk ikke videre med planene. Haugenstua borettslag fikk tilskudd fra Husbankens bomiljøtilskudd, områdeløftmidler med mer, og kvartalslekeplass og fotballbane ble rustet opp i 2012. Borettslaget er ansvarlig for drift av parken. Smedstua borettslag ønsket å utvikle det kommunale friarealet i sydøst, og bydelen inngikk en avtale med Bymiljøetaten om prosjektering og etablering av <i>Smedstua-parken</i> . Anleggsarbeidene startet i oktober 2011 og ble ferdigstilt etter planen sommeren 2012 med kunstverket Stålskog fra Kulturetaten. Smedstua borettslag var med å arrangere åpningen av parken i 2012. Det har ellers blitt gjort tiltak rundt kommunens skulpturer i området. Bymiljøetaten er ansvarlig for drift av Smedstua-parken. Totalt budsjett ble kr 3 324 755 hvor 1 974 737 var statlige GDS-midler og kr 1 350 000 var kommunale GDS-midler. Totalt regnskap ble kr 3 324 755.		Ferdigstilt	1, 2, 3, 4, 5
3.4.27-10	Skulpturpark	Målet er å få etablert Rommensletta skulpturpark med elementer som utendørs treningsapparater, bekkeløp og skulpturer. Det skal bidra til at områdene ved Sneglehuset og Rommensletta idrettspark, blir en møteplass for alle aldersgrupper. I 2012 fikk Bymiljøetaten finansiering til å etablere parken, og konkurranseutsatte anleggsarbeidene. Dette arbeidet gjøres innenfor Programområde 2. Det ble i 2012 etablert en styringsgruppe for skulpturdelen av prosjektet med Kulturetaten, Bymiljøetaten og bydelen. Det ble inngått en avtale mellom bydelen og Kulturetaten om finansiering og utplassering av de fleste skulpturene i parken der hovedparten er "gjennbrukt kunst" fra kommunens lager.	Forprosjekt	Under gjennomføring	2, 1, 3, 4
3.4.13-07	Godt ry og omdømmebygging	Prosjektet består av informasjons- og kommunikasjonstiltak og støtter arrangementer som bidrar til økt stolthet, interesse og engasjement for Haugenstua. I 2012 gjennomførte ungdommene arrangementet <i>This is Haugenstua</i> med tilskudd fra prosjektet. Dette bidro til å rekruttere flere ungdommer som frivillige til andre arrangementer i lokalmiljøet. Prosjektet støttet videre realiseringen av 3 markedsdager og et julemarked på Haugenstua torg. Prosjektet arrangerte sammen med Smedstua borettslag, åpningen av <i>Smedstua-parken</i> der byråden for miljø og samferdsel var til stede. Det ble gitt ut 4 nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier ble løpende oppdatert og media fulgt opp. Arrangementene <i>Minimela</i> og <i>Elvelangs</i> ble markedsført.		Løpende drift	3, 1

TABELL 9 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR.	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKT)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.4.33-11	Aktiv på Haugenstua	Målet er å mobilisere flere lokale ressurser til å delta i nærmiljøet, styrke lokalt organisasjonsliv og ledelseskompetanse. Tiltak: litteraturstudium, omdømmeundersøkelse, oppsøkende nærmiljøarbeid, kveldsåpent nærmiljøesenter, dialog og temakvelder. Prosjektet er tilknyttet Nærmiljøesenteret. I 2012 ble flere frivillige rekruttert og det ble et høyere aktivitetsnivå enn tidligere. Anslagsvis 244 personer deltok i gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, på kurs og møter. Gågrupper, som består av frivillige, går hver mandag fra Haugenstua torg. 14 organisasjoner har jevnlig tilbud og aktiviteter på Nærmiljøesenteret. De er aktive i brukerstyret og har holdt fem åpne temakvelder. Parselhagelaget ble kurset av <i>Batteriet/Kirkens bymisjon</i> . En ny organisasjon ønsker å registrere seg. Det ble gjennomført noen kurs for å styrke organisasjonsarbeidet. Prosjektet fulgte ellers opp arrangementene Minimela, markedsdager, dugnad, julemarked og <i>Tea time</i> på Storstua i samarbeid med Antirasistisk senter. Kunstprosjektet med Kulturbyåret Mesen ble også fulgt opp herfra.		Løpende drift	1, 3
3.4.34-11	Stovner frisklivs- og mestrings-senter	Pilotprosjekt hvor hensikten var å utvikle et frisklivs- og mestrings-senter tilrettelagt for en flerkulturell befolkning. Målet var å kunne tilby et individuelt tilpasset opplegg som stimulerer til endring av livsstil og økt mestring som et tiltak for å redusere forekomst av sosialt betingede helseforskjeller og bidra til bedring av levekår. Prosjektet startet opp i 2011 og ble avsluttet i 2012. Stovner frisklivs- og mestrings-senter ble etablert i mai 2011. Først kom tilbud tilsvarende en frisklivssentral på plass hvor brukere blir henvist med resept fra lege. Det har opprettet flere tilbud ute og inne tilknyttet frisklivsresepten. Deretter ble mestringsstilbudet etablert. Det tilbyr også åpne lavterskel treningstilbud. Senteret har etablert et godt samarbeid med fastleger og fysioterapeuter i bydelen. På grunn av stor pågang er åpningstiden utvidet for <i>Åpen trening</i> og skjermet noe av tiden for at kvinner kan trene uten menn. Det ble gjennomført ett <i>Bra mat</i> -kurs, ett kurs i depresjonsmestring og to mestrings- og læringskurs for urdualende med diabetes 2 i samarbeid med Ahus, bydel Grorud og Alna. En folkehelseløype på 4 og 7 km ble etablert som inkluderer viktige møteplasser hvor eget informasjonskart ble utarbeidet. I 2012 hadde tilbudet 335 besøk hvor 65 % hadde ikke-vestlig bakgrunn. Målgruppen vurderes å være nådd i stor grad. 75–80 % av deltakerne er kvinner og over 70 % av disse har ikke-vestlig bakgrunn. De aller fleste har liten erfaring med trening og grupperelaterte tilbud mht. til å jobbe med livsstilsendring. En brukerevaluering av tilbudet i 2012 gjorde at tilbudet ble mer gruppebasert med dialog og erfaringsutveksling i kunnskapsformidlingen. Deltakerne fikk tilbud om å tilhøre faste grupper slik at de i løpet av tiden kan opparbeide seg en trygghet til hverandre og det gis mulighet til å utvikle seg et sosialt nettverk. Innholdet i treningstilbudene ble også endret. Bydel Stovner har lagt inn en fast stilling for å videreføre tilbudet ved frisklivs- og mestrings-senteret. Innholdet i tilbudet samsvarer med føringene i Samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven. Totalt budsjett var kr. 698 379 i statlige GDS-midler, og det ble regnskapsført kr. 609 202. I tillegg kom annen finansiering fra Helsedirektoratet på kr. 1 150 000 over tre år.		Ferdigstilt	4, 1
3.4.17-07	Prosjektutvikling	Det er avsatt midler til å skaffe kompetanse og økt kapasitet til prosjektplanlegging og gjennomføring. Prosjektutvikling dekker lønn til kommunikasjonsmedarbeider og prosjektleder for <i>Godt ry/omdømme</i> . I 2012 ble det gjennomført et større seminar med ansatte for å sikre bærekraftig Haugenstua 2014. Prosjektet ble avholdt som planlagt. Prosjektgruppen og Team Haugenstua deltok i utarbeidelsen av programplanen for 2013.		Løpende drift	1

3.1.3 Områdeløft på Veitvet og Sletteløkka, bydel Bjerke

Lokale mål og strategier

Den overordnede målsetningen ble i 2011 endret til: *Veitvet og Sletteløkka skal være et attraktivt boligområde med et tydelig sentrumsområde og aktivt lokalmiljø for dagens og fremtidens beboere gjennom å styrke og kombinere det beste fra fortiden og nåtiden.* I 2012 ble fem strategier redusert til to for å konsentrere innsatsen og rette større oppmerksomhet mot å bygge bærekraftige strukturer som kan leve videre etter områdeløftet: 1) *Kunnskap, kultur og deltakelse* og 2) *Perlekjedet gjennom Veitvet og Sletteløkka.*

Resultater og fremdrift

Områdeløftet hadde i 2012 en prosjektportefølje på 25 prosjekter. Tre fysiske prosjekter og to sosiale prosjekter ble ferdigstilt. I områdeløftets siste fase er mye av *Perlekjedet* langs Veitvetveien i ferd med å bli en realitet. De ferdigstilte *perlene* i Veitvetveien består nå av opprustedede plasser og parker, *Udergangen Trondheimsveien*, Solparken, Veitvetparken og Veitvet senter. I 2013 kommer *Markaportalen* og flere kunstementer. Lekeplass i Utfartsveien, kunstgressbane på Linderudsletta og lekeplass i Askelia ble åpnet i 2012. Det ble videre inngått en skriftlig avtale med næringsliv og etater om å utarbeide en felles kunstplan for *Perlekjedet*. Kulturetaten tok over prosjektansvaret, og det ble utarbeidet en kunstplan som skal realiseres i 2013.

Noen av *perlene* lar vente på seg. Områdeløftet prøver å påvirke prosessene, men gjennomføringen er avhengig av andre. Dette gjelder også planen om miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) i Veitvetveien, hvor tiltaket ligger innenfor Programområde 1. Det lokale engasjementet for en MPG ble i 2012 vist gjennom *Veitvets hengende hager*, da beboere bygde om paller til blomsterkasser og satte dem opp langs veien. Dette førte til at det ble dannet en aksjonsgruppe for redusert trafikk i Veitvetveien. En annen beboerdrevet aksjon for opprydding og holdningsendring kalt *Vakre Veitvet og Sletteløkka*, ble avsluttet i 2012.

Gjennom prosjektet *Allidrett og fysisk aktivitet* ble det etablert en utlånssentral for ski og skøyter som Nærmiljøsentret har tatt over. Det har vært mye dialog med idrettslaget som fortsatt vil være

STATUS FOR PROSJEKTENE VEITVET OG SLETTELOKKA	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	6
Sosiale prosjekter i drift	14
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	3
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	2
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	25

en viktig aktør når det gjelder arrangementer og vil inviteres med på kurs i organisasjonsbygging ved *Veitvetakademiet*. I 2011 ble det utviklet en møteplass på taket ved åpen barnehage i Familiesenteret, og ansvaret for driften ble overført til Familiesenteret i 2012.

Gjennom *Veitvetakademiet* ble det holdt kurs for å styrke frivillige organisasjoner og boligsselskap. I tillegg ble det tilbudt ulike aktivitetstilbud til barn og ungdom. Ved akademiet er det etablert en ressursgruppe med voksenopplæringsorganisasjoner, OBOS og Batteriet (Kirkens bymisjon) som skal drive stedet. Det arbeides videre med å finne en organisasjonsform og finansieringsmuligheter.

Arrangementene *Julegrantenning* og *Gatefest* på Sletteløkka ble i 2012 organisert av en lokal komité i sameiet på Sletteløkka. For øvrig ble det organisert fellesarrangementer som *Folkefest i Veitvetparken* med kulturparade, *Veitvet og Sletteløkka Uka* og *Jul på Veitvet* med marked på torgplan i Veitvet senter. *Veitvet- og Sletteløkka kulturforum*, som er en paraplyorganisasjon, er viktig for planleggingen av disse arrangementene på tvers av organisasjoner. *Scene Veitvet* ble tatt i bruk i 2012, og det ble utarbeidet et driftskonsept i samarbeid med Veitvet ungdomssenter, Villa Veitvet og Veitvet senter.

Det ble også jobbet med å få til et *Kultur- og nærmiljøsentre* på Veitvet senter for å videreføre flere av det åpne prosjektkontoret *Stikk-innoms* funksjoner i forhold til kontakt med organisasjoner og kulturliv. Det ble laget en konseptvalgutredning i 2012 som er til behandling i Byrådsavdelingen for kultur og næring.

De sentrale prosjektene som gjenstår å fullføre i områdeløftet, er *Veitvetakademiet*, *kunstplan for Perlekjedet*, *Kultur- og nærmiljøsentre* og en formalisering av det styrkede samarbeidet mellom borettslag og boligsameier. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Veitvet og Sletteløkka, samt beskrivelse av prosjektene.



Veitvets hengende hager. **Foto:** Bydel Bjerke.



Ny lekepass i Askelia på Sletteløkka. **Foto:** Bydel Bjerke.

TABELL 10 : OVERSIKTSTABELL VEITVET OG SLETTELOKKA – ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PRO- SJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.2.0-07	Stilling								54			
3.2.0b-07	Prosjektgruppa	98 050						-23 050	75 000	36 057	38 943	
3.2.0c-09	Informasjon	-112 264	75 000					167 264	130 000	103 960	26 040	
3.2.1-10	Tverrfaglig arbeid	139 000						-84 000	55 000	128 287 ⁵⁵	-73 287	
3.2.5.10	Levekårsunder- søkelse	75 253						-25 253	50 000	50 000	0	
3.2.2a-07	Stikk innom	196 224	505 000				12 585 ⁵⁶		713 809	691 566	22 243	
3.2.2.d-09	Beboermedvirk- ning ⁵⁷	7 705						-7 705	0		0	
3.2.2.e-09	Kvinnenettverk ⁵⁸	-7 297						7 297	0		0	
3.2.2c-09	Veitvetakademiet	57 784	442 000				0 ⁵⁹		499 784	450 233	49 551	
3.2.2b-09	Demokratiopplæ- ring og valgdel- tagelse	11 832						-11 832	0		0	
3.2.3-11	Vakre Veitvet/ Slettelekka	50 709	13 599						64 308	48 150	16 158	

54 Dekket 100 % av bydelen, kr. 871 334

55 Det ble brukt mer enn budsjettet på grunn av rådgivning og workshop med Anne Britt Ruderaas

56 Ved 2. tertial var det budsjettet med kr. 22 000 i leieinntekter. I realiteten ble det bare kr. 12 585.

57 *Beboermedvirkning* hadde samme sum overførte midler i 2011 som i 2012. Prosjektet er ikke med i prosjektporteføljen for 2012 da det ble avvirket tidligere.

58 *Kvinnenettverk* hadde samme sum overførte midler i 2011 som i 2012. Prosjektet er ikke med i prosjektporteføljen for 2012 da det hadde blitt avvirket tidligere.

59 Ved 1. og 2. tertial var det budsjettet med kr. 100 000 i Storbymidler til Veitvetakademiet. Midlene har kommet til opplæring av barn og unge, men har egen rapportering.

TABELL 10 : OVERSIKTSTABELL VEITVET OG SLETTELOKKA – ØKONOMI FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAVN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.2.1-12	Samarbeid mellom beboerorganisasj.		395 000						395 000	420 821	-25 821	
3.2.7-07	Brobyggende kulturarrangementer - Bærekraftig videreføring	-319 670	201 012					319 670	201 012	116 555 ⁶⁰	84 457	
3.2.3-10	Allidrett og fysisk aktivitet	-148 212	148 212						0		0	
3.2.9-10	Parsellhage ⁶¹	100 000						-100 000	0		0	
3.2.2-11	Kulturbølgen ⁶²	-15 179						15 179	0		0	
3.2.2-12	Perlekjedet – påvirkningsarbeid		140 000						140 000	0 ⁶³	140 000	
3.2.10b-09	Perlekjedet – Overordnet kunstplan for perlekjedet	985 932					0 ⁶⁴	-246 497	739 435	934 105 ⁶⁵	-194 670	
3.2.3-12	Aktivering og dugnad på Veitvet og Sletteokka – Steder og mellomrom		700 000						700 000	284 976 ⁶⁶	415 024	
3.2.8b-08	Udengang Trondheimsveien (vedlikehold)		100 000						100 000	0 ⁶⁷	100 000	
3.2.6-10	Inngang til Marka	-90 375	715 000						624 625	305 789	318 836	125 000 ⁶⁸

60 Mindreforbruk på grunn av at Kulturforum dekket en del utgifter.

61 Parsellhage hadde samme sum overførte midler i 2011 som i 2012. Prosjektet er ikke med i prosjektporteføljen for 2012 da det ble avvirket tidligere år.

62 Kulturbølgen ble rapportert ferdigstilt i 2011. Det er med i økonomioversikten fordi det hadde overførte midler fra 2011. Prosjektet er ikke med i prosjektporteføljen for 2012.

63 Arbeid utført av programleder hvor lønnen er dekket av bydelen.

64 Prosjektet er overført Kulturretaten. Annen finansiering til prosjektet som ikke fremkommer i oversiktstabellen over: KORO: kr. 400 000, Aspelin

Ramm: kr. 25 000, Veitvet-senteret: kr. 75 000, Bymiljøetaten: kr. 150 000, Utdanningsetaten: kr. 500 000

65 Merforbruk på grunn av en større innsats mot MPG Veitvetveien og kunstplan Perlekjedet

66 Prosjektet ble prioritert ned i 2012.

67 Det ble ikke gjennomført kostnadskrevene vedlikehold i 2012 da vask og taggefjerning ble utført av Rusken.

68 Benker og informasjonstavler ble bestilt og satt i produksjon, leveres våren 2013.

TABELL 10 : OVERSIKTSTABELL VEITVET OG SLETTELOKKA – ØKONOMI FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.2.4c-07	Park garasjetak	4 395	60 000						64 395	0 ⁶⁹	64 395	
3.2.3 - 07	Veitvet park og aktivitetsområde	-14 935	14 935						0		0	
3.2.5-07	Veitvet senter - utvikling										0	
3.2.4-12	Veitvet sentrum- aktivering Scene Veitvet	-331 600	791 000				50 000 ⁷⁰		509 400	757 489 ⁷¹	-248 089	
3.2.5-09	Veitvet sentrum - Kultursal og møtelokaler	-62 927	0				41 031 ⁷²	62 927	41 031	141 956	-100 925	
3.2.5a-09	Møteplassen Veitvet senter	-35 472	39 182						3 710	3 710	0	
3.2.1-11	Veitvet sentrum - kultur og nær- miljøsentert	-207 019	605 000						397 981	539 533 ⁷³	-141 552	
3.2.11-09	Plan Sletteløkka	-411 456	610 000						198 544	358 003 ⁷⁴	-159 459	
3.2.7-10	Bomiljø Slette- løkka ⁷⁵	-44 475	45 060						585	583	2	
3.2.12-09	Forsamlingslokale Sletteløkka ⁷⁶	74 000						-74 000	0		0	
3.2.8c-09	Nedgradering Trondheimsveien								0		0	

69 Det ble ikke regnskapsført kostnader i 2012 fordi skjøtsel ble overtatt av boligsameiet.

70 Kr. 50 000 fra Enhet for mangfold og integrering.

71 Det ble regnskapsført mer enn budsjettet på grunn av nødvendig oppgradering av teknisk utstyr på grunn av frekvensendring.

72 Lavere kompensasjon for utlån til organisasjoner enn forventet i budsjettet for 1. og 2. tertial.

73 Dette prosjektet er prioritert opp.

74 Merutgifter må sees i sammenheng med mindre utfgifter til Aktivering og dugnad på Veitvet og Sletteløkka - Steder og mellomrom.

75 Bomiljø Sletteløkka ble rapportert ferdigstilt i 2011. Det er med i økonomioversikten fordi prosjektet hadde et underskudd i 2011.

76 Forsamlingslokale Sletteløkka er en forstudie som ble avsluttet i 2009. I 2011 ble konklusjon at det ikke er mulig å gå videre med prosjektet.

TABELL 10 : OVERSIKTSTABELL VEITVET OG SLETTELOKKA – ØKONOMI FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDELØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.2.10-10	Større tiltak Slettelekka	2 565 052					200 000 ⁷⁷		2 765 052	2 762 388	2 664	22 000 ⁷⁸
3.2.11-10	Mindre møteplas- ser Slettelekka	233 907							233 907	215 459	18 448	
SUM		2 798 962	5 600 000	0	0	0	303 616	0	8 702 578 ⁷⁹	8 349 620	352 958	147 000

77 Tilsagn på kr. 200 000 i spillemidler. Ved 1. og 2. tertial ble 550 000 kr ført feil i kolonnen for annen finansiering. Midlene kom som inntekt i 2011 og ligger derfor inne i overførte midler.

78 Kontraktfestede utgifter til etableringsskjøtsel som ikke ble utbetalt i 2012.

79 Totalbudsjettet ble noe lavere enn budsjettet ved 2. tertial. Grunnen er lavere leieinntekter enn forventet på prosjektene *Stikk innom* og *Veivet sentrum – Kultursal og møtelokaler* i tillegg til at kr. 100 000 i Storbymidler til prosjektet *Veitvetakademiet* har egen rapportering, og ble ved årsrapportering tatt ut av budsjettet til *Områdeløft*. Det skjedde også en feilbudsjettering under *annen finansiering* i 1. og 2. tertial på kr. 550 000 til prosjektet *Større tiltak Slettelekka*. Midlene ble budsjettert under *annen finansiering* i 2011, og ligger derfor inne i overførte midler fra 2011.

TABELL 11 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-nr:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.2.10-07	Stilling	Programleder i full stilling har ansvaret for gjennomføring av prosjektene.		Løpende drift	
3.2.10b-07	Prosjektgruppen	Programgruppen sikrer lokal forankring, deltakelse og engasjement. Den består av beboere, lokalpolitikere, lokalt organisasjonsliv og borettslag/sameier. Har i 2012 hatt månedlige møter.		Løpende drift	1, 3
3.2.10c-09	Informasjon	Målet er å gi informasjon til befolkning og beslutningstakere om pågående prosesser og resultater. I 2012 ble det delt ut en DVD med informasjon fra områdeløftet til alle husstander. Brosjyren om status for prosjektene ble oppdatert. Fokusuke ble arrangert på Veitvet senter med informasjon om status på tiltakene. Akers avis med informasjon om områdeløftet ble delt ut til alle husstander.		Løpende drift	3, 1
3.2.11-10	Tverrfaglig arbeid	Måler er å utvikle tiltak som ligger i grensesnittet mellom bydelenes ordinære tjenester og områdeløft. I 2012 ble det gjennomført seminar og inngått skriftlig avtale med forebyggende tjeneste om prosjektutvikling når det gjelder ungdom, kultur, helse og friskliv. Det ble også gjennomført en informasjonsdag for ansatte ved Veitvet skole med befaring. Aktuelle tjenester deltok på områdeteamets møter. Det ble også samarbeidet med NAV sosial om utvikling av <i>Jobbsenteret</i> .		Løpende drift	5 og hovedmålet for Grorud-dals-satsingen: inkluderende samarbeid
3.2.15-10	Levekårsundersøkelse	Målet er å følge med i utviklingen av levekårene i området og tilliggende boligområde. Rapport ble utarbeidet i samarbeid med Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) med oppdaterte levekårsdata. Tidligere resultater er innarbeidet i tre rapporter: <i>Kort om Bydel Bjerke</i> (notat fra UKE, 2010), <i>Flytting i Bydel Bjerke</i> (notat fra UKE, 2010) samt <i>Utfordringsnotat om demografi og levekår i Bydel Bjerke</i> (Bydel Bjerke/ UKE, 2011). Resultatene innarbeides i programplaner og prosjektbeskrivelser.		Løpende drift	Hovedmålsetting for Programområde 3 om å prioritere levekårsutsatte områder
3.2.2a-07	Stikk innom	Det er et møtepunkt mellom befolkningen og områdeløftet. Stedet bidrar til å skape nettverk, sikre lokal deltakelse og engasjement. Det bidrar også til å bryte ned barrierer mellom det offentlige og beboere. I 2012 var stedet åpent fra kl. 09.30 til 17.00 hver dag. Det ble satt i gang en konseptbeskrivelse av funksjonene som <i>Stikk innom</i> ivaretar. Konseptbeskrivelsen er en del av forarbeidet til det planlagte Veitvet kultur – og nærmiljøsentere hvor deler av <i>Stikk innoms</i> arbeid kan videreføres. Det ble startet opp en prosess med å etablere <i>Stikk innom</i> som et frivillighetscenter med interimstyre hvor det skal søkes om støtte fra Kulturdepartementet.		Løpende drift	1, 3, 4
3.2.2c-09	Veitvetakademiet (tidl. Organisasjonsutvikling) Prosjektet 3.2.8-10 <i>Bo sammen</i> inngår her	Akademiet kurser beboere og organisasjoner for å få etablert flere organisasjoner, bidra til bedre drift av de eksisterende, styrke kunnskap om hvordan påvirke eget bomiljø, planlegge arrangementer og kulturarbeid. I 2012 ble behovet og interessen kartlagt i en forstudie. Svarene ble kvalitetssikret gjennom å tilby etterspurte kurs som <i>Hvordan nå fram til beslutningstakere? – lobbykurs</i> , <i>Hvordan søke økonomisk støtte</i> , bomiljø og styrekurs for boligselskap, kurs for barn og ungdom i billedmaling, foto, lyd og lys. Det ble planlagt nye kurs til våren. Det ble etablert en ressursgruppe med voksenopplæringsorganisasjoner, OBOS og Batteriet. Det ble arbeidet med å finne en organisasjonsform, finansieringsmuligheter og struktur for kursene.		Løpende drift	1
3.2.2b-09	Demokratiopplæring og valgdelaktelse	Siden valgsekretariatet i bystyret har presisert at bydelen ikke kan ha aktiviteter som kan påvirke valget, har ikke bydelen gjennomført noen tiltak for å øke valgdelaktelsen. Dette prosjektet inngikk i <i>Veitvetakademiet</i> fra 2012, hvor man gir veiledning og kursing av organisasjoner og beboere som ønsker å påvirke enkeltsaker. I 2012 ble det organisert kurs i: <i>Hvordan nå fram til beslutningstakere – hvordan styres Oslo kommune</i> . Beboerne etablerte også en aksjonsgruppe for redusert trafikk i Veitvetveien.		Løpende drift	1

TABELL 11 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-nr:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.2.3-11	Vakre Veitvet og Sletteløkka	<p>Prosjektet var en kampanje for å rydde søppel og skape gode holdninger i forhold til det å kaste søppel. Forslaget kom fra beboere og beboerorganisasjoner, og ble ledet av to beboere. Aksjonen samarbeidet med vaktmestrene i borettslag og boligsameier.</p> <p>Prosjektet startet opp i 2011 og ble tatt ut av prosjektporteføljen i 1. tertial 2012. Initiativtakerne har søkt penger direkte fra Bydelsrusken, men har ennå ikke fått svar. Aksjonen ble avsluttet.</p> <p>Informasjon og grønn hanske ble delt ut til alle husstander i området med invitasjon om å delta i søppelplukking en dag i uka. De som deltok fikk navnet Veitvetambassadører. Alle etater med driftsansvar for uteområder ble kontaktet med oppfordring om å rydde sine områder. Alle butikkene i Veitvet senter fikk hver sin grønne piassavakost med oppfordring om daglig rydding utenfor sitt butikklokale. Skoleelever og barnehager deltok også i aksjonen. Bydelens ryddegruppe i Bydelsrusken hadde ukentlig ryddeaksjon. En kunstner ble engasjert til å lage søppelkunst sammen med noen skoleelever. Kunstverket er plassert inni Veitvet senter. Dette blir en del av <i>Bok på Veitvet</i> og driftes av dem i kunstverkets levetid.</p> <p>Det totale budsjettet ble kr. 296 599 hvor kr. 280 441 ble regnskapsført. Kr. 13 599 var statlige GDS-midler og kr. 283 000 var annen finansiering. Kr. 16 158 blir overført til et annet prosjekt i 2013.</p>		Ferdigstilt	1,3,5
3.2.1-12	Samarbeid mellom beboerorganisasjoner	Målet er å styrke et forpliktende samarbeid mellom borettslagene og boligsameiene i området. I 2012 ble interessen kartlagt i en forstudie hvor det ble konkludert å gå videre i forprosjektet. Det ble avtalt faste månedlige møter med beboerorganisasjonene, med en fast agenda.		Løpende drift	1,5
3.2.7-07	Brobyggende kulturarrangementer – Bærekraftig videreføring	Målet er økt samarbeid og integrering mellom beboergrupper. Frivillig kulturliv, beboere, næringsliv og institusjoner mobiliseres til å bidra i planlegging og innhold på arrangementer. Felles arrangementer som ble gjennomført i 2012: 1) Folkefest i Veitvetparken med kulturparade 3) Veitvet og Sletteløkka Uka 5) Jul på Veitvet med marked på torgplan på Veitvet senter.		Løpende drift	1,3,4
3.2.3-10	Allidrett og fysisk aktivitet (Prosjektene 3.2.2-10 <i>Utvikle idrettstilbud</i> og 3.2.4-10 <i>Container og sportsutstyr</i> er integrert)	<p>Prosjektet skulle legge til rette for uorganisert idrett og fysisk aktivitet samt styrke den organiserte idretten. Idrettslaget strevde med svakt styre og liten rekruttering fra beboere med innvandrerbakgrunn.</p> <p>Prosjektet startet opp i 2010 og ble avsluttet fra Områdeløftetets side i 2012. Det ble etablert en utlånssentral for ski og skøyter og det var aktiv dialog med styret for idrettslaget for å drøfte ulike utviklingsprosjekter. Idrettslaget ble en fokusklubb i Oslo idrettskrets, og nytt styre ble valgt våren 2011. Det ble mer fart i utviklingen, og idrettskretsen overtok utviklingsarbeidet. Idrettslaget vil fortsatt være en viktig aktør når det gjelder arrangementer og vil inviteres med på kurs i organisasjonsbygging ved Veitvetakademiet. Nærmiljøsenderet har tatt over utlånssentralen av ski og skøyter. Totalbudsjett og totalregnskap ble kr. 709 912. Midlene var utelukkende statlige GDS-midler.</p>		Ferdigstilt	5
3.2.2-12	Perlekjedet – påvirkningsarbeid	<p>Målet er å sikre helheten inn i langsiktige planer om å få etablert Miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien hvor det er stor og økende trafikk. Dette er et tiltak i Programområde 1 som ligger i Samferdselsplanen for Groruddalen, og vil sannsynligvis bli realisert etter perioden for Områdeløftet Veitvet og Sletteløkka.</p> <p>I 2012 ble områdeprogrammet <i>Perlekjedet gjennom Veitvet og Sletteløkka</i> oversendt fra Plan- og bygningssetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre politisk behandling. Det har vært møter med Statens vegvesen i forhold til status for støyskjerming. Det ble ikke satt av midler i Oslopakke 3 til opprusting av Veitvet T-banestasjon. Det ble laget en avtale med BYM om deltakelse i planlegging av miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien. Det var også møter med Utdanningssetaten om den nye Veitvet skole.</p>		Løpende drift	2,3,5

TABELL 11 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-nr:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.2.10b-09	Perlekjedet – overordnet kunstplan for Perlekjedet Før: Plan Veitvetveien	Målet er å utarbeide en helhetlig kunstplan for strekningen fra Østre Aker vei til Marka. Ambisjonen er å utvide tiltaket Miljøprioritert gjennomkjøring (PG1) i Veitvetveien til en kultur- og miljøgate med kulturelementer, lekeplasser og møteplasser som utgjør <i>perlene</i> langs strekningen. I 2012 ble det inngått skriftlig avtale mellom Utdanningsetaten, Aspelin Ramm, KTP, Veitvet senter, Bydel Bjerke og Kulturetaten om å utarbeide en felles kunstplan og gjennomføre noen kunstprosjekter. Alle bidrar økonomisk til prosjektet unntatt KTP. Kunst i offentlig rom (KORO) har gitt økonomisk støtte. Kulturetaten tok over prosjektansvaret og engasjerte en kunstkonsulent som utarbeidet kunstplan og engasjerte kunstnere. Oppstart av kunstprosjekter starter i januar 2013.		Løpende drift	2, 1, 3
3.2.3-12	Aktivisering og dugnad på Veitvet og Sletteløkka – Steder og mellomrom	Målet er å invitere beboerne til å sette i gang mindre tiltak som kan vise at beboerne har engasjement for å få realisert miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien og kan påvirke planleggingen. Etter innspill i fokusuka ble <i>Veitvets hengende hager</i> gjennomført. Beboerne dekorerte paller og lagde blomsterkasser som har stått langs med Veitvetveien i sommer. I etterkant ble det dannet en aksjonsgruppe for redusert trafikk i Veitvetveien. Andre mindre møteplasser er planlagt og prosjektert.		Løpende drift	1,3,4
3.2.8b-08	Undergang Trondheimsveien	Undergangen ble rapportert ferdigstilt i 2011. Den ble driftet i 2012 og skal driftes ut perioden. Deretter overtar Statens vegvesen Region øst.	Drift	Ferdigstilt i 2011	2,3,5
3.2.6-10	Inngang til Marka	«Porten» til Marka øverst i Utfartsveien skal utvikles med sitteplasser, informasjon og lys langs veien inn mot løypa fra Tonsenhagen. Dette skal også være en viktig innfallsport til Isdammen. Etter avtale med Linderud leir/Krigsskolen (grunneier) ble det i 2011 satt ut benker og bord som en forsøksordning. Dette var positivt, og en permanent løsning ble planlagt i 2012. Benker med informasjonstavler ble bestilt. En gammel vannkilde ble også restaurert. Turistforeningen blåmerket stien til Isdammen. Naturvernforbundet utarbeidet et naturkart for området mellom Linderud leir/Hestjordet og Isdammen. En redaksjon jobber med å utarbeide tekst til tavlene.	Forprosjekt/ gjennomføring	Under gjennomføring	3,5
3.2.4c-07	Park garasjetak	I 2009 ble to parkområder på Sletteløkka rapportert ferdigstilt. Før prosjektet ble startet opp i 2008, ble det undertegnet en skriftlig avtale med boligsameiet om fremtidig drift og skjøtsel. I 2012 ble siste år med etableringsskjøtsel gjennomført, og vaktmester ble lært opp.	Drift	Ferdigstilt i 2009	4,2,5
3.2.3-07 (3.2.3b-07 er integrert)	Veitvet park og aktivitetsområde	Første fase av Veitvetparken aktivitetsområde ble rapportert ferdigstilt i 2009. Fase to er utvikling av aktivitetsparken og det er behov for belysning. Tiltaket må ta hensyn til at det skal bygges ny skole og avventer planleggingen av skolens uteområde. Det var dermed ingen planlagt aktivitet i 2012. Planen for nye Veitvet skole ble lagt fram og den gamle skolen skal rives i 2015. Bymiljøetaten har ansvaret for å utarbeide området der den gamle skolen står.		Ferdigstilt i 2009	
3.2.5-07	Veitvet senterutvikling	Det er utarbeidet et konsept for utvikling av senteret med en felles visjon for møteplassen Veitvet senter. Prosjektet gjennomføres sammen med Veitvet senter DA. Det var ingen planlagt aktivitet i prosjektet i 2012 da senteret har fått krav om forhøyelse av festeavgiften med 1000 ganger fra «Opplysningsvesenets fond». Inntil dette er avklart har samarbeidet om utvikling av senteret stoppet noe opp.		Ingen planlagt aktivitet i 2012	
3.2.4-12	Veitvet sentrum-aktivisering Scene Veitvet	Scene Veitvet ble etablert i 2011 for å styrke aktiviteten på senteret og gi kulturlivet en god scene. Det skal utvikles en bærekraftig modell for drifting og programutvikling. I 2012 ble det utarbeidet et driftskonsept i samarbeid med Veitvet Ungdomssenter, Villa Veitvet og Veitvet senter. Kurs i lyd og lys ble gjennomført for kulturlivet. En nødvendig oppgradering av teknisk utstyr til scenen ble foretatt på grunn av frekvensendring.		Løpende drift	2,3,4
3.2.5-09	Veitvet sentrum – Kultursal og møtelokaler Før: Kultursal ⁸⁰	Målet er å bidra til å dekke behovet for tilrettelagte lokaler for kultur (dans, musikk med mer) og en mindre kultursal. Områdeløftet har inngått leieavtale med Det chilenske kulturhus. Områdeløftet leier ut lokalene til kulturelle foreninger og institusjoner. Leieutgiftene skulle dermed dekkes av leieinntekter. Det ble imidlertid lavere kompensasjon for utlån til organisasjoner enn forventet både i 2011 og 2012. I år går prosjektet med et underskudd på kr. 100 000 som overføres 2013.		Løpende drift	4

80 Prosjektet 3.2.5b-09 Oppgradering forsamlingsal er integrert i prosjektet.

TABELL 11 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-nr:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.2.5a-09	Møteplassen Veitvet senter	Målet er å bidra til å dekke behovet for en ny møteplass «for alle». I 2011 ble det utviklet en utemøteplass på taket ved åpen barnehage i Familiesenteret. Det kom på plass ny møblering på uteplassen med sitteplasser, beplantning, leker og solskjerming. Lokalene ble åpnet for bruk til frivillige grupper på kvelds- og helgetid. Denne uteplassen ligger i tilknytning til åpen barnehage – ved inngangen til familiesenteret. I 2012 ble ansvaret for plassen overført familiesenteret. Totalt budsjett og regnskap var på kr. 74 654 hvor alt var statlige GDS-midler.		Ferdig-Stilt	4
3.2.1-11	Veitvet sentrum – kultur- og nærmiljøsentere Før: Kultursenter	Målet er å utrede muligheten for å etablere et kultur- og nærmiljøsentere på Veitvetsenteret. Det er i samarbeid med bydelens tjenestelinje og frivillige organisasjoner utarbeidet et romprogram, virksomhetsprogram inkludert forslag til driftsmodell, finansiering og driftsbudsjett, samt undersøkt mulige samarbeidspartnere. I 2012 konseptvalgutredningen vedtatt i bydelsutvalget og oversendt byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester for videre behandling.	KVU	Under gjennomføring	4,2,3,5
3.2.11-09	Plan Sletteløkka	Det er utarbeidet en plan for å få flere ikke-støytuftsatte fysiske møteplasser og rydde opp i parkeringsplasser på grunnlag av stedsanalysen. I 2012 ble gjennomføringen av de tre store fysiske tiltakene fulgt opp med Bymiljøetaten og entreprenør. De små tiltakene ble også fulgt opp.	Forprosjekt	Under gjennomføring	4,2,3,5
3.2.12-09	Forsamlingslokale Sletteløkka	Målet for forstudien var å vise til hvilke alternativer man kan gå videre med for å realisere en skole og/eller en barnehage med grendehusfunksjoner på Sletteløkka som mangler aktivitetslokaler. Forstudien ble gjort i 2009 og danner et grunnlag for å etablere et forsamlingslokale. Den anbefaler flere mulige prosjekter for å realisere dette. Områdeløftets konklusjon ble i 2011 at det ikke var mulig å gå videre med prosjektet. Ved en forglemmelse ble den ikke tatt med i årsrapporten for 2011, bare i økonomioversikten.		Ferdigstilt i 2011 Rapportert utviklet i årsrapporten 2010	
3.2.8c-09	Nedgradering Trondheimsveien	Målet er å påvirke muligheten for nedgradering av Rv4/Trondheimsveien – etablering av Fossumdiagonal og gjennomføring av tiltak for reduksjon av støy fra Trondheimsveien. I 2011 meldte Statens vegvesen at det ikke er satt av midler til støyskjerming. Bydelen deltok i 2011 på flere samlinger med Statens vegvesen Region øst med tema hvordan realisere prosjektet med Fossumdiagonalen og nedgradering av Trondheimsveien. I 2012 var det ingen resultater.		Løpende drift	5,2
3.2.10-10	Større tiltak Sletteløkka - Lekeplass Utfartsveien - Ballbane i Linderudsletta - Lekeplass i Askelia	Prosjektet startet opp i 2009 og ble ferdigstilt i 2012. Stedsanalysen for Veitvet og Sletteløkka fastslo at det var få gode, ikke støytuftsatte møteplasser i boligområdet på Sletteløkka. En ny kunstgressbane erstattet en tidligere grusbane ved Linderudsletta. Det ble etablert en sikkerhetssone rundt banen med ballnett, to nye sittegrupper og en sittekant langs banens langside. Lekeklassen i Utfartsveien ble oppgradert til en møteplass for barnefamilier med to sittegrupper, hinderløype, benk og beplantning. I Askelia ble det etablert en lekeplass for større barn med en multibane, huske, klatreelement i tilknytning til en møteplass med tre sittegrupper, pergola og beplantning. Askelia borettslag og Sletteløkka boligsameie er ansvarlig for driften. Totalt budsjett var kr. 5 450 000 og totalt regnskap ble kr. 5 447 336. Kr. 3 500 000 var statlige GDS-midler og kr. 1 000 000 var kommunale GDS-midler. Kr. 950 000 var annen finansiering. Rest vil brukes til etableringskjøtsel.		Ferdigstilt	5,4,2,3
3.2.11-10	Mindre møteplasser Sletteløkka	Beboerne er invitert til å etablere mindre møteplasser, benker og beplantning. I 2012 har prosjektet bistått beboere og vaktmester som ønsker å ferdigstille små møteplasser. Det ble blant annet gitt støtte til blomster i oppgangen, beplantning ved inngangene og oppgradering av en sitteplass for eldre. Det ble brukt kr. 500 000 til prosjektet, og ble rapportert ferdigstilt sammen med <i>Større tiltak Sletteløkka</i> .		Ferdigstilt	3,4,5

3.1.4 Områdeløft på Romsås, Bydel Grorud

Lokale mål og strategier

Målsetningen for områdeløftet er at Romsås skal fremstå som et trygt, aktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn i Bydel Grorud og Oslo. Det lokale hovedmålet er delt inn i tre strategier: 1) *Utvikle gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner*, 2) *utvikle bo- og oppvekstmiljø*, 3) *utvikle lokal ledelseskapasitet* og 4) *styrke stedsidentitet og synliggjøre Romsås' positive sider utad*.

Resultater og fremdrift

Områdeløftet på Romsås har hatt varierende resultater i 2012. Det ble jobbet med elleve prosjekter hvor nesten alle var av sosial art. De større prosjektene *Kultur i ring* og *Humbleby vinterlekeplass* ble avvirket på grunn av manglende engasjement og forankring hos samarbeidsaktører. Dersom flere ledige stillinger hadde vært besatt, kunne tiltak som *Romsåspilotene* og omdømmeprojektet *Femstjerners Romsås* hatt mer aktivitet. Det ble i 2012 øremerket en fast 25 % stilling til ungdomsklubben *The Raven* for å følge opp prosjektet *Romsåspilotene*. Stillingen vil bli besatt fra 2013. Omdømmeprojektet vil bli drevet av bydelens nye informasjonssjef fra 2013. Prosjektene *Pandoras håp* og *Langsiktig senterutvikling og KUNNE-senter* har stått stille på grunn av sykdom og sistnevnte på grunn av byrådsavdelingens behandling av konseptvalgutredningen som ble gjort i 2011.

Det har derimot skjedd mye i prosjektene *Frivillig i sentrum*, *Frivilligskolen*, *Aktive Romsås* og *Samarbeidsprosjektet*. De tre første prosjektene er på vei til å bli bærekraftige strukturer. Når det gjelder *Frivillig i sentrum* har Frivillighetssentralen kontakt med frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og idrettslag gjennom å låne ut lokaler i *Nærmiljøhuset* på Romsås senter og en gymsal ved Romsås bad. 14 organisasjoner er tilknyttet Frivillighetssentralen, og det ble i 2012 organisert 26 kurs, seminarer og temakvelder. *Romsås Kultur-Arrangører* består av

STATUS FOR PROSJEKTENE ROMSÅS	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	1
Sosiale prosjekter i drift	8
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	0
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	0
Antall avviklede prosjekter	2
Totalt antall prosjekter	11

25 frivillige og er en viktig aktør og samarbeider tett med *Frivilligskolen*. Kursene som ble gjennomført var for eksempel økonomikurs, organisasjonskurs og datakurs. *Vaffelbua*, *Prateklubb for kvinner* og *Visjon Romsås* hadde også aktiviteter gjennom hele året. *Visjon Romsås*, som består av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, jobbet i 2012 politisk for å beholde Nærmiljøhuset hvor de blant annet hadde drevet en kafé. De er nå en viktig aktør i driften av huset.

I prosjektet *Aktive Romsås* ble Frisklivssentralen startet opp i 2012. Mange er blitt henvist fra legen. Sentralen har oversikt over de fleste aktivitetstilbud for voksne i bydelen, og de jobber opp mot frivillige aktører som DNT, LHL og Oslo idrettskrets for å få dem til å etablere tilbud i bydelen. For 2013 har bydelen bevilget penger til en fast stilling som folkehelsekoordinator.

I *Samarbeidsprosjektet* ble det i februar 2012 avsluttet et kompetansegivende arbeidstreningskurs for ungdom kalt *Jobbsjansen* som var et samarbeid med Vålerenga idrettsforening (VIF). Sju av deltakerne kom i arbeid og to i utdanning. På grunn av sykdom og kapasitetsproblemer i VIF ble to andre kurs avlyst. Som erstatning ble det ansatt en prosjektleder i bydelen fra august. Hun er tilknyttet ungdomsteamet ved NAV Grorud og har fulgt opp tolv brukere høsten 2012. Ni av dem har hatt arbeidspraksis, én fullførte videregående skole, to brukere kom i fulltidsjobb (en gjennom lønnstilskudd fra NAV), to ble lovet jobb, én fikk lærlingeplass og to fikk plass i programmet *Ny sjanse* som jobber med ungdom. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Romsås og en beskrivelse av prosjektene.

Frivillighetsentralen og deres lokaler har sammen med frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og idrettslag en sentral rolle i å opprettholde et levende lokalmiljø etter satsingen.



Deltakere på Frisklivssentralen i Bydel Grorud. **Foto:** Tore Fjeld.

TABELL 12 : OVERSIKTSTABELL ROMSÅS – ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDE-LØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUD-SJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPS-FØRTE KOSTNADER I 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.3.5-	Langsiktig senterutvikling	7 000						-7 000	0	0	0	
3.3.4-	Kultur i ring	140 656						-29 445	111 211	111 216	-5	
3.3.3-	Pandoras håp	0							0	0	0	
3.3.1-	Frivillig i sentrum	84 448 ⁸¹	480 000	0 ⁸²					564 448	695 413	-130 965	
3.3.4-11	Aktive Romsås	75 451	100 000						175 451	150 849	24 602	
3.3.3-	Rett fra Romsås ⁸³	50 575						58 847	109 422	109 422	0	
3.3.5-	Vaktmester-praksis	0 ⁸⁴							0	0	0	
3.3.2-11	Samarbeids-prosjekt (NAV)	0	150 000				250 000 ⁸⁵		400 000	250 875	149 125	
3.3.1-10	Frivilligskolen	10 958	20 000						30 958	0 ⁸⁶	30 958	
3.3.6-	Romsåspilotene	175 831	90 000	0 ⁸⁷					265 831	50 908	214 923	
3.3.3-11	Femstjerner Romsås	688 727							688 727	208 285	480 442	
3.3.b-	Programstyring	56 069	85 000					-22 402	118 667	24 533	94 134	
	Administrasjon	0		785 722 ⁸⁸					785 722	747 410	38 312	
SUM		1 289 715	925 000	785 722	0	0	250 000	0	3 250 437	2 348 911	901 526	

81 Overførte midler fra 2011 var kr. 59 448, men på grunn av ompostinger av overførte midler fra prosjektene *Rett fra Romsås* og *Vaktmesterpraksis* ble summen kr. 84 448.

82 Prosjektet *Frivillig i sentrum* har i opprinnelig budsjettoppsett en kommunal egenandel fra Bydel Grorud på kr. 300 000. Dette er innsats som daglig leder for den kommunale frivillighetssentralen gir til prosjektet. Denne innsatsen er ikke ført i regnskapet for områdeløft og er derfor justert til null selv om arbeidet er utført.

83 Prosjektet ble rapportert ferdigstilt i 2011, men er med i økonomi-rapporteringen for 2012 fordi det hadde overførte midler fra 2011 og fakturaer som skulle betales i 2012. Overførte midler fra 2011 var kr. 64 203, men på grunn av ompostinger ble kr. 13 628 overført prosjektet *Frivillig i sentrum*.

84 Prosjektet ble rapportert ferdigstilt i 2011. Overførte midler på kr. 11 372 fra 2011 ble ompostert til prosjektet *Frivillig i sentrum*.

85 NAV-prosjektet med prosjektnr. 30101106 er finansiert med kr. 150 000 fra områdeløftet og kr. 250 000 fra PG4 – Forsterket levekårssatsing. Midlene fra

områdeløftet er sin helhet disponert til prosjektet. I tillegg er ca. kr. 100 000 disponert av PG4-midlene. Restbeløpet på kr. 149 125 søkes overført til PG4 i 2013 som skal drive prosjektet videre.

86 Fra 2012 dekkes utgiftene av bydelens ordinære drift.

87 Prosjektet *Romsåspilotene* har på grunn av ledighet i lederstillingen på ungdomsklubben *The Raven* og ledighet i 25 % øremerket stilling til *The Raven*, ikke blitt gjennomført som forutsatt i 2012. Ny leder er på plass fra 1. januar 2013 og prosjektet videreføres som planlagt. Egenandelen opprinnelig satt til kr. 70 000 er derfor null ut for 2012.

88 Egenandelen til administrasjon ble redusert fordi utgiftene til blant annet helgeseminar for lag og organisasjoner ble finansiert av statlige frivillige midler fra PG4. Lokalseminaret som evaluerte områdeløftet så langt og prioriterte prosjekter ble gjennomført med egne krefter og ikke innleid konsulenthjelp som planlagt.

TABELL 13 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKTS (FYSISKE) PROSJEKTER	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.3.5-07	Langsiktig senterutvikling og KUNNE-senter	Målet er å avklare kommunale ambisjoner og målsetninger for senteret og få revitalisert senteret. Mulighetsanalysen fra PwC ligger til grunn for arbeidet. Forprosjektet er delt i tre faser: 1) Forankring av delprosjekter hos eiere og interessenter, 2) utredning av seks delprosjekter, blant annet et KUNNE-senter (et utvidet bibliotek) og 3) beslutninger om salgsprosessen. Konseptvalgutredning er gjennomført og oversendt byrådet i 2011. Prosjektet ble ikke politisk avklart i 2012, men saken er bekreftet lagt til byrådsbehandling.	Konseptvalgutredning ferdig	Under gjennomføring	2, 4
3.3.4-09	Kultur i ring	Målet for prosjektet var å skape unike møteplasser og bedre omdømmet på Romsås. Det ble prosjektert ni områder på Romsås, hvor forprosjektet for de fem første områdene ble ferdigstilt i 2011. På grunn av manglende finansiering og forankring i Bymiljøetaten og Om-sorgsbygg, ble prosjektet avvirket i løpet av 2012. Midlene brukt i 2012 er i all hovedsak lønnsmidler til prosjektleder.	Forprosjekt	Avviklet etter oppstart	2, 3
3.3.1-07	Humbleby vinterlekeklass	Målet var å utvikle stedet til en «brettspark» til sommer- og vinterbruk. Det skulle undersøkes muligheter for å etablere hopp og rails i bakken samt en skatepark i bunnen. Midlene for 2011 ble omdisponert fordi ønsket forankring ikke var til stede. Tidligere er skileikebakken blitt tilrettelagt med belysning og strøm. Prosjektet ble ikke fullført fordi idrettslaget ikke klarte å etablere en skigruppe eller en driftsgruppe som kunne drifte skileikeområdet.	Prosjektinitiering	Avviklet etter oppstart	4
3.3.3-09	Pandoras håp	Målet er å få økt kunnskap om religiøs og kulturell praksis på Romsås, med tanke på å etablere en flerreligiøs møteplass. Prosjektet ble tidligere kalt <i>Forstudie flerkulturelt hus</i> . Den siste av tre masteroppgaver ble levert i 3. tertial, men på grunn av sykdom ble det ikke organisert noen temakveld om resultatene. Dette planlegges første halvår i 2013.		Løpende drift	4, 1
3.3.1-09	Frivillig i sentrum	Målet er å skape et levende og attraktivt Romsås senter for beboerne. Frivillighetssentralen i samarbeid med lokale ressurspersoner skal vise lokalbefolkningen hva slags muligheter som fins, engasjere lokalbefolkning i aktiviteter, danne grupper med ansvar for ulike aktiviteter, støtte gruppene i formell etablering av organisasjoner og veilede eksisterende organisasjoner. I 2012 var det 138 frivillige tilknyttet prosjektet hvor 11 732 frivillig-timer ble nedlagt. 14 organisasjoner var tilknyttet Frivillighetssentralen og det ble organisert 26 kurs, seminarer eller temakvelder. <i>Vaffelbua</i> , <i>prateklubb for kvinner</i> og <i>Visjon Romsås</i> hadde aktiviteter gjennom hele året. I tillegg ble Natteravnordningen reetablert. Prosjektet støttet også sankthansfeiringen på Romsås med Svartjernparkens venner som var ansvarlig for gjennomføringen. Prosjektet går nå inn i sitt siste år, og skal blant annet videreføres av organisasjonen Romsås Kultur-Arrangører (KA), som består av 25 frivillige. KA ble registrert som egen organisasjon i løpet av 2012. De laget igjen sin egen kurs- og kulturkatalog for kommende år som ble sendt til alle husstander. KA jobber også tett med Frivilligskolen som er et prosjekt i Områdeløftet. KA har gjennomført 19 kurs og arrangementer i 2012 som økonomikurs, organisasjonskurs, datakurs, operakveld, jazzaften og påskemesse.		Løpende drift	4, 1
3.3.4-11	Aktive Romsås Før: Frisklivs-sentral	Målet er at Frisklivssentralen skal være et tilbud til mennesker som trenger veiledning og oppfølging for å gjøre livsstilsendringer innen fysisk aktivitet, kosthold og røyking. Sentralen er lokalisert i Nærmiljøhuset i Romsås senter hvor det er tilgang på treningsrom og gymsal. Sentralen veileder brukere som er henvist av fastlegen. Det skal også etableres bærekraftige former for samarbeid og kontaktlinjer mellom idrettsaktører og uorganiserte grupper for å bedre organiserte og uorganiserte idrettstilbud. Frisklivssentralen startet opp i mars 2012 og har pr. september henvist 71 pasienter fra 28 fastleger. Sentralen har oversikt over de fleste aktivitetstilbud for voksne i bydelen og de jobber opp mot frivillige aktører som DNT, LHL og Oslo idrettskrets for å få dem til å etablere tilbud i bydelen. Det er lettere for de frivillige organisasjonene å komme på banen når de har noen faste i bydelen å jobbe opp imot. Frivillighetssentralen forvalter leid gymsal tilknyttet Romsås bad og Nærmiljøhuset hvor Frisklivssentralen holder til. Romsås IL, uorganiserte grupper og ansatte i bydelen bruker gymsalen som har resultert i et tettere samarbeid mellom partene. For 2013 har bydelen bevilget penger til en fast stilling som folkehelsekoordinator.		Løpende drift	4

TABELL 13 : BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKT)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.3.2-11	Samarbeidsprosjektet	Samarbeidsprosjektet med NAV dreier seg om 1) rusprosjektet <i>Skjera</i> som drives av NAV med støtte fra HelseDirektoratet, 2) <i>Jobbsjansen</i> som tar sikte på å gi ungdom i alderen 17–25 år kompetansegivende arbeidstrening i Vålerenga Fotball og utvalgte samarbeidspartnere, samt 3) Romsås ungdomskafé som drives av aktivitetssenheten i bydelen med storbymidler og er et fritidstilbud for ungdom i aldersgruppen 18–25 år. Andre kull av <i>Jobbsjansen</i> i regi av Vålerenga Idrettsforening (VIF) startet opp i oktober 2011 og ble avsluttet i februar 2012. Sju av disse kom i arbeid og to i utdanning. Planlagt kurs med oppstart i mars 2012 og høsten 2012 ble avlyst på grunn av sykdom og kapasitetsproblem i VIF. Til erstatning for dette ble ansatt en prosjektleder i bydelen august 2012. Hun er tilknyttet ungdomsteamet ved NAV Grorud og har fulgt opp tolv brukere høsten 2012. Ni av disse har hatt arbeidspraksis. En har fullført og bestått videregående skole, to brukere er i fulltidsjobb (en gjennom lønnskudd fra NAV), to er lovet jobb, en har fått lærlingplass og to er tatt inn i programmet <i>Ny sjanse</i> som jobber med ungdom.		Løpende drift	4, 1
03.3.1-10	Frivilligskolen	Målet er å styrke organisasjonskompetansen blant beboerne på Romsås innenfor lag og foreninger, frivillige ved Frivillighetssentralen og uorganiserte for å bidra til et mangfoldig og velfungerende organisasjonsliv. Skolen arrangerer kurs om hvordan søke midler, hvordan starte/utvikle en organisasjon og hvordan rekruttere medlemmer. Skolen er en del av Frivillighetssentralen som også samarbeider med <i>Romsås Kultur-Arrangører</i> . Fra januar 2012 ble utgiftene dekket av bydelens ordinære drift. Skolen blir drevet av frivillige med ekstra kunnskap i ulike fag og tema som blir kurset av eksterne instruktører ved behov.		Løpende drift	1, 4
3.3.6-09	Romsåspilotene	Dette er et lederprogram for unge som holder til i lokalene til ungdomsklubben <i>The Raven</i> . <i>Romsåspilotene</i> kurses i ulike temaer, og målet er at prosjektet skal utløse unges ressurser til selv å ta ansvar for sin egen fritid og sette i gang ønskede aktiviteter. I 2012 deltok <i>Romsåspilotene</i> i organiseringen av ungdommenes medvirkningskonferanser på skoler, klubber og Hotell 33. <i>Romsåspilotene</i> deltok også aktivt i klubbbråd og husstyre på <i>The Raven</i> . Grunnet ledighet i lederstilling på klubben har ikke denne aktiviteten vært så omfattende som planlagt. Ny leder er på plass fra januar 2013. En deltidsstilling på klubben ble i 2012 øremerket som ansvarlig for å videreføre arbeidet med <i>Romsåspilotene</i> på permanent basis. Denne stillingen blir besatt når ny leder for klubben er på plass.		Løpende drift	1
03.3.3-11	Femstjerner Romsås	Prosjektet tar opp spørsmålene «Hvilket omdømme ønsker vi?» og «Hvordan kommer vi dit?». Det er siden 2011 blitt arbeidet med å ansette en prosjektmedarbeider i samarbeid med nytt områdeløft på Ammerud og Boligsosialt utviklingsprogram. Ansettelsesprosessen ble forsinket da stillingen måtte lyses ut på nytt grunnet få søknader i første utlysingsrunde. Stillingen ble likevel besatt i løpet av 2012, men vil ikke bli tiltrådt før februar 2013.		Løpende drift	3
3.3b-08	Programstyring og administrasjon	Det ble ikke gjennomført studietur i 2011 på grunn av nyansettelser og sykemeldinger. Prosjektteamet har deltatt på ulike kurs i løpet av året.		Løpende drift	1

3.1.5 Områdeløft på Lindeberg, Bydel Alna

Lokale mål og strategier

Områdeløftet skal bidra til at Lindeberg er et godt og trygt sted å bo og vokse opp, har attraktive og inkluderende møteplasser i tillegg til en aktiv og engasjert befolkning. De overordnede strategiene for områdeløftet er 1) *Gode oppvekstmiljø*, 2) *Bomiljøtiltak i utsatte områder*, 3) *Attraktive møteplasser* og 4) *Styrke norsk kommunikasjonsferdigheter i hverdagslivet*.

Resultater og fremdrift

Det ble i 2012 jobbet med fem prosjekter hvor tre av dem var kategorisert som sosiale og to som fysiske. Siden områdeløftet har slått sammen flere delprosjekter i ett prosjekt ble det egentlig jobbet med elleve prosjekter, hvor fem var av fysisk art og seks av sosial art. Delprosjektet *Ruste opp ballplass/lekeområde ved Skjønnehaug skole* ble ferdigstilt i samarbeid med Foreldrerådets arbeidsutvalg og Undervisningsbygg. Stedet er nå et tryggere og mer attraktivt sted for barn og deres familier.

Det ble gjennomført medvirkningsprosesser i arbeidet med programplan og konkrete prosjekter. Barn og ungdom ble inkludert i prosessene. Det å gjøre noe sammen gjennom arrangementer og «dugnad» viste seg å være en nyttig innfallsvinkel. I prosjektet *Bomiljøtiltak i utsatte områder* ble det holdt tre *Bo sammen*-kurs for 25 deltakere fra de nye kommu-

STATUS FOR PROSJEKTENE LINDEBERG	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	2 ⁸⁹
Sosiale prosjekter i drift	3 ⁹⁰
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	0 ⁹¹
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	0
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	5

- 89 Områdeløftet Lindeberg har slått sammen flere delprosjekter i ett prosjekt. Fem fysiske delprosjekter var under gjennomføring, men er her beskrevet som to hele prosjekter.
- 90 Dersom delprosjekter inkluderes, var det 6 sosiale prosjekter inkludert 4 delprosjekter. Her blir det beskrevet som to prosjekter.
- 91 Ett fysisk delprosjekt, *Ruste opp ballplass/lekeområde ved Skjønnehaug skole*, ble ferdigstilt.

nale boligene i Lindebergglia. Beboerne som deltok ble gjennom kursene enige om å etablere en komité som kan arrangere sosiale sammenkomster. Som en del av samme prosjekt ble det gjennomført en forstudie og et forprosjekt for å konkretisere behovet for nye og opprustede møteplasser for befolkningen i området i samarbeid med styrene i sameiene.

Delprosjektet *Jerikobakken* fikk utbedret skitrekket og fikk snøkanoner. Utredningen av en utvidelse av bakken ble utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer i Bymiljøetaten. Prosjektet *Lindeberg skole* ble også noe utsatt i påvente av en forankring hos ny skoleledelse. Det ble etter hvert opprettet god kontakt med ny rektor som også ble med i programstyret. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Lindeberg og beskrivelse av prosjektene.



Jerikobakken på Lindeberg. Foto: Bydel Alna.

TABELL 14 : OVERSIKTSTABELL LINDEBERG - ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDE-LØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUSBANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.5.1-11	Opprusting av Jerikobakken									0	0		
3.5.2-11	Prosjektledelse og program-administrasjon	122 592	710 000		750 000					1 582 592	1 331 434	251 158	22 000 ⁹²
3.5.1-12	Gode oppvekstmiljø		280 000	430 000					⁹³ 200 000	910 000	785 723	124 277	110 000 ⁹⁴
3.5.2-12	Bomiljøtiltak i utsatte områder		925 000	185 000						810 000	528 239	281 761	175 000 ⁹⁷
3.5.3-12	Attraktive møteplasser		85 000	135 000						200 000	293 407	126 593	11 000 ⁹⁸
3.5.4-12	Styrkede norskferdigheter									0	0		
SUM		122 592	2 000 000	750 000	750 000	0	0	100 000	0	3 722 592	2 938 803	783 789	318 000

⁹² Kontraktstfestede midler til kontorutstyr og informasjonstiltak som ennå ikke er utbetalt.

⁹³ Områdeløftet har bidratt med kr. 650 000 til opprusting av ballbane på Skjønhaug skole. Arbeidet ble utført av Undervisningsbygg, og annen finansiering framkommer derfor ikke i økonomirapporten for områdeløft. Undervisningsbygg har bidratt med kr. 267 715 og Skjønhaug skole har bidratt med kr. 80 000 til belysning. Undervisningsbygg har fått forhåndsgodkjent spillemidler til kr. 235 000. Totalt er banen rustet opp for kr. 1 232 715. Områdeløftet har bistått FAU på Skjønhaug skole med søknad til Sparebankstiftelsen. FAU har dermed mottatt kr. 300 000 til videre opprusting av skolens uteområde.

⁹⁴ Kontraktstfestede utgifter til lysprosjekt som ennå ikke er utbetalt.

⁹⁵ Kr. 100 000 i folkehelsemidler til oppføring av ballbinge i Lindeberglia.

⁹⁶ Kr. 400 000 er ompostert fra prosjekt 3.5.2-12. Kr. 200 000 av disse er ompostert til prosjekt 3.5.1-12 til midlertidig lysprosjekt og kr. 200 000 er ompostert til prosjekt 3.5.3-12 til snøkanoner.

⁹⁷ Kontraktstfestede utgifter til strakstiltak i bomiljø og ballbane.

⁹⁸ Kontraktstfestede utgifter til ferdigstilling av infotavle som ennå ikke er utbetalt.



Begge: Fra blomsterprosjektet på Lindeberg. **Foto:** Bydel Alna.



Medvirkende barn på Lindberg. **Foto** Bydel Alna.

TABELL 15: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.5.1-11	Opprusting av Jerikobakken	Fra og med 2. tertialrapportering gikk dette prosjektet inn under prosjekt 3.5.3-12.			
3.5.2-11	Prosjektledelse og program-administrasjon	Prosjektet gjelder prosjektledelse, administrasjon og informasjonsarbeid. Programstyret ble etablert og har i 2012 hatt fire møter. Det ble engasjert en prosjektmedarbeider på kortere engasjement i 50 % stilling for å følge opp enkeltprosjekter. I tillegg ble det i juni engasjert en prosjektleder i kommunikasjon og informasjon. Det ble holdt møter, dør-til-dør-aksjon, tilstedeværelse på Lindeberg-festivalen og markedsdag på senteret. I tillegg ble informasjon om tiltak formidlet gjennom nyhetsbrev, bydelens nettsider, sosiale medier som Facebook og presse. Tiltak og aktiviteter i områdeløftet fikk 170 treff i medieovervåker Opoint .		Oppstart av områdeløft er ferdigstilt. Prosjektet fortsetter med prosjektledelse.	1, alle
3.5.1-12	Gode oppvekstmiljø	Bydelen ønsker å bidra til større stabilitet i boområder slik at flere velger å bli boende på Lindeberg. Strategien er å satse systematisk på tiltak rettet mot barn, unge og småbarnsfamilier.			
	a) Ruste opp ballplass/ lekeområde ved Skjønnhaug skole	a) I samarbeid med Undervisningsbygg, elevråd og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ble ballbane ved Skjønnhaug skole opprustet til en møteplass for lokalsamfunnet. Opprustingen inkluderte kunstgressbane, små og store mål/ballvegg, landhockeybane, lekeområde med 9 lekeapparater, bordtennisbord, tre basketballkorger, to sittemiljø og trapp. Trær ble også beskåret og det ble satt opp belysning. Prosjektet startet i 2012 og ble ferdigstilt samme år. Nå er stedet blitt et mer attraktivt og tryggere sted for barn og deres familier. FAU har fått midler fra Sparebankstiftelsen til videre opprusting av uteområder ved skolen. FAU og elevråd har tatt ansvar for åpningsfesten som skal være i januar. Undervisningsbygg er ansvarlig for å drifte tiltaket. Totalbudsjettet for Områdeløft ble kr. 650 000 hvor kr. 220 000 var statlige midler og kr. 430 000 var kommunale midler. Det ble regnskapsført kr. 650 000. Arbeidet ble utført av Undervisningsbygg, og hele regnskapet framkommer ikke i områdeløftets økonomirapportering. Totalt er banen rustet opp for kr. 1 232 715.		Ferdigstilt	5,1,2
	b) Kartleggings- og medvirkningsprosesser	b) Målet er å etablere et godt grunnlag for målrettede tiltak som vil skape et bedre oppvekstmiljø. Prosjektet består av kartleggings- og medvirkningsprosesser med særlig fokus på å involvere barn og unge. I 2012 ble det organisert medvirkningsprosesser i både større og mindre grupper. I 2012 ble det organisert et åpent møte hvor det om 150 beboere. Alle 6. klassingene på Lindebergs tre skoler ble involvert i medvirkningsprosess i forkant av åpent møte og var med på å arrangere møtet. 120 elever deltok. I samarbeid med Fritidsklubben på Lindeberg ble det organisert en trygghetsvandring for ungdom for å få tilbakemeldinger på hva de synes bør gjøres for å øke deres trygghet. Det ble arrangert møter med borettslag og sameier hvor det kom 30 beboere på hvert møte, og det ble holdt stand på Lindebergfestivalen og markedsdagen.		Videreføres innen delprosjekt c)	
c) Tiltak som følge av kartleggings- og medvirkningsprosesser	c) Målet er å realisere tiltak som er basert på forslag fra medvirkningsprosessene. Medvirkningsprosessene viste at beboerne er opptatt av vedlikehold av grøntområder, god belysning og trygge gangveier. Områdeløftet har vært i dialog med Bymiljøetaten for å avklare muligheter. Arbeidet med et midlertidig lysprosjekt i samarbeid med skolene og Lindeberg sportsklubb ski startet opp i desember 2012 på et av ønskede områder, ved Jerikobakken. Planen er å ha belysningen under vinterfestivalen på Lindeberg. I 2013 skal det fokuseres mer på belysning.	Gjennomføring	Under gjennomføring		

TABELL 15: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.5.2-12	Bomiljøtiltak i utsatte områder	Forstudien peker på levekårsutfordringer som hopper seg opp i Lindebergglia. I 2012 ble også 47 nye kommunale boliger oppført med innflytting i mai. Områdeløftet søker å bedre det fysiske og sosiale miljøet gjennom bomiljøarbeid, kartlegging og medvirkning, kartlegging av støy og forurensning og planlegging av hvordan en opprusting kan skje.			5,1,4
	a) Bomiljøarbeid	a) I 2012 ble det levert ut bomiljøperm til alle husstander i de 47 nye kommunale boligene i Tevlingveien 16. Det var egen informasjon til barn og unge. Alle husstander fikk tilbud om <i>Bo sammen-kurs</i> , og det ble arrangert tre kurs med totalt 25 deltakere. Det ble opprettet et samarbeid med boligkontoret, og booppfølgere var med å arrangere <i>Bo sammen-kurs</i> for å bli kjent med metoden. Beboerne ble enige om å etablere en komité for å arrangere sosiale sammenkomster. Det ble videre engasjert en prosjektmedarbeider i 50 % stilling for å jobbe med bomiljøarbeid i Lindebergglia. Han har deltatt på styremøter i sameiene og samarbeidet med beboerne om oppussing av fellesrom. Han har også startet en dialog med Renholdsetaten hvor de vil se på søppelhåndteringen i samarbeid med styret		Løpende drift	
	b) Kartlegging og medvirkning	b) Målet for delprosjektet er å mobilisere og engasjere beboere i arbeidet. Det ble i 2012 gjennomført en bred kartleggings- og medvirkningsprosess. Dette har inkludert flere møter med styrene og involvering av beboere. Det ble arrangert et oppstartsarrangement med sporeløype, grilling og ansiktsmaling med 50-100 deltakere. Det ble anlagt et stort blomsterbed i samarbeid med barn og voksne. Det ble også avholdt to folkemøter med workshop med 20-30 barn og voksne. Det ble også gjennomført en bred kartlegging av folks opplevelser av uteområde og ønsker for opprusting. Dette ga 190 svar.		Løpende drift	
	c) Opprusting av Lindebergglia, forprosjekt	c) Målet for delprosjektet i 2012 var å utarbeide en landskapsplan med forslag til tiltak som kan bedre uteområdene og identifisere strakstiltak for å bedre forholdene. Asplan Viak leverte forprosjektet i september 2012 i henhold til avtale. Resultatet jobbes videre med i samarbeid med styrene i sameiene og Bymiljøetaten.	Forprosjekt	Videreføres innen delprosjekt d)	
	d) Opprusting av Lindebergglia, gjennomføring	d) Planen for 2012 var å gjennomføre noen strakstiltak for å bedre forholdene for barn og unge i Lindebergglia. Strakstiltakene er av ulike grunner blitt utsatt til 2013.	Detaljprosjektering og byggeledelse	Under gjennomføring	
3.5.3-12	Attraktive møteplasser	Forstudien viser at mange etterlyser flere trygge, hyggelige og tilgjengelige møteplasser på Lindeberg. Dette er en forutsetning for utvikling av nettverk og tillit til hverandre i et område preget av mangfold.			4,1,2,3
	a) Jerikobakken	a) Målet er å utbedre Jerikobakken som en lokal møteplass og vinterattraksjon i Gro Ruddalen gjennom å utbedre skitrekk og utrede muligheten for en utvidelse av bakken. I 2012 ble skitrekken utbedret, inkludert heis, vendehjul, tautrekk og snøkanoner. Med fornyet heis gikk driftsstans i heisen ned fra 78 timer i 2011 til 0,5 timer i 2012. De nye snøkanonene produserte mer snø på kort tid, og produksjonen kom under støynivået på 45 desibel til nærmeste bebyggelse. Dette var et krav fra Bydelsoverlegen etter støymålinger i området. Det ble også holdt møte med Bymiljøetaten. En forlengelse av parken har høy prioritet i Bymiljøetatens forslag til plan for idrett og friluftsliv i perioden 2013-2016. Utrekningsarbeidet utsettes til 2013.	Gjennomføring	Under gjennomføring	
	b) Lindeberg skole	b) Målet er å utnytte potensialet i skolen som møteplass med arrangementer og aktiviteter etter skoletid og i helger. I 2012 har det vært dialog med Utdanningsetaten og skolens ledelse som er et grunnlag for å få til et godt samarbeid. Det ble gjort en kartlegging av dagens bruk, ønsker og muligheter i dialog med elevråd og fritidsklubb. Det tidligere omtalte åpne møtet ble organisert på Lindeberg skole. Alle 6. klassinger var involvert i forberedelsene til møtet. Ca. 160 personer deltok.		Løpende drift	
	c) Lindeberg senter	c) Målet er å avklare behov for muligheter og tiltak på Lindeberg senter. I 2012 har det vært dialog med Norgesgruppen som eier senteret for å undersøke muligheter for å leie lokaler, samt å samarbeide om en forstudie for å se på opprustingsmuligheter. Det ble også opprettet kontakt med de næringsdrivende på senteret. Det ble arrangert markedsdag hvor alle næringsdrivende og ungdomsklubben bidro med aktiviteter. Det var rundt 600 besøkende. Det ble også arrangert julegrantenning hvor 50 deltok. Ungdomsklubben og kunstnere samarbeidet om å lage en oppslagstavle og et kunstverk ved inngangen til senteret.		Løpende drift	
3.5.4-12	Styrkede norskerferdigheter	Målet er å bedre norsk- og kommunikasjonsferdigheter i en bo- og boligkontekst som skal øke deltakelsen i nærmiljøet. Det ble i 2012 samarbeidet med ansatte i bydelen for å inkludere beboere på norskopplæring med bosted på Lindeberg i oppstarten av områdeløftarbeidet. Ønsker og behov blant beboere ble undersøkt, samt mulige metoder for å utvikle pilotprosjektet som planlegges gjennomført i 2013.		Løpende drift	1,4

3.1.6 Områdeløft på Linderud/Økernbråten/Vollebekk, Bydel Bjerke

Lokale mål og strategier

Målsetningene for områdeløftet er endret noe får å gjøre de mer målbare enn tidligere. Hovedmålet er: *Linderud/Økernbråten/Vollebekk er et godt sted å bo. Det er et tilgjengelig nettverk av ressurspersoner og organisasjoner, aktiviteter og gode møteplasser. En fremtidsrettet områdeutvikling har bedret omdømmet og det er stor stedstilhørighet i befolkningen.* Strategien innebærer å bygge videre på potensialene og tilbudene som allerede er i området - «områdets hjerter» - og etablere gode forbindelser mellom dem. Området vil dermed fremstå som en samlet helhet og fungere som ett stort hjerte. Hovedstrategien er delt i fire delstrategier: *Bomiljø, Oppvekstmiljø, Stedsutvikling og Fysiske grep.*

Resultater og fremdrift

Det ble jobbet med 12 prosjekter hvor halvparten var av fysisk art. Prosjektet *Forstudie til Grønn åre* ble ferdigstilt og anbefaler seks aktivitetspunkter langs høyspenttraseen fra Bjerkedalen park via Linderud idrettsbane til Veitvetparken. Det ble inngått et samarbeid med Bymiljøetaten om videre utvikling, gjennomføring og drift av prosjektet. Det ble også avholdt møter med andre sentrale aktører som Hotell Linne, Hafslund, Siemens og relevante etater. Flere fysiske prosjekter som *Gangveien, Saedalene og Undergangen* ble forsinket på grunn av prosjektenes størrelse, økonomiske ramme og omfattende forankringsarbeid. *Undergangen* ble for øvrig inkludert i prosjektet *Grønn åre*. Når det gjelder prosjektet *Gangveien* ble

STATUS FOR PROSJEKTENE LINDERUD/ØKERNBRÅTEN/VOLLEBEKK	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	5
Sosiale prosjekter i drift	6
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	1 ⁹⁹
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	0
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	12

⁹⁹ Forstudie til prosjektet *Grønn åre* er ferdigstilt

det i 2012 avholdt møter med sentrale aktører som Linderud senter, Undervisningsbygg (Bjerke videregående skole), Linderud Idrettslag, Borettslaget Linderud II og Siemens (FG Eiendom). Det vil bli et nytt fellesmøte i 2013. For øvrig ble to borettslagsprosjekter utsatt fordi områdeløftet ikke fikk kontakt med boligsameiene.

I oppstarten av områdeløftet ble det gjennomført kontaktmøter og medvirkningsprosesser med idrettslag, beboerorganisasjoner, skoler og næringsliv. Det ble blant annet organisert en *ungdomskonferanse* og en *jentemesse* på en av skolene. For å styrke den jevnlige kontakten med befolkningen ble områdeløftet tildelt en plass på Linderud senter for å etablere en stand. Tiltaket ble noe forsinket, men planen er å åpne standen i januar 2013.

I samarbeid med Forebyggende avdeling ble det organisert en del aktiviteter på skoler og sommerfritidstilbud for barn og unge. Byantikvaren har i samarbeid med områdeløftet utviklet en prosessorientert historisk analyse som skal brukes i utviklingen av området. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet Linderud/Økernbråten/Vollebekk og beskrivelse av prosjektene.



Medvirkningsprosjekter i områdeløftet
Linderud/Økernbråten/Vollebekk. Foto: Bydel Bjerke.

TABELL 16 : OVERSIKTSTABELL LINDERUD/ØKERNBRÅTEN/VOLLEBEKK – ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDE- LØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUS- BANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUD- SJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPS- FØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.7.1-11	Oppstart av områdeløft		102 000		750 000 ¹⁰⁰			0 ¹⁰¹		852 000	852 000	0	0
3.7.1-12	Møteplasser mellom husene		742							742 ¹⁰²	742	0	0
3.7.2-12	Forhager									0 ¹⁰³	0	0	0
3.7.3-12	Møteplasser for unge		84 835	550 000 ¹⁰⁴						634 835	634 835		0
3.7.4-12	Arrangementer		206 641	200 000						406 641	406 641	0	0
3.7.5-12	Lokale møte- plasser		0 ¹⁰⁵							0	0		0
3.7.6-12	Lokalt lederskap		0 ¹⁰⁶							0	0		0
3.7.7-12	Dive-analyse		100 000							100 000	100 000 ¹⁰⁷		0
3.7.8-12	Grønn åre	237 000	1 063 759							1 300 759	1 300 759 ⁰⁸	0	0
3.7.9-12	Sauedalen		442 023 ¹⁰⁹							442 023	0	442 023	0
3.7.10-	Gangveien		0							0 ¹¹⁰	0		0
3.7.11-12	Undergangen		0							0 ¹¹¹	0		0
SUM		237 000 ¹¹²	2 000 000	750 000	750 000					3 737 000 ¹¹³	3 294 977	442 023	0

100 Bydelens egenandel er plassert på prosjekt 71000002 *Oppstart av områdeløft*. Navnet er endret til *Administrasjon/felles*. Midlene går til programleders lønn.

101 I 2. tertialrapporteringen ble det rapportert en inntekt på kr. 320. Dette var en feilpostering som nå er tatt ut av regnskapet.

102 Arbeidet har ikke kommet i gang. Det har bare vært møtevirksomhet.

103 Prosjektet har ikke kommet i gang

104 Oslo kommunes egenandel er brukt til å leie inn ansatte fra Forebyggende avdeling når det gjelder prosjektene *Møteplass for unge* og *Arrangementer for å ivareta arbeidet under delstrategi Oppvekstmiljø*.

105 Utgiftene til dette arbeidet tatt over bydelens budsjett

106 Utgiftene til dette arbeidet tatt over bydelens budsjett

107 Midlene ble overført byantikvaren som er gjennomfører av Dive-analysen.

108 I prosjekt *Grønn åre* er det overført kr. 500 000 til Bjerkedalen park for å sikre utvikling i aktivitetsområdet. Dette blir å betrakte som ett av aktivitetspunktene i Grønn åre-prosjektet. Lønn til prosjektleder for *Grønn*

åre er dekket over dette budsjettet.

109 Tilskuddet til prosjektet *Sauedalen* er ikke brukt i 2012 og vil være områdeløftets mindreforbruk i 2012. Midlene overføres til 2013.

110 Prosjektet har ikke kommet i gang.

111 Prosjektet har ikke kommet i gang.

112 Overførte midler fra 2011 til 2012 var kr. 595 319. Ved 1. tertialrapportering ble det redegjort for at overførte midler var redusert til kr. 220 319 fordi bydelens egenandel på kr. 375 000 var belastet andre budsjetter i bydelen. Midlene ble brukt til etablering av nytt prosjektkontor, husleie, innkjøp av datautstyr og administrative utgifter. I årsrapporten for 2012 har beløpet økt med kr. 17 000 på grunn av en ompostering av et mindreforbruk på et prosjekt utenfor Områdeplanlegging *Linderud-Vollebekk*. Denne justeringen ble foretatt i juni 2012 og ble derfor ikke rapportert i 1. tertial.

113 Kun overførte midler fra 2011 og bydelens egenandel er budsjettert på to ulike prosjekter. Egenandelen fra Oslo kommune og tilskuddet fra Husbanken er lagt inn i regnskapet som salgsinntekt på ulike prosjekter.



Veitvets hengende hager. Foto Bydel Bjerke.

TABELL 17: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.7.1-11	Oppstart område-løft I 2013 byttes navn til Administrasjon/felles	Utarbeide prosjektprogram med målsetninger, strategier og konkrete prosjekter. Programplan for 2012 ble utarbeidet og deretter vedtatt i bydelsutvalget. Kontaktmøter og medvirkningsprosesser ble gjennomført med idrettslag, beboerorganisasjoner, skoler og næringsliv. Prosjektet vil i 2013 bytte navn til Administrasjon/felles.		Løpende drift	1, alle
3.7.1-12	Møteplasser mellom husene	Målet er å kartlegge behov, ønsker og muligheter for møteplasser mellom husene i et borettslag på Linderud. I 2012 ble det holdt 2 fellesmøter for beboerne i området og enkeltmøter med boligsameie Linderud I og borettslaget Linderud II. To planlagte møter med boligsameier på Linderud ble ikke gjennomført. Det ene boligsameiet fikk vi ikke kontakt med og det andre hadde ikke tid til å ha møte med oss før i 2013.	Forstudie er under forberedelse	Under gjennomføring	4,5,2
3.7.2-12	Forhager	Målet er å finne ut om det er interesse for å gå videre med ideen om forhager. I 2012 ble det holdt 2 fellesmøter for beboerne i området og enkeltmøter med boligsameie Linderud I og borettslaget Linderud II. To planlagte møter med boligsameier på Linderud ble ikke gjennomført. Det ene boligsameie fikk vi ikke kontakt med og det andre hadde ikke tid til å ha møte med oss før i 2013.	Forstudie er under forberedelse	Under gjennomføring	2,4,5,3
3.7.3-12	Møteplasser for unge	Målet er å få økt innsikt i hvordan barn og ungdom opplever nærmiljøet sitt, hva de er fornøyd med, hva de ønsker endret og hvilke muligheter det er for å utvikle nye møteplasser. I 2012 ble det gjennomført en ungdomskonferanse som en medvirkningsprosess for å få innspill og ideer. Mange av innspillene er bakt inn i prosjektet <i>Grønn åre</i> , som etablering av møteplasser med utendørs treningsapparater, skateboardanlegg med mer. Det ble det kjøpt inn sofagruppe til Linderud skole.		Løpende drift	4,5,2,3,1
3.7.4-12	Arrangementer	Målet er å gjennomføre vinterarrangement som kan teste ut bruk av området, gjennomføre ungdomskonferanse som vil gi økt innsikt i hvordan ungdommen opplever og bruker nærmiljøet sitt og medvirke til Verdens aktivitetsdager for eldre. I 2012 ble vinterarrangementet gjennomført med 150 deltakere. Ungdomskonferansen ble gjennomført med 200 deltakere. Det ble utarbeidet en brosjyre over alle sommertilbud i bydelen. Det ble gjennomført turer og aktivitetstilbud gjennom sommeren for 400 deltakere. Det ble organisert en jentemesse med 120 jenter på Linderud skole som var et medvirkningsmøte hvor jentene kunne være med å planlegge aktiviteter for dem. Det ble opprettet aktivitetsgrupper på Linderud skole med 63 deltakere. Det ble organisert en studietur til Trondheim med 20 skatere. Det ble samarbeidet med Bjerke videregående skole om dans, fotball og biljard i gymtimene for 30 deltakere.		Løpende drift	1,3,4
3.7.5-12	Lokale møteplasser	Målet er å avdekke behov og muligheter for et møtested/møtesteder for å komme i kontakt med befolkningen. I 2012 ble områdeløftet tildelt en plass på Linderud senter for å etablere en stand. Det ble laget skisser til bord, og et snekkerverksted er i gang med å lage bordet. Planen er å åpne standen i januar 2013. Oppstart av standen er noe forsinket.		Løpende drift	4,3,1
3.7.6-12	Lokalt lederskap	Målet er å undersøke behovene for mer lederkompetanse i lokalsamfunnet og etablere et samarbeid med Stikk-inn og Veitvetakademiet. Høsten 2012 ble det gjennomført ulike kurs i regi av Veitvetakademiet: malerkurs, lobbykurs, opplæring i å lage sceneutstyr, beboerkurs for borettslag og sameier, kunstscole med mer. Kursoversikten ble sendt til borettslag og sameier på Linderud. Informasjonen om kursene for beboerne på Linderud kan forbedres. Dette vil bli gjort når infostanden på Linderud senter åpner.		Løpende drift	1,3
3.7.7-12	Dive-analyse	Målet er å frambringe og formidle helhetlig kunnskap om området, gjennomføre tverrfaglige konstruktive diskusjoner om kulturarvens verdier og muligheter, samt oppnå en omforent løsning som skaper forutsigbarhet for aktørene i den kommende utviklingen av området. I 2012 ble det utarbeidet en DIVE-analyse (kulturmiljøanalyse) i regi av Byantikvaren. Det ble laget en tid/rom-matrise som kommuniserer analysen. Det ble avholdt tre medvirkningsmøter på Bjerke nærmiljøsentere og det ble holdt møter med arbeidsgruppen. Analysen og rapporten blir ferdig i januar 2013. Rapporten skal på høring og det skal lages en utstilling som skal formidle analysen på Områdekantoret på Linderud senter.		Løpende drift	3,1,2 og mål i PG2

TABELL 17: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.7.8-12	Grønn åre (forstudie)	Målet var å utarbeide en mulighetsanalyse som skulle være førende for videre arbeid og realisere mindre midlertidige tiltak som kunne være med på å verifisere større tiltak på sikt. Prosjektet skulle ses opp mot prosjektene i Sauedalen og Undergangen. Prosjektet startet opp i 2012 og mulighetsstudien ble ferdigstilt samme år. Forstudiet Grønn åre beskriver et konsept for utvikling av høyspenttraseen som krysser store deler av bydel Bjerke. Strekingen er på ca. 1,5 km fra Bjerkedalen park via Linderud idrettsbane til Veitvøtparken. Studien anbefaler 6 aktivitetspunkter som oppfordrer til ulik lek og selvorganisert sport eller trening. I løpet av året ble det inngått et samarbeid med Bymiljøetaten om videre utvikling, gjennomføring og drift av prosjektet. Det ble også avholdt møter med sentrale aktører som Hotell Linne, Hafslund, Siemens og etater som Plan- og bygningssetaten, Bymiljøetaten, Eiendom- og byfornyelsesetaten. Det totale budsjettet for forstudien ble kr. 1 300 759 hvor kr. 1 063 759 var statlige midler og kr. 237 000 var kommunale midler.		Ferdigstilt	5,4,2,3,1
3.7.9-12	Sauedalen	Målet er å gjennomføre medvirkningsprosesser for å kartlegge muligheter og ønsker for stedet, samt samle ideene som grunnlag for en utredning angående videre utvikling av grøntdraget. I 2012 ble det avholdt møte med Bymiljøetaten som var positiv til en oppgradering av turdraget. Det ble i ettertid oppdaget problemer med dreneringen av bekken som går i rør under turveien. Dette vil øke omfanget av prosjektet. Prosjektet er blitt utsatt på grunn av grunnforhold som påvirker omfanget av prosjektet.	Forstudie/prosjektinitiering	Under gjennomføring	5,4,3,1
3.7.10-12	Gangveien	Målet er å arbeide videre med Civitas forslag til gangvei og lage en utredning om mulighetene for å forlenge den ned til Linderud idrettsbane. Utredningen skal også se på mulighetene for en formgivning som gir steds karakter og skaper møteplasser. I 2012 ble det avholdt møter med Linderud senter, Undervisningsbygg (Bjerke videregående skole), Linderud idrettslag, Borettslaget Linderud II og Siemens (FG Eiendom). Møte med de enkelte aktørene resulterte i et planlagt fellesmøte i 2013 som skal handle om infrastrukturen i området. Da vil også Bymiljøetaten og Statens vegvesen delta. Prosjektets utredning er blitt utsatt på grunn av prosjektets størrelse, økonomiske ramme og et omfattende forankringsarbeid.	Forstudie/prosjektinitiering	Under gjennomføring	2,4,3,5,1
3.7.11-12	Undergangen	Målet er å foreta en forstudie som skal vurdere ulike tiltak for å gjøre undergangen til en attraktiv og sentral forbindelse i grønnstrukturen og som skolevei. Det skal også gjennomføres medvirkningsprosesser for å kartlegge behov, ønsker og ideer. I 2012 ble prosjektet en del av prosjektet <i>Grønn åre</i> . I forstudiet for <i>Grønn åre</i> ble undergangen foreslått som et av aktivitetspunktene langs strekingen. Under ungdomskonferansen ble det avholdt en medvirkningsoppgave hvor ønsker og ideer for undergangen var en av oppgavene. Prosjektet er blitt utsatt siden undergangen også er blitt behandlet som en del av prosjektet <i>Grønn åre</i> . Prosjektet startes derfor opp gjennom et samarbeid med Bymiljøetaten.	Forstudie/prosjektinitiering	Under gjennomføring	5,4,2,3,1

3.1.7 Områdeløft på Ammerud, Bydel Grorud

Lokale mål og strategier

Hovedmålet for områdeløftet er: *Ammerud er kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en raus, stolt, trygg og aktiv lokalbefolkning.* Det blir jobbet med følgende strategier: *Omdømme og stedsidentitet, Medvirkning og levekår, Fysisk rom med hjerte og Samarbeid på tvers.*

Resultater og fremdrift

Det ble jobbet med 8 prosjekter i 2012 hvorav tre var av fysisk art og fem av sosial art. To sosiale prosjekter ble ferdigstilt. Det ene var *Utarbeidelse og implementering av områdeløftprogram* og det andre var *Ung Med - Ungdom og medvirkning*. Det ble i det første prosjektet gjennomført medvirkningsprosesser gjennom ulike arbeidsgrupper, og det ble utarbeidet en rapport kalt *Vi her på Ammerud - Medvirkning 2012*. I prosjektet *Ungdom og medvirkning* ble det holdt ungdomskonferanser for skoleungdom og eldre ungdommer for å gi dem økt innflytelse på lokale samfunnsspørsmål. Vedtakene ble behandlet i bydelsutvalget og noen forslag vil bli tatt opp i områdeløftet. Det ble laget en erfaringsrapport som heter *Ungmed - Ung medvirkning: Prosjekterfaringer og konferanseveileder*. Tiltaket vil i 2013 bli fulgt opp av prosjektet *Ung kompetanse*.

Prosjektene *Ung kompetanse, Samarbeidsavtale med borettslagene* og *Opprusting av underganger* ble forsinket i forhold til det som var planlagt. Samarbeidsavtalene med borettslagene om å starte barne- og ungdomskomiteer blir dermed utarbeidet

STATUS FOR PROSJEKTENE AMMERUD	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	3
Sosiale prosjekter i drift	3
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	0
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	2
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	8

i 2013. To borettslag ønsket likevel å starte opp med dette, og rekrutteringen av ungdommer startet i 2012. Disse skulle fått tilbud om å delta på et gatemeglingskurs i siste halvdel av 2012, men kurset ble av ulike grunner utsatt til 2013.

Opprustingsarbeidet ble ikke startet opp for noen av de foreslåtte undergangene. Prosjektering av to underganger skal gjøres av Arkitekthøgskolen eller konsulenter. Det har vært ønskelig å få mer samarbeid med Bymiljøetaten i forarbeidet til prosjekteringen for å sikre mulighetene for drift i ettertid. Når det gjelder *Utvikling av Ammerudhellinga 47* ble det gjennomført medvirkningsarbeid blant ungdommer for å kartlegge hvilke aktiviteter de ønsker på uteområdet. Ungdomsklubben holder til i denne bygningen og funksjonene i huset skal omorganiseres slik at huset kan bli et kompetansesenter for ungdom. Det ble også ansatt en informasjonsarbeider som skulle brukes på områdeløftene Ammerud, Romsås og Boligsosialt utviklingsprogram, og arbeidet med stedsidentitet- og omdømmebygging er startet opp og er klart som eget prosjekt i 2013. Under kommer oversiktstabellen over økonomien til områdeløftet på Ammerud og beskrivelse av prosjektene.



Fra UngMed-konferansen 2012. Foto Tarjei Krogh.

TABELL 18 : OVERSIKTSTABELL AMMERUD - ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDE- LØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUS- BANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØRTE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013	BUNDNE MIDLER
3.8.1-11	UngMed	393 284	0		40 000			50 000 ¹¹⁴		483 284	301 318	181 966	
3.8.1-12	Ung Kompetanse		500 000		70 000			150 000 ¹¹⁵		720 000	166 220	553 780	
3.8.2-12	SAMBO		20 000							20 000	0	20 000	
3.8.2-11	Lillomarka arena	75 000	0						55 000	130 000	195 225	-65 225	
3.8.3-11	Prosjektstyring	0	122 000	750 000	417 000					1 289 000	1 225 452	63 548	
3.8.4-11	Utarbeidelse av områdeløft- program	0	1 008 000		150 000				-55 000	1 103 000	563 849	539 151	
3.8.5-11	Undergang	375 000	0							375 000	0	375 000	
3.8.6-11	Utvikling av Ammerud- hellinga 47	75 000	0		85 000					160 000	2 225	157 775	
SUM		918 284	1 650 000	750 000	762 000	0	0	200 000	0	4 280 284	2 454 289	1 825 995	

114 Annen finansiering kommer fra Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune.

115 Annen finansiering kommer fra «Storbymidler»



TABELL 19: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.8.1-11	UngMed – ungdom og medvirkning	<p>Målet er å skape økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom i alderen 13–23 år på Ammerud. I 2012 ble det holdt innledende konferanser i elevrådene på de tre ungdomsskolene i bydelen. Det ble organisert tilsvarende konferanser for ungdom over ungdomsskolealder og i fritidsklubbrådene. Saker fra innledende konferanser ble sendt videre til en samlet ungdomskonferanse som ble ledet av Ungdomsrådet på Hotell 33 med H.M. Kong Harald og ordfører Fabian Stang til stede. Sakene ble behandlet av Bydelsutvalget, og 6 saker ble stemt frem til vedtak. Noen av forslagene vil områdeløftet gjøre noe med og noen mindre saker ble sendt til skolenes driftsstyre.</p> <p>Prosjektet startet i 2011 og ble avsluttet i 2012. I denne perioden har 1200 ungdommer deltatt. Hele prosessen er dokumentert gjennom en erfaringsrapport som heter <i>UngMed – Ung medvirkning: Prosjekterfaringer og konferanseveileder</i>. Tiltaket vil nå inngå i prosjektet Ung Kompetanse, og det vil bli arbeidet videre med å sikre forankring slik at prosjektet kan fortsette etter prosjektperioden.</p> <p>Totalbudsjettet var kr. 519 987 hvor kr. 82 670,66 var statlige GDS-midler og kr. 41 335,33 var kommunale GDS-midler. Det ble regnskapsført kr. 338 021. Resterende midler vil bli overført annet prosjekt i 2013.</p>		<p>Ferdigstilt</p> <p><i>Videreføres som del av Ung Kompetanse</i></p>	1,4,5
3.8.1-12	Ung Kompetanse	<p>Målet er å styrke ungdommens engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet gjennom å tilby dem kompetansehevende kurs slik at deres livskvalitet og levekår kan forbedres.</p> <p>Arbeidet med å lage prosjektplan for 2013 startet opp i 2012. Det samme gjorde planleggingsarbeidet rundt UngMed 2013. Det ble startet opp et samarbeid mellom bydelen og to store borettslag. Etter en gjennomgang av borettslagenes utfordringer og problemer ble det satt i gang et prosjekt for å prøve og bedre forholdene for barn og ungdom i området. Røde Kors er også koblet på prosjektet.</p> <p>Prosjektet vil samarbeide med borettslagene om å gi ungdommene en mulighet til å engasjere seg frivillig ved å sitte i barne- og ungdomskomiteer og gå <i>ettermiddagsravn</i> i nabolaget. Rekrutteringsarbeid av ungdom til gatemeglingskurs startet opp. Kursene og deres frivillige arbeid skal være kompetansegivende med tanke på å bygge CV og øke deres mulighet til å komme i arbeid senere i livet. Prosjektet er noe forsinket da gatemeglingskursene skulle vært holdt i 2012. Kvaliteten på kurset vil av ulike grunner bli bedre ved å vente til 2013.</p>		Løpende drift	1,4,5
3.8.2-12	Samarbeidsavtale med borettslagene	<p>Målet er at borettslagene, bydel Grorud, områdeløftet og Program for boligsosialt utviklingsarbeid kan samarbeide om løsninger og felles utfordringer, øke den lokale påvirkningen, finne løsninger for bruk av utearealer og sikre rekruttering til borettslagsstyrer og andre utvalg.</p> <p>I 2012 ble det hentet erfaringer fra borettslagsprosjekter på Furuset. Områdeløftet hadde møter med to av borettslagene på Ammerud. Disse borettslagene har startet opp ordningen med barne- og ungdomskomiteer. <i>Ung Kompetanse</i> jobbet med rekrutteringen til barne- og ungdomskomiteene.</p>		Løpende drift	1,3,4
3.8.2-11	Lillomarka arena	<p>Målet er en ny helårs idrettspark/nærmiljøanlegg i Lillomarka for organisert og uorganisert idrett. Prosjektet gjelder å følge opp detaljreguleringsprosessen som allerede er igangsatt, med regulering til idrettsformål. Områdeløftet Ammerud skal bidra med midler til arkeologisk registrering. I 2012 var detaljreguleringen med konsekvensutredning for Lillomarka arena på høring, og innspillene ble bearbejdet. Arkeologisk registrering er gjennomført av Byantikvaren.</p>	Prosjekt-initiering	Under gjennomføring	3,4,5
3.8.3-11	Prosjektstyring	<p>Målet er å sikre effektiv drift av områdeløftet. Prosjektet inneholder lønnskostnader og utgifter til prosjektstyring.</p>		Løpende drift	1, alle

TABELL 19: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSESS (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.8.4-11	Utarbeidelse og implementering av områdeløft-program	<p>Målet var å utarbeide en revidert programplan for 2012 som skulle behandles i Bydelsutvalget i juni samme år. Programmet skulle inneholde mål og vise vei for videre arbeid med områdeløftet. Tiltak som det var mulig å starte opp i 2012, skulle startes opp.</p> <p>Prosjektet startet opp i november 2011 og ble avsluttet i 2012. I 2012 ble det gjennomført medvirkningsprosesser gjennom ulike arbeidsgrupper som jobbet med ulike temaer. Revidert programplan ble vedtatt i bydelsutvalget i juni. Det ble også utarbeidet en rapport <i>Vi her på Ammerud – Medvirkning 2012</i>. Gjennomført prosess ligger til grunn for programplanen som det arbeides videre etter.</p> <p>Det ble videre inngått et samarbeid med en klasse på Apalløkka skole for å rydde søppel og delta på områdeløftets <i>stand</i> under Lysvandringen langs Alnaelva. Det ble arrangert Skidag for Ammerud skole i Lillomarka arena i samarbeid med Skiforbundet og Bydel Grorud. Det ble også organisert en <i>stand</i> på Ammeruddagene. Arbeidet med omdømmebygging og stedsidentitet startet opp og er klart som et eget prosjekt i programplanen for 2013.</p> <p>Totalt budsjett var kr. 1 103 000 hvor kr. 1 008 000 var statlige GDS-midler. Det totale regnskapet ble kr. 563 849. Resterende midler overføres annet prosjekt i 2013.</p>		Ferdigstilt	1, 3,5
3.8.5-11	Opprusting av undergang	<p>Prosjektet skal utrede hvilke underganger som skal arbeides med og det gjelder prosjektering av disse for å øke belysning og forbedre undergangens estetiske uttrykk.</p> <p>I 2012 ble det jobbet med å avklare eierforhold og driftsansvar etter endt opprusting er avklart. Det er bestemt at det skal jobbes med undergangene under Ammerud og Grorud T-banestasjon og undergangen under Trondheimsveien. De to førstnevnte undergangene skal prosjekteres av konsulenter eller ut fra et samarbeid med Arkitektthøgskolen. Undergangen under Trondheimsveien er allerede prosjektert, og i samarbeid med Statens vegvesen skal prosjekteringen nedskaleres før gjennomføring.</p>	Forstudie	Under gjennomføring	5, 2
3.8.6-11	Utvikling av Ammerudhellinga 47	<p>Prosjektet har i 2012 endret navn fra Konseptvalgutredning Ammerudhellinga til Utvikling av Ammerudhellinga 47 da finansieringen av førstnevnte ble urealistisk. Målet er å utvikle ungdomsklubben i Ammerudhellinga 47 gjennom en oppgradering av uteområdet og en omorganisering av funksjoner i huset.</p> <p>I 2012 var det møtevirksomhet mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Omsorgsbygg og Bydel Grorud hvor det ikke ble funnet noen løsning på finansieringen av opprinnelig prosjekt. I 2012 har prosjektet UngMed gjennomført konferanser og møter i lokalene. Det ble videre avklart at Ung Kompetanse kan bruke lokalene til kursing og kontorer. Det ble også gjennomført medvirkningsprosesser med ungdommer for å kartlegge hva slags aktiviteter de ønsker på husets uteområder. Det samarbeides med lokale ungdommer som ønsker utendørs treningsapparater.</p>	Forstudie	Under gjennomføring	4, 2

3.1.8 Områdeløft Stovner sentrum, Bydel Stovner

Lokale mål og strategier

Det overordnede effektmålet er: *Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner.* Områdeløftets tre strategier er: 1) *Fremme godt omdømme,* 2) *Aktiv deltakelse og lokalt lederskap* og 3) *Utvikle egen organisasjon.*

Resultater og fremdrift

Det ble jobbet med elleve prosjekter i 2012 og rundt halvparten var av fysisk art. Prosjektene *Utarbeidelse av områdeløft* og *Kirkeplassen* ble ferdigstilt. Det ble gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i utarbeidelse av områdeløftet og i forbindelse med enkeltprosjekter som *Sentrumsutvikling*, *Gatebelysning*, samt *Medvirkning til Stovner senter* og *Linjeparken*. Ved *Kirkeplassen* ble muligheter for ulovlig parkering fjernet, grøntarealet ble utvidet, og området fikk et estetisk løft.

Som følge av medvirkningsprosessene med befolkningen skiftet Bymiljøetaten ut en rekke gatelysarmaturer, og det ble etablert belysning i en undergang. For å skaffe mer informasjon om stedsbruk og kommunikasjonsformer i Stovner sentrum ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse med hovedvekt

STATUS FOR PROSJEKTENE STOVNER SENTRUM	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	4
Sosiale prosjekter i drift	5
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	1
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	1
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	11

på ungdom og kvinner. Det skal også utføres en kvantitativ undersøkelse som skal baseres på den kvalitative undersøkelsen.

I prosjektet *Møteplasser i sentrum* ble det satt i gang mange opprustingstiltak i biblioteket, i staburet på Nedre Fossum gård og på uteområdet til Stovnerhøgda barnehage. Det ble også etablert et samarbeid med Fossum menighet for å avklare flerbuk av kirkens kjellerlokaler.

Det ble videre inngått en avtale med Plan- og bygningsetaten om å anskaffe konsulenter som skal utarbeide en retningsgivende plan for fremtidig arealutvikling i området. Målet er at det skal gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet. Endelig konsulentrapport ble noe forsinket. I prosjektet *Bedre bomiljø* skulle det etableres et samarbeid med boligselskaper. Prosjektet ble forsinket, da det var noen kapasitetsutfordringer knyttet til oppfølging og liten deltakelse fra enkelte sameiere. Under kommer oversiktstabellen over områdeløftets økonomi og beskrivelse av prosjektene.



Kirkeplassen på Stovner. Foto: Bydel Stovner.

TABELL 20 : OVERSIKTSTABELL STOVNER SENTRUM – ØKONOMI

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2011	TILSKUDD TIL OMRÅDE- LØFT FRA HUSBANKEN 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	EGENANDEL FRA OSLO KOMMUNE VED BYDEL 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA HUS- BANKEN 2012	TILSKUDD TIL STØRRE PROSJEKTER FRA OSLO KOMMUNE SENTRALT 2012	ANNEN FINANSIERING	JUSTERINGER VED BUDSJETTENDRINGER	TOTALT BUDSJETT 2012	TOTALE REGNSKAPSFØR- TE KOSTNADER PR. 2012	OVERFØRES 2013
3.9.1-11	Programutvikling	349 178	350 000	340 000	665 032				-54 800	1 649 410	1 348 972	306 342 ¹¹⁶
3.9.2-11	Utarbeidelse av områdeløft- program				100 000				0	100 000	100 120	0 ¹¹⁷
3.9.3-11	Utredning om stedsbruk og omdømme	250 000	650 000						-400 000	500 000	486 912	13 088
3.9.4-11	Sentergata	300 000	75 000						-225 000	150 000	150 000	0
3.9.5-11	Kirkeplassen	200 000	20 000						-50 000	170 000	162 429	7 571
3.9.1-12	Språkferdigheter			410 000					0	410 000	214 131	195 869
3.9.2-12	Sentrumsutvikling		400 000						54 800	454 800	454 800	0
3.9.3-12	Gatebelysning		200 000						-150 000	50 000	49 999	1
3.9.4-12	Bedre bomiljø		155 000						-155 000	0	0	0
3.9.5-12	Medvirkning i linjeparken og Stovner senter								30 000	30 000	30 000	0
3.9.6-12	Møteplasser i sentrum								950 000	950 000	904 029	45 971
SUM		1 099 178	1 850 000	750 000	765 032				0	4 464 210	3 901 392	568 842 ¹¹⁸

116 Mindreforbruk på kr. 305 798 i prosjektnummer (agresso) 20111105 og kr. 543 i prosjektnummer 30111216 overføres 2013. Mindreforbruket skyldes senere framdrift i prosjekter med samarbeidspartnere enn forventet i programplanen 2012. Bydelen dekket et merforbruk på kr. 5904.

117 Kr. 120 i merforbruk ble dekket av bydelen.

118 Se fotnote 116 og 117.

TABELL 21: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKTER)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.9.1-11	Programutvikling	<p>Prosjektet gjelder midler til drift og utvikling av områdeløftprogrammet og skoling av deltakere og samarbeidspartnere. Det legges vekt på å dokumentere programarbeidet for å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten og å samarbeide med interessenter som kan bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet.</p> <p>I 2012 ble det ansatt en prosjektordinator for områdeløftet. Tre prosjektledere har gjennomført prosjektutviklingskurs.</p> <p>Det ble videre ytt tilskudd til omdømmebyggende arrangementer som Vestli idrettslags sportsfest og 40-årsjubileum den 12. mai, åpningsfest på Liastua, akuttoppgradering av ballbinge på Rommensletta, Midgardsfest på Nedre Fossum gård og markering av FN-dagen på Rommen scene.</p>		Løpende drift	1
3.9.2-11	Utarbeidelse av områdeløft	<p>Målet var å skape et godt fundament for områdeløftarbeidet som skulle forankres i egen organisasjon, lokalmiljøet og hos viktige interessenter. Prosjektet skulle føre til et områdeløftprogram som skal være et strategisk dokument for videre arbeid.</p> <p>Prosjektet startet i oktober 2011 og ble avsluttet i 2012. Det ble gjennomført en omfattende medvirkningsprosess med mer enn 400 nedlagte frivillige timer. Program med mål og strategier for områdeløftarbeidet er utarbeidet og vedtatt i bydelsutvalget 6. september 2012. Det totale budsjettet var på kr. 100 000, som var kommunale midler fra bydelen. Det ble regnskapsført kr. 100 120.</p>		Ferdigstilt	1,3
3.9.3-11	Utredning om stedsbruk og omdømme	<p>Målet var å gjennomføre en utredning i befolkningen som reflekterer mangfold og avdekker synspunkter knyttet til omdømme, trivsel og stedsbruk. Resultatene skal gi områdeløftet og bydelens øvrige tjenester økt kunnskap om befolkningen. Dette skulle gjøres på to ulike måter. Først en kvalitativ studie som skulle fokusere på møteplasser og kommunikasjonsformer med hovedvekt på å få mer kunnskap om ungdom og kvinner. Deretter skulle det gjennomføres en kvantitativ undersøkelse av befolkningen generelt.</p> <p>I 2012 ble det gjennomført en anskaffelse for gjennomføring av en kvalitativ undersøkelse. Fafo gjennomførte en kvalitativ studie i området med særlig vekt på møteplasser for ungdom og kvinner. Ferdig rapport ble levert. Det ble også gjennomført en anskaffelse for gjennomføring av den kvantitative undersøkelsen. Gjennomføringen av den kvantitative undersøkelsen ble utsatt slik at den kan fange opp ny kunnskap eller nye spørsmål fra den kvalitative undersøkelsen. Den kvalitative undersøkelsen kan lastes ned fra Fafos og Bydel Stovners nettsider.</p>		Løpende drift	3,1
3.9.4-11	Mulighetsskisse for Sentergata	<p>Prosjektet gjelder en mulighetsstudie som ser på Sentergatas potensial både som forbindelseslinje og som møteplass. Arbeidet gjøres etter avtale med Plan- og bygningsetaten (PBE) som en integrert del av prosjektet <i>Sentrumsutvikling</i>. I 2012 ble foreløpige skisser og vurderinger ferdigstilt. Bydelen og PBE er i dialog om endelig ferdigstilling av skissene og vurderingene fra en ekstern konsulent. Endelige konsulentrapporter med kvalitetssikring fra PBE vil foreligge i løpet av 1. tertial 2013. Kapasitetsutfordringer i PBE har medført noe forsinkelse i oppfølging av konsulentoppdragene.</p>	Inngår i planarbeid for Stovner sentrum	Under gjennomføring	2, 3,4
3.9.5-11	Kirkeplassen	<p>Målet er å utforme Kirkeplassen slik at problemet med ulovlig kjøring og parkering forhindres. Problemet med feilparkering på gang-/sykkelvei ved Stovner senter gjorde det utrygt for myke trafikanter på vei til T-bane, eldreboliger, senter, kirke og bibliotek. Forholdene vanskeliggjorde normal veidrift som brøyting og strøing. Prosjektet startet opp i 2011 og ble ferdigstilt i 2012.</p> <p>I 2012 ble Kirkeplassen ferdigstilt av Bymiljøetaten med fjerning av ulovlig parkeringsmulighet, utvidelse av grøntareal og et mer lesbart og estetisk uttrykk. Det ble også holdt et åpningsarrangement i samarbeid med Fossum menighet. Myke trafikanter fikk en tryggere gangvei, og Fossum kirke fikk muligheten til å benytte egen parkeringsplass og det ble ryddigere forhold for ansvarlig forvaltningsetat i området. Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for tiltaket og tar ansvaret for videre drift. Det totale budsjettet var kr. 170 000 i statlige GDS-midler. Det ble regnskapsført kr. 162 429. Det resterende vil bli overført et annet prosjekt i 2013.</p>	Drift	Ferdigstilt	2,4

TABELL 21: BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE, FREMDRIFT OG MÅLOPPNÅELSE FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG FREMDRIFT 2012	PROSJEKT (FYSISKE PROSJEKT)	STATUS	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)
3.9.1-12	Språkerferdigheter	Språkerferdigheter er en grunnleggende ferdighet og forutsetning for deltakelse. Målet er å finne en metode for kartlegging og kompetanseheving av bydelens ansatte. Resultatet skal brukes til å forbedre språkkompetansen i bydelens linjeorganisasjon. I 2012 ble det fastsatt en overordnet struktur gjennom opprettelse av en styringsgruppe. Arbeidet er forankret i MBU og i de aktuelle enheters ledelse. Det ble gjennomført en anskaffelsesprosess som førte til en avtale med CyberBook om å prøve ut deres verktøy. Veiledere og pilotgruppe ble valgt ut. Pilotgruppen består av 39 personer som ble kartlagt, og det ble utarbeidet en rapport som ble behandlet i styringsgruppen. Opplæringen starter i 1. kvartal 2013.		Løpende drift	1,3
3.9.2-12	Sentrums-utvikling Sentergata 3.9.4-11 går inn her	Målet er å utarbeide en plan for utvikling av Stovner senter som skal være retningsgivende for fremtidig arealutvikling og gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet. I 2012 ble det inngått en avtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelen. Anskaffelsesform av konsulentoppdrag ble avklart mellom partene og anskaffelsesprosess ble gjennomført. Første utkast til konsulentrapport blir oversendt PBE tidlig januar 2013. Det ble avholdt to medvirkningsarrangementer. Det ene var et heldagsmøte med 43 deltakere hvor grunneiere, representanter fra nærmiljøet, konsulenter, PBE og bydelen møtte. I tillegg ble det laget en utstilling på Stovner senter som gikk over tre dager for å få innspill. Dette førte til samtaler med over 300 personer. Langt flere så utstillingen, og det kom inn mange forslag gjennom denne metoden. Konsulentrapporten skulle vært ferdig i 2012, men ble noe forsinket på grunn av kapasitetsutfordringer i PBE.	Planarbeid	Under gjennomføring	2,1
3.9.3-12	Gatebelysning	Målet er å kartlegge manglende og dårlig gatebelysning som medfører utrygghet. I kartleggingsarbeidet vektlegges sterk medvirkning fra innbyggere og organisasjoner. I 2012 ble det organisert et åpent møte med påfølgende befarings med 25 deltakere. I tillegg kom det en rekke forslag pr. telefon og e-post. På bakgrunn av medvirkningsarbeidet er det utarbeidet en rapport om steder med manglende eller dårlig belysning som er blitt behandlet i bydelsutvalget. Det ble etablert et samarbeid med Bymiljøetaten. Som følge av samarbeidet ble det foretatt «serieskift» på en rekke armaturer i bydelen. Det ble også etablert belysning på en undergang under Tokeroa som aldri tidligere har hatt slik belysning og som er en viktig skolevei.	Gjennomføring	Under gjennomføring	5,1
3.9.4-12	Bedre bomiljø	Målet er å utrede behovene for virkemidler som beboerne og styrene selv kan bruke og som kan bidra til å bedre trivsel, kommunikasjon og trygghet i bomiljøet og stimulere til økt deltakelse fra beboerne i bofellesskapet. I 2012 ble det avholdt et oppstartsmøte for prosjektet. Det ble også avholdt et samarbeidsmøte i regi av bydelen og Vestli vel for ledere av sameier og borettslag. Prosjektet er noe forsinket da det gjenstår å konkretisere rammene for samarbeidet og sameienes ønsker og behov. Det har vært kapasitetsutfordringer i forhold til oppfølging, samt liten deltakelse fra sameier med særlige utfordringer.		Løpende drift	1,4,5
3.9.5-12	Medvirkning til Stovner senter og Linjeparken	Målet er å sikre gode medvirkningsprosesser, fremdrift og oppfølging av nøkkelprosjektene linjeparken og utvidelse av Stovner senter. I 2012 ble det i forbindelse med høringsrunden på reguleringsplanene for linjeparken og utvidelsen av Stovner senter, ble det avholdt et åpent møte med vel, organisasjoner og borettslag med PBE til stede. Dette ble gjort i forkant av bydelsutvalgets høringsssvar. Det ble også gjort informasjonstiltak for å gjøre flere klar over den pågående prosessen og sikre bred medvirkning og forankring gjennom direkte kontakt med beboere og kontakt med lokalaviser. Det ble etablert et godt samarbeid med PBE om arbeidet videre.		Løpende drift	1,4
3.9.6-12	Møteplasser i sentrum	Målet er å utvikle møteplassene rundt bydelens sentrum/senter slik at eksisterende og nye tilbud kan knyttes til sentrumsområdet og bidra til identitet, stolthet og samhold. Medvirkning fra befolkningen og samarbeid med andre aktører vektlegges sterkt. I 2012 ble et samarbeid med biblioteket formalisert gjennom en søknad om tilskudd til et konkret oppgraderingsprosjekt. Tilskuddet blir ytt i to omganger. Oppgraderingsarbeidet er pågående og i henhold til avtalt plan. Det ble videre inngått en avtale mellom Omsorgsbygg Oslo KF og bydelen om oppgradering av stabburet på Nedre Fossum gård slik at anlegget fremstår som mer attraktivt. Områdeløftet ga et tilskudd som dekker noe av utgiftene. Omsorgsbygg har gjennomførings- og finansieringsansvar. Samarbeid med Fossum menighet ble inngått, og det arbeides med å avklare mulig bruk og tekniske muligheter. Utearealet til Stovnerhøgda barnehage er under utbedring. Ny belysning etableres og nye lekeapparater installeres. Det ble også ytt tilskudd til oppgradering av kantina ved Stovner videregående skole. Planen er å gjøre kantina til en ny møteplass for ungdom i bydelen, da den ligger veldig sentralt.	Gjennomføring	Under gjennomføring	4,1

3.2 Bomiljøtilskudd

Dette er en ordning hvor borettslag, sameier, velforeninger og andre frivillige organisasjoner kan søke på midler til opprustning av bo- og nærmiljø. Bomiljøtilskuddet skal bidra til å skape attraktive møtesteder for beboerne i nærmiljøet.

Resultater og fremdrift

Det ble i 2012 gjennomført fire søknadsrunder. Husbanken ga tilskudd til 26 prosjekter fordelt på 24 mottakere: 19 borettslag, 2 boligsameier, ett idrettslag, aktivitetssenteret på Øvre Fossum gård og Aktivitetsskolen Jeriko. Av de 26 prosjektene var 19 gjennomføringsprosjekter og sju utredningsplaner. Av gjennomføringsprosjektene gikk 5 av dem til lekeplasser, 12 til oppgradering av utearealer, ett til oppgradering av klubbhus og ett til opprusting av Haugenstua torg. I tillegg ble det bevilget midler til et samarbeid med OBOS og Usbl for å stimulere borettslag og sameier i Groruddalen tilknyttet disse boligbyggelagene til å utvikle tiltaksplaner for å kunne søke Husbanken om 50 % bomiljøtilskudd. Noe av årsaken til den gode søknadsmengden kan tilskrives dette samarbeidet.

Ett av prosjektene som fikk tilsagn i 2012, ble ferdigstilt - og 27 prosjekter som har fått tilsagn tidligere år, ble ferdigstilt i 2012. 6 lekeplasser ble oppgradert eller etablert, 7 utredningsplaner ble fullført, 10 utearealer ble rustet opp, ett aktivitetsområde utenfor Jeriko skole ble etablert, sanitæranlegget til Liastua



Lekeplass i Røverkollen borettslag på Romsås. Foto OBOS.

STATUS FOR PROSJEKTER BOMILJØTILSKUDD	ANTALL PROSJEKT
Fysiske prosjekter under gjennomføring	24
Sosiale prosjekter i drift	1
Antall ferdigstilte fysiske prosjekter	25
Antall ferdigstilte sosiale prosjekter	3
Antall avviklede prosjekter	0
Totalt antall prosjekter	53

ble tilknyttet ledninger for vann og avløp og to sosiale prosjekter ble ferdigstilt. De sosiale prosjektene dreide seg om kursing av styremedlemmer og kartlegging av tiltak for å integrere unge menn med innvandrerbakgrunn i frivillig arbeid.

Til sammen ble det gitt tilsagn på bomiljøtilskudd på 16,3 mill. kr. i 2012. Til sammenligning ble det gitt tilsagn på 13,1 mill. kr. i 2011. I tabellen nedenfor er det informasjon om hvem som har mottatt tilskudd i 2012, hvor mye som ble blitt gitt og hva tilskuddet gikk til.



Ny aktivitetsplass i Haugenstua borettslag. Foto OBOS.



Ny avfallsløsning i Valhall borettslag på Furuset. Foto OBOS.

TABELL 22: OVERSIKTSTABELL BOMILJØTILSKUDD MED TILSAGN FRA 2012

NR.	MOTTAKER AV TILSKUDET	BYDEL	TILSAGN HB 2012 I KRONER	KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET	STATUS
1	Ammerudsletta Brl	Grorud	175 625	Utredning av helhetlig plan for utearealene	Under gjennomføring
2	Apalløkka Brl	Grorud	120 000	Utredning av helhetlig plan for utearealene	Under gjennomføring
3	Hvitveisenga Brl	Stovner	37 500	Utredning av helhetlig plan for utearealene	Under gjennomføring
4	Kurland Brl	Alna	51 674	Etablering av ny lekeplass for barn i alderen 1-7 år	Under gjennomføring
5	Lohøgda Brl	Alna	183 750	Utredning av helhetlig plan for utearealene	Under gjennomføring
6	Mellomgården Brl	Grorud	40 000	Belysning, beplantning og sittegrupper	Under gjennomføring
7	Møllerstua Brl	Grorud	30 000	Støyreducerende tiltak i ballbinge	Under gjennomføring
8	OBOS	Hele dalen	400 000	Stimulering og bistand til utvikling av tiltaksplaner for utvikling av bygninger og bomiljø innenfor etablerte områdeløft i Groruddalen	Under gjennomføring
9	OBOS Forretningsbygg	Stovner	8 250 000	Opprusting av Haugenstua torg	Under gjennomføring
10	Oslo kommune, Kultur-etaten, Aktivitetsskolen Jeriko	Alna	85 000	Etablering av løpebane og hoppegropp, samt underlag for mobil hoppbakken	Under gjennomføring
11	Rødtvedt Brl	Grorud	167 825	Oppbygging av adkomstveier til innganger i høyblokk for sikring av trinnfri adkomst	Under gjennomføring
12	Rødtvedt Brl	Grorud	80 000	Rehabilitering av inngangspartier	Under gjennomføring
13	Rødtvedt Brl	Grorud	26 100	Asfaltering av deler av møteplass	Under gjennomføring
14	Sameiet Lunden 7-17	Bjerke	130 000	Oppgradering av utearealer	Under gjennomføring
15	Slåttevangen Brl	Alna	263 640	Tilleggsarbeider i tilknytning oppgradering av utearealer	Under gjennomføring
16	Smedstua Brl	Stovner	1 340 395	Helhetlig oppgradering av uteområde	Under gjennomføring
17	Stjerneblokkveien Brl	Alna	150 000	Utarbeiding av helhetlig plan for utearealer	Under gjennomføring
18	Søndre Lindeberg Brl	Alna	875 000	Oppgradering av lekeplasser	Under gjennomføring
19	Tiurleiken Brl	Grorud	257 823	Dekning av merutgifter til utredning av bodanlegg	Ferdigstilt
20	Veitvet hageby Brl	Bjerke	450 000	Oppgradering av gangstier gjennom borettslaget	Under gjennomføring
21	Vesthellinga Brl	Stovner	453 125	Oppgradering av utearealer	Under gjennomføring
22	Vestli IL	Stovner	314 000	Oppgradering av klubbhus	Under gjennomføring
23	Vestlisvingen Huseierlag	Stovner	34 000	Ny huske	Under gjennomføring
24	Østausa Brl	Alna	64 000	Utendørs lyssetting	Under gjennomføring
25	Øvre Fossum gård AL, Aktivitetssenteret	Stovner	300 000	Tilstandsvurdering av bygninger og utearealer og prosjektering av forslag til hva som må og kan gjøres med gården	Under gjennomføring
26	Øvre Veitvet Brl	Bjerke	2 000 000	Oppgradering av deler av uteområde	Under gjennomføring
SUM			16 279 457		

TABELL 23: OVERSIKTSTABELL OVER FERDIGSTILTE TILTAK 2012 MED BEVILGET BOMILJØTILSKUDD TIDLIGERE ÅR

NR.	MOTTAKER AV TILSKUDDET	BYDEL	TILSAGNSÅR	KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET	STATUS
1	Borettslaget Vestre Veitvet	Bjerke	2011	Fornyning av lekeplass for de aller minste og større barn	Ferdigstilt
2	Flaaen Brl	Grorud	2011	Oppgradering av leke-/møteplass	Ferdigstilt
3	Gransletta Brl	Alna	2010	Oppgradering av forhager, to nye møteplasser og ny stor oppholdsplass	Ferdigstilt
4	Granstangen Brl	Alna	2010	Opprusting av tun med samlings-, leke- og møteplasser	Ferdigstilt
5	Høybråten og Stovner IL	Stovner	2010	Tilknytning av sanitæranlegg på Liastua til kommunal hovedledning for vann og avløp	Ferdigstilt
6	Kurland Brl	Alna	2011	Opparbeiding av lyspunkter	Ferdigstilt
7	Mellomgården Brl	Grorud	2011	Oppgradering av lekeplass	Ferdigstilt
8	Nedre Haugen Brl	Alna	2010	Utredning av helhetsplan for utearealene	Ferdigstilt
9	Nordre Gran Brl	Alna	2010	Utbedring og oppgradering av utearealer	Ferdigstilt
10	Orremyr Brl	Grorud	2011	Etablering av universell tilgjengelighet til grendehus	Ferdigstilt
11	Oslo kommune, Kulturetaten, Aktivitetsskolen Jeriko	Alna	2010	Etablering av løpebane, oppgradering av sandvolleyballbane og møteplass for befolkningen i nærmiljøet til Jeriko skole	Ferdigstilt
12	Rødtvedt Brl	Grorud	2011	Tilgjengeliggjøring av inngangspartier	Ferdigstilt
13	Smedstua Brl	Stovner	2011	Utredning av helhetlig plan for utearealene, trefelling og nye armaturer/lyspunkter	Ferdigstilt
14	Stovner Frivilligsentral	Stovner	2010	Kartlegging av tiltak for involvering av spesielt unge menn med innvandrerbakgrunn i frivillig arbeid på Stovner	Ferdigstilt
15	Svarttjern Brl	Grorud	2010	Opprusting av utearealer	Ferdigstilt
16	Tiurleiken Brl	Grorud	2011	Utredning av bodanlegg	Ferdigstilt
17	Tveita Brl	Alna	2010	Oppgradering av borettslagets utearealer	Ferdigstilt
18	Ulsholt Brl	Alna	2011	Ny lekeplass	Ferdigstilt
19	Valhall Brl	Alna	2011	Helhetlig opprusting av utearealene, del 1: bearbeidelse av terreng og nytt avfallssystem	Ferdigstilt
20	Vestli IL	Stovner	2011	Mulighetsstudie for klubbhus og tilliggende uteområde	Ferdigstilt
21	Vestli vel	Stovner	2010	Kursing av styremedlemmer i Vestli Vel	Ferdigstilt
22	Vestli vel	Stovner	2010	Informasjonsskriv til beboerne på Vestli	Ferdigstilt
23	Vestlibakken boligsameie	Stovner	2010	Oppgradering av utendørs møteplasser	Ferdigstilt
24	Vestliskaret sameie	Stovner	2011	Oppgradering av lekeplass	Ferdigstilt
25	Vestliskogen Brl	Stovner	2010	Utvikling av helhetlig plan for etablering av isløkke og ballbane (på kommunal eiendom)	Ferdigstilt
26	Vestlitoppen Brl	Stovner	2011	Oppgradering av uteområdet	Ferdigstilt
27	Øvre Veitvet Brl	Bjerke	2011	Utredning av helhetlig plan for utearealene	Ferdigstilt

4 DETALJERT BESKRIVELSE AV OMRÅDE-PLANLEGGING OG BYUTVIKLING

Oslo fortettes østover. Programgruppen har i 2012 fokusert på de plan- og utviklingsprosesser som tilrettelegger for ny byutvikling i gamle industri- og næringsområder - og i drabantbyene.

4.1 Groruddalen som byutviklingsarena

Til forskjell fra de andre programgruppene har ikke Programgruppe 3B egne tiltak eller midler fra satsingen. Programgruppens mandat er å bringe de store byutviklingsprosjektene inn i Groruddalssatsingen gjennom å være en viktig arena for gjensidig informasjon og drøfting.

Hvor og hvordan skal byen vokse, og hvilken rolle kan Groruddalen spille når byen fortettes østover? Gamle industri- og næringsområder på Ensjø, Løren og Økern transformeres i dag til nye boligområder. Videre innover i Groruddalen finnes tilsvarende arealer som på lengre sikt vil bli viktige for Oslos vekst. I disse gamle næringsområdene mangler mye av den infrastrukturen som sammensatte byområder trenger. Gjennom ny byutvikling må det derfor sikres at dette blir gode bomiljøer med parker og møteplasser, skoler og barnehager. Særlig må det sikres at områdene får et godt kollektivtilbud. Også drabantbyene har potensial for fortetting med flere boliger og en oppgradering av senterområdene - en utvikling fra «senter til sentrum». En annen utfordring er at viktig statlig infrastruktur som Alnabruterminalen, de tre riksveiene gjennom dalen og Statnetts høyspentledninger gir lokale miljøutfordringer for dagens beboere.

Disse temaene har vært sentrale når programgruppen har diskutert lokal områdeplanlegging og overordnet byutvikling. Samarbeidet med bydelene om utarbeidelse av plangrunnlag som understøtter områdeløftarbeidet, har vært særlig viktig.

4.2 Områder og temaer på dagsordenen i programgruppen i 2012

Overordnet planlegging

- Kommuneplan 2013
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Lokal områdeutvikling:

- Stovner - Rommen
- Furuset
- Haugerud senterområde
- Huken - Grorud T - Romsås

Transformasjonsområder

- Breivoll - Alnabru
- Vollebekk
- Kjelsrud
- Grorud stasjonsområde

Store infrastrukturprosjekt:

- Veiprojekt - nordre del av Groruddalen inkludert Trondheimsveien
- Nasjonal transportplan
- Utvikling av Alnabruterminalen
- Nettplan Stor-Oslo

Tematiske temaer

- Brakkeprosjekt - retningslinjer for oppføring av brakker
- Områdeløft i Bydel Bjerke og samvirke med MPG-prosjekter
- Hovedplaner for teknisk infrastruktur som del av byutvikling

Eksempler på viktige byutviklingsaker diskutert i programgruppen



Byutvikling i Breivollområdet

Ny T-bane fra Økern via Breivoll til Furuset og ny jernbanestasjon gir grunnlaget for en spennende byutvikling i Breivoll-området. En plan for de offentlige rom skal sikre gater, torg, turveier og parker. Alnaelven med grøntområdene vil gi unike kvaliteter til det nye byområdet.

Slik ser Plan- og bygningsetaten at det kan se ut på Vollebekk i fremtiden. **Foto:** Gehl architects.



Fjerning av høyspentlinjer


Høyspentlinjene gir lokale miljølemper og beslaglegger verdifullt byutviklingsareal. Statnett arbeider med en Nettplan for Stor-Oslo og har presentert foreløpige resultater for programgruppen. Disse viser mulighet for fjerning av dagens linje som passerer Trosterud (bilde) og Breivoll. Linjene i dalbunnen beholdes, men må oppgraderes. For å sikre fremtidige byutviklingsmuligheter må det arbeides for at disse legges som jordkabel.

Oslo i vekst - Groruddalen i utvikling, Groruddalskonferanse 2012

Rundt 200 planleggere, eiendomsutviklere og andre med interesse for byutvikling i Groruddalen deltok på årets konferanse der hovedfokus var gjennomføring av ønsket byutvikling - hvordan komme fra plan til virkelighet.

Byutvikling i Vollebekk-området

Området er en del av bydel Bjerkes områdeløftområde Linderud/Økernbråten/Vollebekk. I en forstudie anbefales området nord for Vollebekk T-banestasjon utviklet etter en helhetlig strategisk byutviklingsplan. Plan- og bygningsetaten har startet et planarbeid som skal sikre at området får et nettverk av gater, torg og grøntområder, og at nye bolig- og kontorbygg, skole og barnehage mm. innpasses i en helhetlig struktur.



Planprogram for Vollebekk

Høringsutkast 11.03.2013

Alternativ 2 - illustrasjonsplan

- eksisterende bebyggelse
- ny bebyggelse
- revet bebyggelse
- overvann/bekkeløp
- "Grønn åre"/park
- gangstrøk/torg
- grønnstruktur

1:5000 10 25 50 100

Plan- og bygningsetaten

DEL 2

HANDLINGSPROGRAM FOR 2013



1 OM PROGRAMOMRÅDE 3

1.1 Innledning

Programområde 3 er delt i *Områdeløft og stedsutvikling (PG3A)* og *Områdeplanlegging og byutvikling (PG3B)*. Områdeløft og stedsutvikling består av strategiene *Områdeløft* og *Bomiljøtilskudd*. Områdeløft er en helhetlig satsing rettet mot geografisk avgrensede områder med levekårsutfordringer. *Bomiljøtilskudd* er en strategi for utvikling av gode bo- og nærmiljøer i Groruddalen.

Områdeplanlegging og byutvikling er samarbeidsform som er blitt etablert gjennom satsingen. *Samarbeidet* skal bedre koordinering av statlig og kommunalt planarbeid for å bedre de fysiske omgivelsene, oppnå mer effektiv arealbruk og god byutvikling i prioriterte områder. Målet er å oppnå gode helhetsløsninger for områder der byutvikling og statlig infrastruktur må ses i sammenheng.

1.2 Målsetninger for Programområde 3

Hovedmålet til Groruddalssatsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag og næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

Hovedmålet for Programområde 3 er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmålene for Programområde 3 er følgende punkter:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred deltakelse og innflytelse. Lokal kompetanse og ledelsesressurser skal anvendes og styrkes.
2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og nærings-

områder, der lokalsentra og stasjonsnære områder styrkes. Det skal være høy standard på uteområder og bygninger som oppgraderes.

3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.
4. Det skal utvikles gode sosiale og inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.
5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

1.3 Fokus for 2013

Innenfor *Områdeløft og stedsutvikling* skal områdeløftene Furuset, Veitvet og Sletteløkka, Romsås og Haugenstua fases ut i 2013. De vil derfor fokusere på å fullføre prosjekter og skape bærekraftige strukturer for at de kan videreføres etter satsingen. De nye områdeløftene som startet opp i 2011, vil styrke sin fremdrift i 2013 etter å ha lagt bak seg et omfattende planleggingsarbeid. Borettslag og sameier vil fortsatt kunne søke på *Bomiljøtilskudd* for å ruste opp bo- og nærmiljø. Innenfor *Områdeplanlegging og byutvikling* skal det fokuseres på informasjon og diskusjon om viktige byutviklingsprosjekter i Groruddalen og særlig hvordan byutvikling kan inngå som en viktig strategi i områdeløftarbeidet.



Ny lekeplass i Askelia på Sletteløkka. Foto: Bydel Bjerke.

2 OMRÅDELØFT

2.1 Bakgrunn for områdeløftsatsingen i Groruddalen

I 2007 ble det valgt ut fire geografiske områder, ett i hver bydel, hvor det skulle utvikles områderettede programmer. Bydelsutvalgene utpekte *Furuset* i Alna, *Veitvet* og *Sletteløkka* i Bjerke, *Romsås* i Grorud og *Haugenstua* i Stovner. I 2010 ble det valgt ut fire nye områder hvor det ble startet opp nye områdeløft i slutten av 2011. De nye områdene er *Lindeberg*, *Linderud/Økernbråten/Vollebekk*, *Ammerud* og *Stovner sentrum* i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Begrunnelsen for å fokusere innsatsen i *Områdeløft* er at kontrastene innad i Groruddalen er langt større enn kontrastene mellom Groruddalen og Oslo. Innsatsområdene for områdeløftene scorer negativt på levekårsindikatorer som lav utdanning, dårlig helse, lav inntekt, trangboddhet og svak tilknytning til arbeidsmarkedet, både hvis man sammenligner med hele Groruddalen og med Oslo som helhet. Videre er endringer i befolkningssammensetningen raskere i alle innsatsområdene enn gjennomsnittet er for Oslo. Disse store endringene gir nye utfordringer i forhold til sosiale bånd og strukturer som oppløses.

Tre sterkt trafikkerte hovedveier går gjennom dalen og skaper støy- og luftforurensning i tillegg til fysiske barrierer. Videre blir det lokale veinettet som kobler hovedveiene sammen, i stor grad trafikkert av tungtransport. Hovedbanen og de to T-banelinjene i dalen medvirker til ytterligere støyforurensning og barriereeffekter. Andelen som er plaget av trafikkstøy, er høyere enn byggenomsnittet på Haugenstua, Veitvet og Sletteløkka.

Groruddalen er gjennom mange tiår blitt sett på som et problemområde både i medier, blant mange osloborgere og blant politikere, og området har fått et dårlig omdømme. Å bedre omdømmet til Groruddalen generelt og områdeløftområdene spesielt er en utfordring for satsingen.

2.2 Litt om type prosjekter

Områdeløftene kan i hovedsak deles inn i fysiske prosjekter og sosiale prosjekter. Typiske prosjekter for et områdeløft er opprustings- eller etableringsprosjekter av parker, klubbhus og idrettsanlegg, styrking av lokal ledelsesressurser, kompetanseheving og demokratiutvikling. En viktig målsetning for mange av de sosiale prosjektene er å øke kapasiteten til å drive organisasjoner, borettslag og prosjekter for unge og voksne. I tillegg jobbes det aktivt for å øke deltakelsen i lokalsamfunnet blant innvandrere.

2.3 Organisering av områdeløftene

Bydelene er navet i satsingen på områdeløft. Det er bydelene som lager programplanene og utvikler satsingen innenfor områdeløftene. Men bydelene er avhengige av godt samarbeid med etatene, beboere og private aktører for å få prosjektene gjennomført. Gjennomføring av områdeløftene er altså et mobiliserings- og samarbeidsprosjekt.


Områdeløftene blir finansiert gjennom rammetilskudd og tilskudd til større prosjekter¹¹⁹, hovedsakelig fra Husbanken og Oslo kommune. De kan også søke annen finansiering. I de nye områdeløftene bidrar bydelene med en egenandel. Husbanken og Oslo kommune vurderer programplanene i samråd og henter inn anbefalinger fra etatene før tilsagn gis bydelene.

2.4 Furuset, Bydel Alna

Lokale mål og strategier

I 2013 er områdeløftet på Furuset satt sammen av prosjekter som skal bidra til godt fungerende lokalmiljøer med velholdte og trygge boområder, miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling, nye møteplasser

¹¹⁹ Større prosjekter er tiltak som ifølge Husbankens terminologi går fra å være et forprosjekt til et hovedprosjekt som skal gjennomføres. Det er bydelene som er prosjektinitiativtakere, men gjennomføring av tiltakene er ofte under ledelse av etaten. Større prosjekter kan være fysiske eller sosiale prosjekter, og kan dreie seg om parker, møteplasser og utearealer som skal oppgraderes/opprustes.



for alle, utvikling av lokal ledelse og kompetanse og omdømmebygging gjennom arrangementer og informasjonstiltak. Hovedmålet for Furuset er: *Furuset skal være et attraktivt og trygt område med internasjonal atmosfære.* Prosjektene er ordnet under tre strategier: 1) *Utvikle gode møtesteder og sentra på Furuset,* 2) *Arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer,* og 3) *Utvikle lokal ledelse og engasjement.*

Kort beskrivelse av området

Furuset er en drabantby lokalisert i den nordøstlige del av Groruddalen. Bebyggelsen består av villa- og blokkbebyggelse, sosial infrastruktur (blant annet skoler, barnehager, bibliotek, idrettsarenaer, kirke og ny moské), et kjøpesenter og næringsbygg for lager og produksjon. Området ligger ved E6. Øvrig veinett er i hovedsak bygget som blindveier eller med fysiske sperrer som skal hindre gjennomkjøring i boligområdene, spesielt i selve sentrumsområdet. Furuset har god offentlig transport til sentrum og til Ellingsrudåsen gjennom T-bane (Furusetbanen) og diverse busslinjer. Store friarealer gir området som helhet relativt lav tetthet. Furuset har et mangfoldig organisasjonsliv og gode tilbud til ungdom.

Furuset har 9500 innbyggere fra ca. 125 ulike nasjoner. Andelen innvandrere er 62,3%¹²⁰. 90% av Furusets innbyggere mellom 0-20 år har landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.¹²¹. Det er for øvrig en relativt jevn fordeling av befolkning etter alder på Furuset.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 3,75 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 1,17 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Bydelen dekker programlederstilling med 0,76 mill. kr., og det forventes 1,3 mill. kr. i annen finansiering.

¹²⁰ Per 01.01.11 SSB/UKE.

¹²¹ Furuset senterområde, Rapport 1/2009 av Analyse & Strategi. Begrepet Innbyggere med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. omfatter Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand samt europeiske land utenom EU/EØS. Dette gjelder Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterusland, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.

TABELL 24: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.1.16-10	Klimavennlig boligbygging og fortetting (områdeplan Furuset)	Bidra til gode byrom og møteplasser på Furuset gjennom samlokalisering og samordning av kommunale og frivillige tilbud og tjenester. Bygge opp under hovedgrep i Områderegulering for Furuset ved delprosjektene Midlertidig plassendring på Trygve Lies plass, Styrking og relokalisering av Furuset frivillighetssentral, Utredning av «samlokaliserte helsetilbud» på Furuset og Kartlegging av bydelens arealbruk og muligheter for relokalisering.	Modellutvikling, utredningsarbeid, avklaringer og igangsetting av konkrete oppgraderingsprosjekter	2, 4	1 997 921
3.1.15-09	Fremtidens bibliotek	Furuset har nye samlokaliserte og integrerte tjenester i en bibliotekløsning. Samlokaliseringen skaper bredere tilbud, lengre åpningstider, større/mer funksjonelle lokaler og mer effektiv utnyttelse av personal, lokaler og andre ressurser. Stor grad av brukermedvirkning er synliggjort.	Å følge opp forslag fra utredning som tilsier en god samlokalisering av relevante aktører i dagens bygningskropp. Opprette en utviklingsstilling.	4,2, 3, 1	1 000 000
3.1.8-07	Verdensparken – informasjon og medvirkningsarbeid	Verdensparken ferdigstilles i 2014 og oppleves som befolkningens egen attraktive park. Videre drift sikret.	Medvirkning og informasjonsarbeid overfor lokalbefolkning i parkens ulike utbyggingsfaser. Aktiv bruk av parken i områdeløftets omdømmearbeid. Gjennomføring av delåpninger. Sikre sluttfinansiering (etappe 3).	2,4	198 917
3.1.13-09	Omdømmearbeid gjennom formidling	Positive endringer på Furuset er formidlet bredt til beboere på Furuset og potensielle innflyttere. Ansvar for videreføring av omdømmearbeidet etter 2013 er avklart.	Bredt og løpende kommunikasjonsarbeid, «Fint på Furuset»-folder med fullfordistribusjon med informasjon om arbeidet som gjøres for barn, ungdom og familier (idrett, kultur, turer, bondegård osv.). Formidlingsprosjekt av områdeplanen i samarbeid med PBE.	3	589 847
3.1.14-10	Arrangementer og fellestiltak	Sikre videreføring av Furusetfestivalen, tilby et profesjonelt kulturtilbud, opplæring i kunst og kulturuttrykk gjennom mentor, samarbeid med internasjonale miljøer og synliggjøring av Furusets kvaliteter	Musikk, dans, kunst, sport og matservering fra alle verdenshjørner og en debattserie.	3,4,5	856 015
3.1.16-12	Småbarnsfamilier i fokus	Prosjektet har bidratt til å beholde og rekruttere familier med ressurser til området. Nettverk for småbarnsfamilier er etablert og driver seg selv.	Formidle god praksis og kvaliteter ved oppvekstmiljøet på Furuset til befolkningen. Jobbe opp nettverk for småbarnsfamilier	5	108 006
3.1.12-09	Ungdom/unge voksne	Alnaskolen er opprettet som et ressurscenter for utvikling av ungt engasjement og lederskap. Dette bidrar til at andre aktører og lokalsamfunn kan få del i resultater, metodikk og erfaringer fra arbeidet med Alnaskolen. Støtte og inspirasjon hentes fra eget flerkulturelt ungdomsarbeid.	Ved hjelp av ekstern bistand skal drifts- og forretningsmodell utarbeides og iverksettes i løpet av 2013	1	500 000
3.1.0-07	Prosjektutvikling og informasjon	Prosjekt områdeløft legger vekt på å ivareta engasjerte medarbeidere og ha god prosjektstyring med fokus på fasing av prosjekter, utviklingsaspekt, rapportering og måloppnåelse. Områdeløft har nye publikumsvennlige lokaler i Furuset senter. Lokalene brukes til kontor, base og møtested for områdeløftets egne aktiviteter og relaterte arrangement.		alle	1 749 294
SUM					7 000 000

2.5 Veitvet og Sletteløkka, Bydel Bjerke

Lokale mål og strategier

Visjonen for områdeløftet på Veitvet og Sletteløkka er: *Området skal være et attraktivt boligområde med et tydelig sentrumsområde og aktivt lokalmiljø for dagens og fremtidens beboere gjennom å styrke og kombinere det beste fra fortiden og nåtiden.* Arbeidet er spisset i to strategier for å sette fokus på å bygge bærekraftige strukturer som kan leve videre etter at områdeløftet er over. Strategiene er 1) *Kunnskap, kultur og delta-kelse* og 2) *Perlekjedet gjennom Veitvet og Sletteløkka.*

Kort beskrivelse av området

På Veitvet og Sletteløkka bor det 6500 innbyggere, hvorav 3900 bor på Veitvet og 2600 på Sletteløkka. Veitvet og Sletteløkka er områder lokalisert på begge sider av Trondheimsveien i Bydel Bjerke. Veitvet og Sletteløkka har et grønt preg med fin blanding av rekkehus og blokker. Boligprisene er forholdsvis lave. En stor andel av leilighetene på Sletteløkka er utleieleiligheter.

Veitvet senter/T-bane og Veitvet skole er viktige

tyngdepunkter/møtesteder med Veitvetveien som hovedåre. Trondheimsveien skiller boligområdene og er en stor fysisk barriere i området som medfører luft- og støyforurensning. Sletteløkka mangler gode leke- og oppholdsområder utendørs som ikke er støyutsatt.

Det er stor endring i befolknings sammensetningen grunnet flyttemønster, innvandring og generasjons-skifter. En stor andel av befolkningen med norsk bakgrunn er blant de eldre. Beboerne med innvandrerbakgrunn dominerer blant de yngre. Fra 1997 til 2011 økte andelen innvandrere fra 23,6 til 58,9 %¹²². Det er store variasjoner internt i området. På Sletteløkka var andelen beboere med innvandrerbakgrunn 76,4 % i 2010 og på nedre Veitvet 41,4 %.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 4,7 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,35 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Bydelen dekker programlederstilling med 0,9 mill. kr. I tillegg forventes annen finansiering på 12,3 mill. kr. Et stort prosjekt inngår her, og noe vil bli søkt fra groruddalssatsingsmidlene som kan være statlige eller kommunale.

¹²² SSB og Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune.

TABELL 25: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.2.2c-09	Veitvetakademiet	Utvikle en bærekraftig organisasjonsmodell for kunnskaps- og kompetanseoppbygging som lar seg drifte etter områdeløft-perioden	Etablere Veitvetakademiet, gjennomføre kurs, utdanne kursledere, gjennomføre seminar med tema empowerment for kultur og boligorganisasjoner.	1,3,5	530 000
3.2.2a-07	Stikk-innom	Bydelens prosjektkontor med nøkkelfunksjoner i kommunikasjonen mellom områdeløftet og beboerne i programperioden	Videreføre samhandling med frivillige organisasjoner for å få til samhandling på tvers	1,3	815 000
3.2.1-12	Samarbeid mellom beboerorganisasjoner	Forprosjekt: utvikle beslutningsgrunnlag for eventuell etablering av samarbeidsløsning. Hovedprosjekt: samarbeidet mellom borettslagene og sameiene etablert og driftes.	Etabler samarbeid, utprøve valgt organisasjonsmodell og avklare behov for finansiering	1,3,5	240 000
3.2.2-12	Perlekjedet – påvirkingsarbeid	Sikre at planlegging og fremdrift av større og enkeltstående prosjekter er i tråd med den overordnede ideen om Perlekjedet, slik den kommer til uttrykk i Områdeplanen. I 2013 skal det jobbes særskilt med å påvirke planlegging av MPG Veitvetveien, samt legge til rette for en god medvirkningsprosess for prosjektet (ledet av BYM).	Gjelder følgende prosesser: Støyskjerm langs Trondheimsveien, Fossumdiagonalen, MPG Veitvetveien, Oppussing/ny gangbro T-banestasjonen på Veitvet, Veitvet skole, flerbukshall og utvikling av idrettsbane. Bydelen vil overvåke disse prosessene og arbeide planmessig med påvirkingsarbeid. Når det gjelder MPG Veitvetveien skal bydelen bistå Bymiljøetatens prosjektledelse med fremdrift i prosjektstyringsverktøyet med to dagsverk pr. uke. I planfasen skal bydelen lage en midlertidig installasjon og ha workshop og idéutvikling med beboerne.	2,3,5	805 000
3.2.10b-09	Perlekjedet – overordnet kunstplan for Perlekjedet	Realisering av kunstprosjektene i kunstplanen i samråd med kurator og kunstkomité	Områdeløft er bidragsyter og bidrar i hvert enkelt prosjekt med mobilisering, lokalt engasjement og formidling i programperioden. Prosessen skal dokumenteres. Det er inngått en avtale med samarbeidspartnere om finansiering av kunstplanen	2,3	370 000
3.2.6-10	Møteplasser Før: Inngang til Marka	Veitvet og Sletteløkka er styrket som møteplass gjennom økt aktivitet. Sosial kapital styrker møteplasser gjennom økt aktivitet, eierskap til møteplassene, empowerment. Lokalt demokrati er styrket.	Gjelder følgende tiltak: møteplasser sletteløkka (Solparken, parkeringsplasser Askelia, Anlaugs plattning), Markaportal i Utfartsveien, Linderudsletta 31), Askelia (benker og sandkasser) og drivhus/glasshus.	2,3,4	715 000
3.2.1-11	Veitvet sentrum, kultur – og nærmiljøsenters	Etablere kultur og nærmiljøsenters innen 2013 i samarbeid med private og frivillige aktører. Videreføring av prioriterte prosjekter fra områdeløft til en bærekraftig videreføring av bydelens ordinære tjeneste.	Ferdigstille prosjekteringen og realisere kultur og nærmiljøsenters, opprette frivillighetssentral, styrke kultur- og organisasjonslivet gjennom samarbeid og kursing ivareta brobyggende arrangementer, gjennomføre tverrkulturelle kulturproduksjoner, iverksette driftsmodell for scene Veitvet og evaluere denne. En videreføring av Stikk innoms funksjoner.	2,3,4	13 325 000
3.2.5-09	Veitvet sentrum – kultursal og møtelokaler	Målet er å bidra til å dekke behovet for tilrettede lokaler for kultur (dans, musikk med mer) og en mindre kultursal.	Områdeløftet har inngått leieavtale med Det chilenske kulturhus. Områdeløftet leier ut lokalene til kulturelle foreninger og institusjoner. Leieutgiftene skal etter planen dekkes av leieinntekter.		50 000

TABELL 25: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013 FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.2.0-07	Programstyring	Sikre lokal forankring, gi god og riktig info, utvikle prosjekter, følge utvikling av levekår i området, evaluering av soliditeten i frivillighetsarbeidet i området	Månedlig møte i programgruppen, gjennomføre strategiske infotiltak, dokumentere og formidle resultater, temamøter og workshops, oppdatere levekårsdata, generell tverrfaglig arbeid og gjennomføre studien i regi av senter for forskning på sivil sektor og frivillighet	1,3	1 325 000
3.2.8b-08	Udengang Trondheimsveien		Udengangen ble rapportert ferdigstilt i 2011. Den ble driftet i 2012 og skal driftes ut perioden. Deretter overtar Statens vegvesen.		100 000
3.2.10-10	Større tiltak Sletteløkka		Prosjektet ble rapportert ferdigstilt i 2012. Overførte midler brukes til etableringskjøtsel.		22 000
SUM					18 297 000

2.6 Romsås, Bydel Grorud

Lokale mål og strategier

Hovedmålet for områdeløftet er: *Romsås skal fremstå som et trygt, attraktivt, ryddig og unikt lokalsamfunn i Bydel Grorud og Oslo.* For områdeløftet er det utviklet fire strategier: 1) *Det skal utvikles gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner,* 2) *Bo- og oppvekstvilkår på Romsås skal utvikles og møteplassene fylles med innhold og aktivitet,* 3) *Lokal ledelseskapasitet skal utvikles* og 4) *Stedsidentiteten skal styrkes og Romsås' positive sider synliggjøres.* I 2013 vektlegges det å finne frem til bærekraftige prosjekter som kan driftes videre etter at områdeløftsatsingen er over.

Kort beskrivelse av området

Romsås ble bygd som en modelldrabantby og var ferdig utbygd i 1975. Det er landets eneste fullstendig trafikkseparerte bydel, med helt bilfrie boligområder hovedsakelig bestående av blokker. Romsås har én ungdomsskole og to barneskoler. Det er to nærbutik-

ker i området i tillegg til næringsvirksomheten og sosial infrastruktur på Romsås senter. Videre er det umiddelbar nærhet til Marka og badevann. I løpet av de siste årene er all bygningsmasse i borettslagene blitt rehabilitert. I publikumsundersøkelsen fra 2008 er andelen av befolkningen som trives godt/svært godt og som er stolte av Romsås, høyere enn i de andre innsatsområdene.

Det bor 6917 (2011) personer på Romsås. Av disse har 48,1% innvandrerbakgrunn¹²³. Romsås har en større andel barn og ungdom i alderen 6-19 år enn resten av Oslo¹²⁴. I tillegg har Romsås en høy andel eldre fra 55 år og oppover. Romsås scorer lavt på levekårsstatistikken.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 0,8 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,9 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Bydelen vil bidra med en egenandel på 1,9 mill. kr. Budsjettet må justeres noe i forhold til bevilgede midler.

¹²³ Per 01.01.11 SSB/UKE.

¹²⁴ Fysisk og sosiokulturell stedsanalyse for Romsås 2008.

TABELL 26: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.3.5-07	Langsiktig senterutvikling	Transformere senteret og senterområdet i en partnerallianse med én eller flere private investorer. Forprosjektet har hatt som formål å avklare kommunale målsetninger i partnerallianse, og å skape interesse i markedet. Med hensyn til målsetningen om å etablere et KUNNE-senter er det mye som ikke er avklart. Utviklingen må ses i sammenheng med den helhetlige utviklingen av senteret.	KVU og et notat er oversendt byrådet. Avventer en beslutning i byrådet/bystyret. Bydelen vurderer prosjektet som fortsatt veldig relevant.	2,4	0
3.3.3-09	Pandoras håp	Å få økt kunnskap om religiøs og kulturell praksis på Romsås med tanke på å etablere en flerreligiøs møteplass.	Det vil bli arrangert et temamøte på nyåret hvor resultatene fra tre masteroppgaver legges frem og diskuteres. Hva som eventuelt skjer videre, avgjøres i etterkant av dette møtet. Hvis behovet for en flerreligiøs møteplass er til stede, vil områdeløftet bidra til en slik etablering.	4,1	0
3.3.1-09	Frivillig i sentrum	Å styrke de frivilliges fagkompetanse slik at de føler seg trygge og kompetente til selvstendig planlegging og gjennomføring av sine aktiviteter. - Søke eksterne midler til aktiviteter og arrangementer - Utforming av markedsmateriell og kurs- og kulturkatalogen for 2013 - Rekruttere nye medlemmer - Kulturarrangørene er etablert som egen organisasjon - Oppfølging og veiledning av eksisterende og nye organisasjoner	Det vil bli brukt både interne og eksterne ressurser til fagopplæringen.	1,4	1 075 000
3.3.4-11	Aktive Romsås	Etablere bærekraftige former for samarbeid og kontaktlinjer mellom idrettsaktører på Romsås og befolkningen for øvrig. Videreutvikle Frisklivssentralen til et samlingssted for flere av bydelens forebyggende helsetilbud, samt etablere nye tiltak. Øke rekrutteringen av unge til deltakelse i idrettslag.	Rekruttering av trenere og frivillige til Romsås IL. Koordinering av aktiviteter.	4,1,3	968 602
3.3.1-10	Frivilligskolen	Å gjøre <i>Frivilligskolen</i> til et varig tilbud for Romsås-befolkningen. Frivilligskolen har som mål å styrke organisasjonskompetansen innenfor eksisterende lag og foreninger, blant frivillige knyttet til Frivilligsentralen og uorganiserte – og slik bidra til å skape og vedlikeholde et aktivt, mangfoldig og velfungerende organisasjonsliv på Romsås.	Gjennomføre kurs for frivillige, rekruttere nye kursholdere og kompetanseheving for eksisterende medlemmer.	1,4	0
3.3.6-09	Romsåspilotene	Styrke ungdommens engasjement og deltakelse i samfunnet. Ungdommen skal få relevant kompetanse til å delta aktivt i elevrådene, borettslagene, klubbrådene, idrettslag, frivillige foreninger og til å skaffe seg en deltidsjobb. Myndiggjøring av ungdom i sine egne liv og til å ta ansvar for nærmiljøet.	<i>Romsåspilotene</i> skal i samarbeid med <i>Ung Kompetanse</i> arrangere en ungdomskonferanse for hele bydelen. Det vil bli søkt om midler til mobiliseringstiltak til valget 2013, og det vil eventuelt bli satt i gang mobiliseringstiltak rettet mot ungdom. Det vil bli samarbeidet med Ungdomsklubben The Raven om en helhetlig modell for brukerstyring av klubben.	1,4	250 000
3.3.3-11	Femstjerners Romsås	Prosjektet har som mål at Romsås får et positivt omdømme og at Romsås' positive kvaliteter slik de oppleves av befolkningen selv, er styrket og synliggjort.	I samarbeid med borettslag, frivillige lag og organisasjoner skal det utvikles en kommunikasjonsplan, og det skal utvikles et kommunikasjonsverktøy som skal være et verktøy for å synliggjøre og markedsføre de positive kvalitetene på Romsås og områdeløftets resultater. Dette skal være et verktøy for kommunikasjonsarbeidet etter at programperioden er avsluttet.	3	293 727
3.3b-07	Prosjektstyring og administrasjon		Det settes av midler til prosjektstyring og administrasjon, kompetanseheving og arbeidsverktøy, samt lønnsmidler til programleder.	1,2	927 596
SUM					3 514 925

2.7 Haugenstua, Bydel Stovner

Lokale mål og strategier

Det overordnede målet for områdeløftet på Haugenstua er: *Områdeløft har bidratt til styrking av lokal stedsidentitet, tilhørighet og omdømme på Haugenstua og til deltagelse fra befolkningen i samsfunnsutviklingen.* Prosjektene er delt inn i tre strategier: 1) *Steder der folk møtes, som skal skape gode møteplasser,* 2) *Et lysende bomiljø, som retter seg mot bedring av estetiske kvaliteter med vekt på utemiljø og belysning* og 3) *Godt ry og aktivt lederskap, som skal bidra til å bygge et positivt bilde av Haugenstua og gi tilbud om skolering og utvikling av ressurspersoner.*

Kort beskrivelse av området

Delbydel Haugenstua har 3800 innbyggere og består av grunnkretsene Stig og Smedstua. Boligmassen består hovedsakelig av blokkleiligheter av ulik størrelse.

Haugenstua er preget av mye biltrafikk. Østre Aker vei og Hovedbanen skaper barrierenvirkninger i området. Andel av befolkningen som er plaget av trafikkstøy, er over bygjennomsnittet.

Området har en funksjonell todeling med nærings-

område, senterfunksjoner og turvei D10 i vest og boligområder og skoler i øst og nord. Videre har Haugenstua en stor andel barn og unge (ca. 30 %) mens andelen eldre er liten (6 % er 70 år eller eldre) (2008). Andelen innvandrere med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc. er 61 % (2011). Området har utfordringer knyttet til levekår.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 5,1 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,01 mill. kr. i statlige midler. Bydelen dekker 0,85 mill. kr. til programlederstilling.

TABELL 26: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.4.4-07	Haugenstua Scene	Utpøving av driftskonsept med mål om langsiktig videreføring fra 2014. Stedet skal drives som en flerbrukshall og ha 50 000 besøkende. Kafeen rustes opp og åpner med ny drift og Nærmiljøseneterets publikumsmottak samlokaliseres med kafeen.	Utpøving av rutiner og effektiv drift. Anskaffelse av nytt booking- og lås-system. Nytt navn på flerbrukshuset, god profilering og skilting. Fasaden skal bygges om. Det vil bli søkt om midler for å ruste opp kafeen (2 mill.). Det planlegges å etablere en ressursgruppe.	4,1,2,3,5	2 690 000
3.4.13-07	Godt ry/ omdømme-bygging	Bidra til økt stolthet, interesse og engasjement for Haugenstua. Bidra til at flere kjenner til og vil formidle Haugenstuas kvaliteter. Dokumentering av erfaringene fra områdeløftet og en sluttmarkering av områdeløftet.	Videreføring av informasjonsarbeidet og tiltak som virker positivt for omdømme. Støtte arrangementer for frivillige og unge. Bidra til åpningsarrangement i regi av områdeløftet og dokumentere programarbeidet. Sluttmarkering for områdeløftet. Det avsettes midler til å utarbeide og utgi en skulpturguide.	3,1	230 000
3.4.17-07	Prosjektutvikling	Det skal sikres ressurser til effektiv styring og gjennomføring av programarbeidet. Resultater, erfaringer, metodeutvikling skal dokumenteres og formidles. Det skal sikres kompetanseutvikling for ansatte.	Lønnsmidler til en informasjonsarbeider og til konsulentbistand i forbindelse med sluttdokumentasjon. Det er videre satt av midler til møter og deltakelse på kurs og seminarer.	1	1 480 000
3.4.27-10	Skulpturpark	Rommensletta skulpturpark skal etableres med beplantning og møblering, bekkeløp, treningsapparater og skulpturer. Det skal bidra til økt engasjement og kontakt mellom ulike grupper. Vil gi mulighet til rekreasjon og fysisk aktivitet.	Samarbeid med Bymiljøetaten, Kulturetaten og billedhuggeforeningen om etablering av skulpturparken. Finansiere ny kunst. Sikre deltakelse og forankring av prosjektet. Det skal utarbeides en informasjonsstrategi for skulpturparken.	2,1,3,4	380 000
3.4.28-09	Nytt motorsenter og skatehall	Det skal utarbeides en KVVU og reguleringsplanforslag i 2013. Utgangspunkt for å kunne fatte en beslutning om samlokalisering av motorsenter og skatetilbudet.	Samarbeid med Omsorgsbygg om KVVU og reguleringsplan. KVVU forutsetter en bestilling fra EST. Prosjektet vil eventuelt videreføres av bydelen etter at områdeløftperioden er avsluttet.	4,1,2,3,5	600 000
3.4.30-11	Torget som møteplass 2013	Torg og tilliggende fasader skal opprustes og fremstå som velholdt og attraktivt. Torget skal ha en kafé som samvirker med stedets øvrige tilbud. Gjenåpning av Kiwis inngang mot torget.	Bydelen skal være pådriver for at OBOS skal få fylt tomme lokaler og at Kiwis inngang åpnes mot torget. Prosjektet bidrar med å tilrettelegge for dette (tilpasninger i barnehagens uteområder). Skal vurdere enkle trivselstiltak (skilting, fasader, vinduer, utsmykking, tilrettelegge for servering) i samarbeid med berørte leietakere og OBOS.	2,1,3,4	100 000
3.4.33-11	Aktiv på Haugenstua	Følge opp samarbeid med frivillige organisasjoner og nettverk som har tilhørighet på Haugenstua, slik at disse får økt organisasjons- og ledelseskompetanse. Det er et mål å stabilisere og om mulig øke deltakelsen fra frivillige til arrangementer som Minimela, markedsdager og dugnader.	Følge opp og støtte tiltaket <i>Rydde på Haugenstua</i> (jamfør Rusken). Støtte åpen trening på Frisklivs- og mestringssenteret. Rekruttere frivillige til arrangementer og tilby veiledning for lokale lag og organisasjoner.	1,3	220 000
3.4.36-12	Hinderløype på Stig skole	Etablere aktivitetselementer med vekt på læring i området der dagens hinderløype står.	Stig skole skal rive hinderløypa. Statens vegvesen er prosjektansvarlig. BYM har konkurranseutsatt innkjøpet av aktivitetselementer. Bydelen finansierer.	4,5	250 000
SUM					5 950 000

2.8 Lindeberg, Bydel Alna

Lokale mål og strategier

Målet for områdeløftet er: *Å skape større opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet blant dem som bor i området.* Det er satt opp tre underordnede mål for områdeløftet: 1) *Lindeberg er et godt og trygt sted å bo og vokse opp,* 2) *Lindeberg har attraktive, inkluderende møteplasser,* og 3) *Lindeberg har en aktiv og engasjert befolkning.* Videre er det utarbeidet fire strategier: 1) *Gode oppvekstmiljø,* 2) *Bomiljøtiltak i utsatte områder,* 3) *Attraktive møteplasser* og 4) *Styrke norsk- og kommunikasjonsferdighetene i hverdagslivet*

Kort beskrivelse av området

Lindeberg er lokalisert i den nordøstlige delen av Groruddalen og grenser til Østmarka i sørøst og mot E6 i nordvest. Delbydelen fremstår som en typisk drabantby i Groruddalen.

Det er store forskjeller i bokvalitet og levekår innad i delbydelen. Boligstandarden er generelt god, og består av både blokkbebyggelse og småhus. Videre er det mange arbeidsmuligheter i dalbunnen, nærhet til Østmarka og godt kollektivtilbud. Samtidig er området preget av utfordringer som bl.a. en relativt høy andel uføretrygdede, mange beboere med lav utdanning og trangboddhet. Støy- og luftforurensning fra trafikk på E6 er et problem flere steder. Det blir etterlyst flere møteplasser i området.

Det er 7843 (2011) beboere på Lindeberg, fordelt på rodene Lindeberglia, Søndre Lindeberg, Lindebergåsen, Løfterhagen og Skjønnhaug. I forstudien trekkes spesielt Lindeberglia frem som et område med store utfordringer knyttet til det fysiske miljøet og levekår.

Andelen innvandrere er 50,2%¹²⁵, noe som er litt høyere enn for øvrig i bydel Alna. I forbindelse med forstudien og i flere møter har representanter fra skole og barnehage understreket behovet for norsk-opplæringstiltak rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 1,9 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,78 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Oslo kommune sentralt har bevilget 0,75 mill. kr. Bydelen vil bidra med en egenandel på 0,75 mill. kr. I tillegg forventes annen finansiering på 4,1 mill. kr. Det skal blant annet søkes om midler til et større prosjekt fra groruddalssatsingsmidler som kan være statlige eller kommunale.

¹²⁵ Pr. 01.01.11 SSB/UKE

TABELL 27: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.5.1-12	Gode oppvekstmiljø	Bydelen ønsker å bidra til større stabilitet i boområder slik at flere velger å bli boende på Lindeberg. Strategien er å satse systematisk på tiltak rettet mot barn, unge og småbarnsfamilier		5,1,2,3	
	c) Velstelte fellesområder		Sikre at hele grøntområdet foran Jerikobakken blir bevart som grøntområde, rustet opp og vedlikeholdt. Sikre medvirkning og informasjon rundt planer og prosjekter som berører grøntområdene på Lindeberg. Ruste opp fellesområder.		
	d) Styrke frivillig engasjement og lokal ledelseskapasitet		Etablere et bredere lokalengasjement blant foreldre og unge. Utvikle nye måter å komme i kontakt/involvere foreldre i frivillig arbeid.		
	e) Omdømme/formidling av Lindebergs kvaliteter		Gjøre resultater og kvaliteter kjent, bidra til kunnskap om tilbud, tjenester og kvaliteter er kjent for befolkningen, mulige tilflyttere og media.		
	Bomiljøtiltak i utsatte områder	Bydelen ønsker å bidra til større stabilitet i boområder slik at flere velger å bli boende på Lindeberg. Strategien er å satse systematisk på tiltak rettet mot barn, unge og småbarnsfamilier.			
3.5.2-12	a) Bomiljøarbeid	Styrke det sosiale bomiljøet ved å utvikle nettverk og lokalmiljøets evne til å håndtere utfordringer. Støtte styrene, bidra til å utvikle gode rutiner for opplæring, konflikthåndtering og dialog.	Kartlegge behov for kurs og opplæring av styret og beboere. Gjennomføre tiltak for å bedre bomiljøet, slik som søppel/opprydningssaksjon (storusken). Kartlegge om barn benytter fritidstilbud, gjøre eksisterende tilbud mer tilgjengelig. Samarbeid med sameiene og beboerne i Tevlingveien 16. Tilrettelegge for sosiale aktiviteter, kartlegge mulighet for samarbeid med lokale aktører.		
	b) Kartlegging og medvirkningsprosesser i Lindeberglia	Mobilisere beboere i Lindeberglia, samle inn forkunnskap til andre tiltak	Mobilisere og engasjere styrer og beboere. Kartlegge virkemidler styrene har i sitt bomiljøarbeid.		
	d) Opprusting av uteområder i Lindeberglia	En helhetlig opprusting, inkludere etablering av lekeplass, møteplasser nytt søppelsystem, parkeringsløsning, ny ballbinge. Bedre forholdene til barn og unge i området	Prosjektering av møteplasser og lekeplasser, byggeledelse av ballbane. Kvalitetssikring av rekkefølgen av tiltakene. Omregulering. Varighet av prosjektet til ut 2016.		5 350 000

TABELL 27: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013 FORTS.

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.5.3-12	Attraktive møteplasser	Forstudien viser at mange etterlyser flere trygge, hyggelige og tilgjengelige møteplasser på Lindeberg. Dette er en forutsetning for utvikling av nettverk og tillit til hverandre i et område preget av mangfold.		4, 1, 2, 3	450 000
	a) Utvidelse av Jerikobakken	Jerikobakken skal videreutvikles som lokal møteplass og vinterattraksjon i Groruddalen. Det er en målsetning at bakken skal utvides.	Avklare mulighet for forlengelse av bakken gjennom Bymiljøetaten (BYM). Bydelen vil samarbeide med BYM, være en pådriver og bistå i forhold til å utarbeide et planprogram, forberede anskaffelser av konsulent-tjenester.		
	b) Lindeberg skole som inkluderende møteplass	Utnytte potensialet i skolen som møteplass etter skoletid/helger. Samarbeide med skolen om å synliggjøre kvaliteter. Bidra til at foreldre blir kjent med skolen.	Planlegging: Samarbeide med skolens ledelse og Utdanningsetaten for økt bruk av skolen. Undersøke mulighet for samarbeid om utvikling av innhold i timer og ferier. Gjennomføring: Samarbeide om bruk av skolen etter skoletid, utvikle tilbud og planlegge arrangementer.		
	c) Lindeberg senter	Styrke senteret som attraktivt lokalsenter og god møteplass	Dialog med Norgesgruppen, involvere lokalbefolkning i planer, samarbeide med det lokale næringslivet og andre leietakere om senteret som møteplass, gjennomføre enkle tiltak for å styrke senteret som møteplass.		
3.5.4-12	Styrkede norskferdigheter	Bedre norsk- og kommunikasjonsferdigheter for en gruppe i en bo- og boligkontekst. Definere de viktigste begrepene. Produere en metodologisk tilnærming	Kartlegging og rekruttering. Pilotprosjekt som skal utarbeide et kurstilbud, kursmanual, eventuelt utvikle en lærebok	1,3	120 000
3.5.2-11	Prosjektledelse og administrasjon	God prosjektledelse er viktig for å sikre effektiv drift av områdeløftet.	Områdeløftet består, i tillegg til programleder, av en prosjektleder på kommunikasjon, samt en prosjektmedarbeider. Begge er engasjert i 50 % stilling for områdeløftet.		1 590 000
SUM					8 020 000

Ny lekeklass i Askelia på Sletteløkka. **Foto:** Roy Tjomsland.



Fra UngMed-konferansen 2012. **Foto** Tarjei Krogh.

2.9 Linderud/Økernbråten/Vollebekk, Bydel Bjerke

Lokale mål og strategier

Områdeløft. Hovedmålet er: *Linderud/Økernbråten/Vollebekk er et godt sted å bo. Det er et tilgjengelig nettverk av ressurspersoner og organisasjoner, aktiviteter og gode møteplasser. En fremtidsrettet områdeutvikling har bedret omdømmet og det er stor stedstilhørighet i befolkningen.* Innsatsen i områdeløftet vil bygge videre på potensialene og tilbudene som allerede finnes i området og etablere gode forbindelser mellom dem for å få til en bedre helhet for området. Områdeløftet er delt i fire strategier: 1) *Bomiljø*, 2) *oppvekstmiljø*, 3) *stedsutvikling* og 4) *fysiske grep*.

Kort beskrivelse av området

Områdeløftet Linderud/Økernbråten/Vollebekk ligger i sin helhet innenfor delbydel Linderud. Østre Aker vei avgrenser områdeløftet mot sør, Trondheimsveien mot nord, Brobekkveien mot Risløkka, og i øst går grensen gjennom Veitvetparken. Området har nærhet til Marka og god forbindelse til sentrum. Det har store parker og grøntområder - Bjerkedalen park, Sauedalen, Linderud gård og grøntarealer mellom boligbebyggelse. Bjerke videregående skole ombygges og fremstår i 2013 som en moderne skole med nye fasiliteter. Flere områder har utviklingspotensial for boligbygging og stedsutvikling.

I Groruddalen begynte drabantbyutbyggingen

på Veitvet/Linderud i midten av 1950-årene. Boligområdene på Linderud har en enhetlig blokkbebyggelse i 13 og 4 etasjer. Det er mange utleieleiligheter i området på grunn av at de fleste blokkene er organisert som sameier.

I delbydel Linderud utgjør innvandrerbefolkningen 50,6 %, der mange av dem har relativt kort botid i Norge. Mange eldre personer med norsk bakgrunn eier egen bolig i høyblokkene, mens innvandrerfamilier i større grad bosetter seg i lavblokkene. Delbydel Linderud har hatt en sterk befolkningsøkning de siste ti årene, der veksten har vært spesielt høy i innvandrerbefolkningen og blant barn og ungdom. Linderud delbydel har dermed en særdeles ung befolkning.

Andel sysselsatte innvandrere ligger under 60 %, mens den i resten av befolkningen er på nesten 80 % (2009)¹²⁶. Utdanningsnivået er en del lavere enn gjennomsnittet for Oslo.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 1,9 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,43 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Oslo kommune sentralt har bevilget 0,75 mill. kr. i rammetilskudd. Bydelen vil bidra med en egenandel på 0,75 mill. kr. I tillegg forventes annen finansiering på 1,1 mill. kr. til et større prosjekt. Det vil her søkes midler fra Groruddalssatsingsmidler som kan være statlige eller kommunale. Budsjettet under må tilpasses bevilgningene.

¹²⁶ UKE 2010:24

TABELL 28: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.7.1-11	Møteplasser mellom husene	Kartlegge behov, ønsker og muligheter for møteplasser. Inngå samarbeid med sameiene og borettslagene om prosjekter	Gjennomføre medvirkningsprosesser og lage utredninger	4,5,2	300 000
3.7.1-12	Forhager	Komme til enighet om det er interesse for å gå videre med denne ideen	Møte med sameiene og borettslagene, finne gode eksempler på forhager, trekke inn fagpersoner, vurdere juridiske og økonomiske forhold	2,4,5,3	50 000
3.7.3-12	Møteplasser for unge	Å få innsikt i hvordan barn og ungdom opplever nærmiljøet sitt	Møter med relevante parter og arrangere ungdomskonferanse. Etablering av en skøytebane på Linderud grusbane og pop up Områdekantoret på Linderud senter	4,5,2,3,1	500 000
3.7.4-12	Arrangementer	Vinterarrangement: Teste ut ulike arrangementer for å se hvordan området kan brukes. Ungdomskonferanse: Innsikt i hvordan ungdom opplever nærmiljøet sitt. Sykkellarrangement: Aktivisere unge og voksne i nærmiljøet	Felles vinterarrangement for Veivet og Linderud. Teste ut Grønn åre. Samarbeid med ungdom, lærere, barnevern og forebyggende tjenester og sykkelverksted.	1,3,4	250 000
3.7.5-12	Lokale møteplasser	Kartlegge behov og muligheter gjennom konkrete tiltak som prosjektkontor på Linderud senter og samarbeid med Brobekk skolehage	Etablering av prosjektkontor, medvirkningsprosesser, samarbeid med Brobekk skolehage	4,3,1	200 000
3.7.6-12	Lokalt lederskap	Undersøke behovene i lokalsamfunnet, etablere samarbeid med Stikk innom og Veitvetakademiet. Utvikle samarbeidsmodell om hvordan tilbud kan markedsføres til ulike grupper i det nye områdeløftet	Utvikle og arrangere egne kurs, samarbeide med Veitvetakademiet og Stikk innom. Kartlegge og etablere relevante kontakter om kursholding og distribusjon av informasjon	1,3	100 000
3.7.7-12	DIVE-analyse	DIVE er introdusert av Byantikvaren og er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess. Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter og muligheter ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen. Prosjektet skal utarbeide en analyse som beslutningsunderlag, gi erfaring med DIVE og produsere materiale som formidler historier.	Frembringe kunnskap, tverrfaglige diskusjoner, omforente løsninger som skaper forutsigbarhet. Formidle opparbeidet kunnskap og historier gjennom å benytte metoder som når frem til befolkningen som har annen etnisk bakgrunn	3,1,2	25 000
3.7.8-12	Grønn åre	Å få til en samarbeidsavtale med Bymiljøetaten og bearbeide forstudiet til forprosjekt og konseptvalgutredning.	Samarbeid med Bymiljøetaten. Koble til prosjektene Sauedalen og Undergangen.	5,4,2,3,1	2 537 000
3.7.9-12	Sauedalen	Kartlegge ønsker for utnyttelse av Sauedalen som rekreasjons- og aktivitets-område. Deretter skal det lages en utredning for mulige møteplasser og aktiviteter i området.	Medvirkningsprosesser	5,4,3,1	150 000
3.7.10-12	Gangveien	Etablere kontakt med grunneier, se på muligheter til å oppgradere eksisterende vei fra T-bane til Linderud senter og opparbeide en ny stegning fra T-banen og ned til Linderud idrettsbane og nye Oslo business park	Møter med ulike parter, medvirkning	2,4,3,5,1	100 000
3.7.11-12	Undergangen	Forprosjekt for undergangen, som et av punktene i grønn åre	Samarbeide med Bymiljøetaten med hensyn til utbedring og oppgradering av undergangen. Medvirkning.	5,4,2,3,1	338 000
	Prosjektledelse				750 000
SUM					5 300 000

2.10 Ammerud, Bydel Grorud

Lokale mål og strategier

Hovedmålet for områdeløftet er: *Ammerud er kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å være for alle med en raus, stolt, trygg og aktiv lokalbefolkning.*

Videre er det utviklet fire strategier: 1) *Omdømme og stedsidentitet*, 2) *Medvirkning og levekår*, 3) *Fysisk rom med hjerte* og 4) *Samarbeid på tvers*.

Kort beskrivelse av området

Drabantbyen Ammerud fra 1960-1970-tallet har en variert boligmasse som består av blokker, atriumshus, rekkehus og småhus. Ammerud har god offentlig kommunikasjon. Det tar 20 minutter til sentrum, og det er kort vei til Marka med turområder og badevann. Alnaelva fungerer som en grønn lunge i bydelen og har et større potensial som rekreasjonsområde. Ammerud har gode skoler og barnehager. Stedet har ikke noe senter eller andre gode møteplasser som er tilgjengelig for alle.

Av Ammeruds 7300 beboere har 43,1% innvandrerbakgrunn. Det er en relativt stor andel beboere med svak sosioøkonomisk ressursituasjon, både blant innvandrere og personer med norsk bakgrunn. Relativt lave boligpriser gjør at det er lettere å etablere seg på boligmarkedet. Man får også større bolig her enn i indre by for samme pris.

Områdeløftet består av fire grunnkretser: Ammerud krets, Ammerudskogen, Ammerudkollen og Ammerudgrenda, i tillegg til Huken pukk- og asfaltverk og Lillomarka arena. Innsatsen vil konsentreres

om Ammerud og Ammerudkollen som har dårligst levekår. Det synes å være relativt sterke skillelinjer mellom beboerne som er dels geografiske, sosiale og kulturelle. Støy fra Rv4 og tungtrafikk fra Huken pukk- og asfaltverk virker også negativt inn på bokvaliteten.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 2 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 1,8 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Oslo kommune sentralt har bevilget 0,75 mill. kr. i rammetilskudd. Bydelen vil bidra med 0,8 mill. kr. i egenandel. Det forventes annen finansiering på 0,6 mill. kr. hvor noe av det søkes fra groruddalssatsingsmidlene som kan være statlige eller kommunale. Budsjettet må justeres noe for å tilpasses bevilgningene.

TABELL 29: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.8.1-12	Ung kompetanse Grorud	Målsetningen er å styrke ungdommens engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet for derigjennom å styrke målgruppens livskvalitet og levekår. Ungdommen skal myndiggjøres i sine egne liv og til å ta ansvar for nærmiljøet. Ungdommene skal få relevant kompetanse til å delta aktivt i elevrådene, borettslagene, klubbådene, idrettslag og frivillige foreninger, og til å skaffe seg en deltidsjobb.	1. UngMed 2013, med endringer i forhold til 2012, er gjennomført innen 20. mars. Vi er nærmere målet om å forankre UngMed i klubbene og skolene. 2. Barne- og ungdomsprosjektet i borettslagene er etablert, og det er blitt gjennomført kurs i samarbeid med borettslagene. 3. Dersom vi mottar søkte midler om mobiliseringstiltak til Valget 2013 fra Kommunal- og regionaldepartementet, vil Ung Kompetanse inngå i et samarbeid om aktuelle mobiliseringstiltak rettet mot ungdom. 4. Lokaler i Ammerudhellinga 47 er blitt utredet for bruk som kompetansesenter for ungdom i prosjektet. 5. Prosjektet blir kontinuerlig markedsført. 6. Det er blitt påbegynt et samarbeid med Idrettens samarbeidsutvalg og aktuelle idrettsforeninger i bydelen.	1, 4, 5	1264 000
3.8.2-12	Samarbeidsavtale med borettslagene	Etablere samarbeid med borettslagene og velforeningene. Undersøke interesse for «storvel» og samarbeid med bydelen	Lage en samarbeidsavtale med borettslagene	1,3,4	50 000
3.8.5-11	Opprusting av underganger	Målet er å gi en følelse av trygghet og trivsel gjennom opprusting og lyssetting av noen underganger.	Å legge ut på anbud en prosjektering av opprusting og lyssetting av undergangene under T-banelinjen ved Ammerud og Grorud. Kostnadsberegne utførelsen av de to undergangene, og bestille gjennomføring dersom vi kan finansiere det i 2013. Det er i Programområde 2 gjennomført en prosjektering av «Katedralen» under Trondheimsveien. Områdeløftet vil starte opp et samarbeid med Statens vegvesen og Programområde 2 for å planlegge og nedskalere det prosjekterte forslaget for å kunne gjennomføre oppgraderingen.	5,2	1 173 351
3.8.2-11	Lillomarka arena	Gi tilskudd til å etablere en bom mellom parkeringsplassen og arenaen for å eliminere søppel som hopper seg opp på området.	Det blir gitt tilskudd til å etablere en bom mellom parkeringsplassen og arenaen for å eliminere søppel som hopper seg opp i området.	3,4,5	100 000
3.8.6-11	Utvikling av Ammerudhellinga 47	Oppgradering av uteområdene, omorganisering av funksjonene i huset slik at huset kan bli et kompetansesenter for ungdom	Kartlegging av ønsker gjennom en medvirkningsprosess om bruk av utearealet. Samarbeide med Omsorgsbygg og Bymiljøetaten. Lage tilstandsrapport av eiendommen. Omsorgsbygg skal sette opp en vedlikeholds- og rehabiliteringsplan. Dialog om videre rehabilitering og oppgradering	4,2,1	750 000

TABELL 29: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013 FORTS.

3.8.1-13	Trygt og trivelig på Ammerud	Ammerud skal være ryddigere og triveligere, og det skal kartlegges hvor det mangler utebelysning.	Samarbeide med elever om rydding av uteareal, kartlegge hvor det mangler belysning, løpende veiledning og kompetansebidrag til vel og borettslag for gjennomføring av fysiske tiltak	5	367 818
3.8.2-13	Vi her på Ammerud	Kommunisere verdier og gode historier fra Ammerud.	Utvikle kommunikasjonsverktøyet Grete som skal brukes i omdømmebygging. Grete skal brukes for å promotere aktiviteter, tilbud og holdninger. Samarbeid med lokalbefolkningen for å gjennomføre tiltak som bidrar til å gi Ammerud et bedre omdømme og stedsidentitet. Utføre 0-punktsmål i befolkningen i forhold til programmålene våre.	3,1	847 500
3.8.3-13	Samarbeid på tvers	Etablere og utforske samarbeid mellom ulike kultur- og idrettsaktører gjennom både organiserte og uorganiserte aktiviteter.	Identifiserte aktiviteter: Lysvandring langs Alna, Ammeruddagen, barne- og ungdomsfestivalen på Grorud, Folkefesten i Groruddalen i forbindelse med worldcup i orientering	1,3	417 818
3.8.3-11	Prosjektstyring og administrasjon				1 420 027
SUM					6 390 514

2.11 Stovner sentrum

Lokale mål og strategier

Hovedmålet for områdeløftet er: *Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner.* Områdeløftarbeidet er fordelt på tre strategier: 1) *Fremme godt omdømme*, 2) *Aktiv deltakelse og godt lokalt lederskap* og 3) *Utvikle egen organisasjon*.

Kort beskrivelse av området

Innsatsområdet har 8086 innbyggere (2011) og omfatter delbydelene Fossum og Rommen samt tilstøtende arealer rundt Tokerud skole og Liastua. Næringsområdene i Nedre Rommen er også med, og har et fremtidig byutviklingspotensial. Rommen idrettspark en del av dette området.

Området ble bygget ut på begynnelsen av 1970-tallet. Det store kjøpesenteret Stovner senter ligger i midten, og det er store grøntarealer rundt innsatsområdet som Rommenletta/Tokeruddalen og dels

utmark/skog på grensen mot Skedsmo og Nittedal kommuner. Området har god tilgang til offentlig kommunikasjon. Fritidstilbudene til barn og unge er mange, og idretten står meget sterkt.

Innsatsområdet er et sted i utvikling, og det er en rekke prosjekter både i offentlig og privat regi under planlegging i området. Grunnlagsdokumentasjonen slår fast at mange trives med å bo her. Av innsatsområdets innbyggere har over 60% av befolkningen innvandrerbakgrunn. Deler av befolkningen har en rekke levekårsutfordringer. Området har mange velferdsavhengige, og det er høy utleieandel i flere av sameiene. Samtidig er det mange veldrevne og ressurssterke bomiljøer i tillegg til aktive frivillige organisasjoner.

Finansiering av områdeløftet i 2013

For 2013 har Husbanken bevilget 2,5 mill. kr. i rammetilskudd til områdeløftet. I tillegg overføres 0,6 mill. kr. i statlige midler fra 2012. Oslo kommune sentralt har bevilget 0,75 mill. kr. i rammetilskudd for 2013, og bydelen vil bidra med en egenandel på 0,75 mill. kr. Det er forventet annen finansiering på 0,7 mill. kr.

TABELL 30: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013

GDS-NR:	PROSJEKTNAMN	MÅL FOR PROSJEKTET	INNHOOLD	PRIMÆRT DELMÅL (UTHEVET)	TOTALT BUDSJETT I KRONER
3.9.3-11	Utredning om stedsbruk og omdømme	Gjennomføre en kvantitativ undersøkelse for å få et bilde av Stovners omdømme og hvordan befolkningen bruker stedet	Leie inn konsulentbistand, presentere og kommunisere funnene.	3,1	150 000
3.9.1-12	Språkferdigheter	Gjennomføre en pilotering med noen ansatte fra hjemmetjenesten og barnehagene. Ansatte som deltar skal få økt kunnskap om nærmiljørelaterte spørsmål.	Bedriftsintern kompetanseheving, opplæring og oppfølging av interne veiledere. Samarbeid med Stovner videregående skole med vekt på å vekke interesse og engasjement om nærmiljøet. Det skal utarbeides en rapport med anbefalinger.	1,3	1 026 869
3.9.4-12	Bedre bomiljø	Øke kunnskapen om utbredelsen av fremleie i sameiene. Kartlegge tidligere erfaringer med bomiljøtiltak og utarbeide forslag.	Gjennomføre en medvirkningsprosess med sameier og borettslag, klarlegge omfanget av fremleie, mulige virkemidler for et godt bomiljø skal samles i en rapport. Ses i sammenheng med Boligsosialt utviklingsprogram.	1, 4, 5	50 000
3.9.2-12	Sentrumsutvikling	Utarbeide en plan for Stovner sentrumsområde som skal være retningsgivende for fremtidig arealutvikling og gi positive ringvirkninger i lokalmiljøet. Synliggjøre Stovners rolle i regionen og gi leveranser til overordnede planprosesser i Oslo kommune	Samarbeide med Plan- og bygnings-etaten (PBE) for å utvikle arealplan for Stovner sentrum som sikrer god sammenheng med Rommen. Bidra med finansiering og lokalkunnskap, samt tilrettelegge for lokale medvirkningsprosesser.	2,1	200 000
3.9.4-11	Sentergata	Skape engasjement blant aktørene som har tilhørighet i eller ansvar for gata. Utarbeide en konkret plan for hvordan gata skal oppgraderes.	Samarbeide med Plan- og bygnings-etaten om en mulighetsskisse som skal presenteres for interessenter for å utarbeide en konkret plan. Legges vekt på medvirkning.	2,3,4	185 000
3.9.3-12	Gatebelysning	Oppgradering av eksisterende gatebelysning i henhold til vedtak i bydelsutvalget. Det skal også prosjekteres en etablering av belysningsanlegg for Rommensletta idrettspark	Bydelsutvalgets prioriteringer ligger som premiss. Arbeidet baseres på et samarbeid med Bymiljøetaten hvor områdeløftet kan bidra med finansiering, initiering og forankring.	5,1	350 000
3.9.5-12	Medvirkning til Stovner senter og Linjeparken	Gjelder planprosesser knyttet til gang- og sykkelvei i Fossumveien, Linjeparken og en utvidelse av Stovner senter. Områdeløftet skal følge prosessene og påvirke resultatene.	Områdeløftet skal tilrettelegge for medvirkningsprosesser som bidrar til god forankring. En viktig del av arbeidet er samarbeid med Bymiljøetaten og Steen & Strøm. Områdeløftet skal bidra til god fremdrift og løsninger. Fokus på rask behandlingstid.	1,4	35 000
3.9.6-12	Møteplasser i sentrum	Oppgradering av eksisterende møteplasser både fysisk og innholdsmessig, samt bidra til å etablere nye møteplasser. Arbeidet skal bidra til å øke områdets attraktivitet, identitet og tilhørighet.	Se på muligheter for kjelleren i Fossum kirke og samarbeid med Stovner bibliotek om en mer moderne ungdomsavdeling. Oppgrader biblioteket med mål om å nå nye målgrupper. Utvikle en samarbeidsmodell for oppgradering av gårdsanlegget og bruk av Øvre Fossum gård. Fokus vil være på hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til å skape liv i det tomme huset.	4,1	500 000

TABELL 30: PLANLAGT PROSJEKTPORTEFØLJE FOR 2013 FORTS.

3.9.2-13	Idrettsbydelen	Styrke de største idrettslagene slik at tilbudene til barn og unge bedres, samt bidra til å øke idrettsanleggenes attraktivitet.	Samarbeide med idrettslagene om utvikling av egen virksomhet. Vurdere områdets idrettsanlegg, samt behov for oppgradering og forbedring av lagenes drift. Utarbeide en mulighetsstudie for opprettelse av utlånssentral. Videreutvikle Liastua som møteplass og se på Jesperudjordets attraktivitet for organisert og uorganisert aktivitet.	1,3,4	200 000
3.9.1-13	God kommunikasjon	Kommunikasjonsarbeidet lokalt skal styrkes slik at befolkningen og bydelens ansattes kunnskaper om lokale tilbud og tjenester bedres.	Utvikle et mer helhetlig og samordnet informasjonsarbeid i bydelen. Etablere et informasjonspunkt på Stovner senter med informasjon fra bydelens tjenester og frivillige organisasjoner. Utvikle en kommunikasjonsstrategi for bydelen. Ses i sammenheng med prosjektet språkferdigheter. Bidra og ta initiativ i forhold til arrangementer. Inkluderende, positive og identitets-skapende tiltak skal prioriteres.	1,3	380 000
3.9.1-11	Programutvikling	Effektiv styring og gjennomføring av programarbeidet. Kompetanseutvikling og læring av programarbeidet i linjeorganisasjonen.	Skal settes av midler til drift og utvikling av programarbeidet. Kompetanseutvikling. Engasjere forskningsmiljø og deltakere i områdeløftet og lokale interesser.	1	5 155 798
SUM					5 232 667

3 BOMILJØTILSKUDD

Bomiljøtilskudd er en strategi for utvikling av gode bo- og nærmiljø i Groruddalen. Som et ledd i denne strategien ble det i 2007 åpnet for at borettslag, sameier, velforeninger og andre kan søke om midler til bomiljøtiltak fra Husbanken. Målsetningen er å stimulere borettslag og sameier i Groruddalen til å utvikle tiltaksplaner for opprustning av bygninger og bomiljø. Planene skal bl.a. kunne danne grunnlag for søknad om tilskudd til bomiljøtiltak. Det gis bomiljøtilskudd på inntil 50 % av kostnadene.

Det er rimelig å anta at den gode søknadstilgangen kan tilskrives et samarbeid Husbanken har hatt med OBOS og Usbl om gjennomføring av bomiljøutvikling i Groruddalen. Samarbeidet har vært nedfelt i samarbeidsavtaler som har vært fornyet flere ganger siden 2007. Den gjeldende avtale er en trepartsavtale med OBOS og Usbl som har varighet ut 2013.

Husbanken vil prioritere søknader med tiltak som

- tar hensyn til prinsippene for universell utforming
- større prosjekter som kan gi synlige og holdnings-
skapende effekt
- tiltak som inkluderer samarbeid mellom flere aktører

Det skal i 2013 gjennomføres fire søknadsrunder med søknadsfrist henholdsvis 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

4 OMRÅDEPLANLEGGING OG BYUTVIKLING (PG3B)

4.1 Mandat for programgruppen

PG3B ble opprettet i 2010 som et formelt kontaktforum mellom stat og kommune om aktuelle by- og stedsutviklingsoppgaver i Groruddalen. Av programområdets fem delmål har PG3B særlig ansvar for å følge opp delmål 2¹²⁷:

- Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og næringsområder, der lokalsentra og stasjonsnære områder styrkes.

Mandat for programområde 3B ble vedtatt av SUG 15.03.2010:

- Det skal være et formelt kontaktforum mellom stat og kommune om aktuelle by- og stedsutviklingsoppgaver i Groruddalen og bidra til å følge opp arbeidet med områdeplanlegging
- Det skal bidra til å koordinere lokalt planarbeid i samarbeid med bydeler og etater i saker som berører byutvikling og bystruktur
- Det skal bidra til å informere om og gjøre kjent annet pågående utviklings- og planarbeid som berører Groruddalen
- Det skal utforme grunnlagsdokumenter for de utpekte områdene for områdeplanlegging, få disse behandlet i linjeorganisasjonene og formulere forslag overfor SUG om hvordan målene kan følges opp¹²⁸.

Tillegg gitt av Byrådsavdeling for byutvikling:

- Programgruppe 3B gis i oppdrag å bringe informasjon om de store samferdselsprosjektene inn i Groruddalssatsingen.

4.2 Satsingsområder for programgruppens arbeid i 2013

Informasjon og diskusjon med fokus på samvirke mellom områdeløft og byutvikling

Programgruppen skal holdes orientert og inviteres til diskusjon om pågående planprosesser. Hensikten er at bedret informasjon om hva som skjer i ulike prosesser, vil kunne bidra positivt for alle parter i programgruppen. Det skal særlig fokuseres på samvirke mellom områdeløft- og byutviklingsarbeidet.

Det gis orientering om prinsipielle temaer/problemstillinger fra arbeidene med utvikling av nye fysiske planer i områdeløftområdene. Grunnleggende er hvordan byutvikling inngår som en viktig strategi i områdeløftarbeidet.

Furuset:

En områderegeringsplan skal legge grunnlaget for framtidig byutvikling. Planen sendes på offentlig ettersyn første halvår 2013. Viktige temaer å diskutere i programgruppen er overgangen fra områdeløft til gjennomføring av områderegeringsplanen og samvirke med Groruddalssatsingen og FutureBuilt.

Veitvet og Sletteløkka:

Utvikling av *Perlekjedet Veitvetveien* som strategi i områdeløftet. Viktige temaer å diskutere i programgruppen er realisering av perlene som ny skole og Veitvetveien som miljøprioritert gjennomkjøring, jamfør tiltak i Programgruppe 1.

Haugenstua og Nedre Rommen:

Det er utarbeidet et områdeprogram, og områdeløftet følges opp.

Linderud/Økernbråten/Vollebekk:

Transformasjon i Vollebekk-området som strategi i Bydel Bjerkes områdeløftarbeid. Samarbeid med grunneiere/næringsliv. Et planprogram for Vollebekk sendes på høring første halvår. Viktige temaer å diskutere er samvirke med områdeløftprosjekter som blant annet Grønn åre, Bjerkedalen bydelspark mv.

¹²⁷ Det er lagt til grunn forslag til reviderte delmål for programområdene, jf. notat 11.12.2013. Forslag til reviderte mål skal behandles i SUG i første møte i 2013.

¹²⁸ SUG vedtok i sak 5, møte 12. mars 2012 å ta fremlagte grunnlagsdokumenter til orientering og vurdere behov for fremtidige grunnlagsdokumenter. SUG har ikke bestilt flere grunnlagsdokument.

Stovner sentrum med Rommen:

Mulighetsstudier som sikrer en god byutvikling på kort og lang sikt utarbeides. Viktige temaer å diskutere for programgruppen er Stovner i en regional sammenheng, byutvikling på Rommen, samvirke med områdeløft, bydelspark Linjeparken og utvikling av torg og møteplasser, blant annet i tilknytning til senteret, som viktig strategi for ny byutvikling.

Romsås - Grorud - Ammerud:

Områdeutvikling som understøtter områdeløftarbeidet. Utgangspunkt for diskusjon i programgruppen er blant annet planene for Grorud senter - European, Grorudparken, nedleggelse av Huken pukkverk og utbyggingsareal øst for Romsås.

Andre viktige diskusjoner/planprosesser

- Byutvikling og transformasjon i dalbunnen blant annet Breivoll, Haraldrud og Kjelsrud. Viktige temaer å ha fokus på i programgruppen er: samordnet areal- og transportutvikling for gode kollektivløsninger (ny T-bane), miljøforhold som støy- og luftforurensing, nye offentlige rom som sikrer gode byområder, påkobling på eksisterende boligområder, hvilke muligheter gir OL 2022. Grunnlag er blant annet *Prinsippplan for det offentlige rom på Breivoll*, områdereguleringsplan for Haraldrud (EBY) og grunneieres arbeid med reguleringsplaner, blant annet på Kjelsrud.
- *Nettplan for Stor-Oslo* (Statnett), med blant annet plan for oppgradering av høyspentnettet i Groruddalen. Viktige temaer vil være nedgraving av nettet, finansiering av dette og drøfting av byutviklingspotensialet som dette vil kunne utløse i Groruddalen.
- Utvikling av Alnabru jernbane- og samlasterterminal inkludert nytt veisystem. Viktige temaer å diskutere i programgruppen er tidsperspektiv, konsekvenser og muligheter for å realisere blågrønn struktur og byutvikling.

Faste informasjonspunkter på hvert møte:

- Regionalt plansamarbeid
- Kommuneplan 2013

DEL 3

FORDELING AV MIDLER FOR 2013



Foto: Tarjei Krogh.

Dette kapittelet gir en oversikt over fordelingen av groruddalssatsingsmidler til Programområde 3 i 2013. I 2013 er det totalt 46 mill. kr. til fordeling i Programområde 3.

1. MIDLER TIL PROGRAMOMRÅDET

Til Programområde 3 tildeles ekstraordinære statlige groruddalssatsingsmidler gjennom Kommunal- og regionaldepartementet som forvaltes av Husbanken region øst. Den statlige tildelingen for 2013 er på 40 mill. kr. og blir fordelt mellom strategiene *Områdeløft* og *Bomiljøtilskudd*. Den kommunale ekstraordinære tildelingen er i 2013 på 6 mill. kr. og er øremerket *Områdeløft*. I tillegg kommer bydelens egenandel og eventuell annen finansiering.

Midlene som fordeles til *Områdeløft* deles mellom rammetilskudd og tilskudd til større prosjekter. Rammetilskuddet tildeles bydelene basert på årlige søknader hvor bydelenes programplaner for områdeløftene er en sentral komponent. Programplanene inkluderer prioritering av prosjekter og en finansieringsplan. Større prosjekter søkes på separat, og er

relativt omfattende prosjekter som er blitt prosjektinitiert av bydelene og som går over i en gjennomføringsfase.

På vegne av de opprinnelige områdeløftene søker bydelene Husbanken om rammetilskudd. Når det gjelder de nye områdeløftene søker bydelene både Husbanken og Oslo kommune sentralt ved Plankontoret for Groruddalen om rammetilskudd. I 2013 blir det fordelt 20,2 mill. kr. til rammetilskudd fra Husbanken og 3 mill. kr. fra Oslo kommune sentralt. Av de statlige midlene vil de resterende 19,8 mill. kr. kunne fordeles til større prosjekter og strategien bomiljøtilskudd. Av de kommunale midlene vil de resterende 3 mill. kr. kunne fordeles til større prosjekter. Til sammen gjenstår det derfor 22,8 mill. kr. som skal fordeles til større prosjekter tilknyttet områdeløftene og strategien *Bomiljøtilskudd*.

Det er forutsatt at oppgavene i *Områdeplanlegging* og *byutvikling* skal gjennomføres innenfor ordinære budsjetter, men utviklingsrelaterte oppgaver og samarbeidsprosjekter kan søkes samfinansiert innenfor satsingen eller gjennom andre utviklingsprogrammer.


Fra Street art-prosjektet på Furuset. Foto: Roy Tjomsland.




Uteområdene i Granstangen borettslag er blitt oppgradert med midler fra ordningen «Bomiljøtilskudd».

Foto: Marianne Gjerv.

Oversiktskart over områdeløftene i Groruddalen





Mandat for programgruppe 3

Mandat for Programgruppe 3A og B ble vedtatt på møtet for Samarbeidsutvalget for Groruddalen 15. mars 2010. Delmålene for Programområde 3 ble revidert i møtet for Samarbeidsutvalget 18. mars 2013. De reviderte delmålene kan ses på s. 5.

Mandat for Programgruppe 3A:

Bakgrunn

Det er gjennom Groruddalssatsingen etablert et samarbeid mellom staten og Oslo kommune i perioden 2007-2016 for å forbedre miljø- og levestandardene i Groruddalen. I den sammenheng er det opprettet fire programområder for å sortere innsatsene innenfor ulike sektorer. Programområde 3 skal dekke «Bolig-, by- og stedsutvikling».

På grunn av bredden i oppgaver og fagområder innenfor Programområde 3 vedtok Samarbeidsutvalget for Groruddalen 19.10.2009 at arbeidet innenfor programområdet skal følges opp av to programgrupper, 3A og 3B, med ansvar for henholdsvis «Områdeløft og stedsutvikling» og «Områdeplanlegging og byutvikling». De to gruppene bør samarbeide og utveksle erfaringer, som ledd i arbeidet med årlige rapporter og handlingsprogrammer og ved prosjekter som fysisk overlapper hverandre.

Mål

Hovedmål for Programområde 3:

«Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.»

Hovedmålet skal legges til grunn for begge gruppenes arbeid. Av programområdets fem delmål har Programgruppe 3A ansvar for å følge opp følgende

delmål:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred deltakelse og innflytelse og ved å bygge opp lokal kompetanse og ledelseskapasitet.
3. Lokal stedsidentitet og tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.
4. Det skal etableres gode sosiale og inkluderende møteplasser i boområdene og i sentra.
5. Første ledd. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

Ansvar og oppgaver

- Utvikling av handlingsprogram for områdeløft og bomiljøtilskuddet
- Være rådgivende organ for Husbanken i forhold til innstilling av bydelenes handlingsplaner (rammetilskudd) og enkeltsøknader (større tiltak)
- Bidra til å sikre faglig forankring i og koordinering mellom statlige virksomheter, byrådsavdelinger, bydeler og etater
- Ansvar for godkjenning og kvalitetssikring av årsrapporteringen
- Styrke sektorinnsatsen ved å samordne tiltak fra andre sektorer og programområder inn mot områdeløftene
- Erfaringsinnhenting og -utveksling for å diskutere og oppsummere erfaringer fra egne og andre relevante prosjekter

Oppfølgingen av «Bomiljøtilskudd» vil hovedsakelig innebære strategisk rådgivning overfor Husbanken som prosjektansvarlig, angående innretning og gjennomføring av tiltak, samt å oppsummere erfaringene.

Programgruppen skal rapportere til Samarbeidsutvalget for Groruddalen på aktiviteten innenfor programområdet og erfaringer fra arbeidet.

Ledelse og sammensetning

Programgruppe 3A skal fra januar 2010 ledes av bydelene ved bydelsdirektør Erik Kjeldstadli.*

Plankontoret for Groruddalen skal ha sekretariatsfunksjon i programgruppen. Husbanken skal i samarbeid med leder og sekretær for gruppen bidra til å sette dagsorden og forberede saker til programgruppens møter.

Programgruppe 3A skal bestå av representanter for staten og Oslo kommune. Kommunen representeres ved bydelene (leder), Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Kulturetaten, Utdanningsetaten og Plankontoret for Groruddalen. Staten representeres ved Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og NAV. Hver høst holdes et utvidet programgruppemøte der arbeidet med områdeløft, status og erfaringer, oppsummeres og der alle bydeler deltar. Dersom det etableres nye områdeløft, skal de aktuelle bydeler delta i programgruppen. Andre statlige og kommunale aktører skal inviteres inn for å sikre koordinering av prosjekter som angår flere sektorer enn de som møter fast i PG3A. Representantene i programgruppen skal sikre arbeidet med områdeløft legitimitet og forankring i egen organisasjon. Programgruppen kan nedsette arbeidsgrupper etter behov.

Mandat for Programgruppe 3B:

Bakgrunn

Det er gjennom Groruddalssatsingen etablert et samarbeid mellom staten og Oslo kommune i perioden 2007-2016 for å forbedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. I den sammenheng er det opprettet fire programområder for å sortere innsatsene innenfor ulike sektorer. Programområde 3 skal dekke «Bolig-, by- og stedsutvikling».

På grunn av bredden i oppgaver og fagområder innenfor Programområde 3 vedtok Samarbeidsutvalget

for Groruddalen 19.10.2009 at arbeidet innenfor programområdet skal følges opp av to programgrupper, 3A og 3B, med ansvar for henholdsvis «Områdeløft og stedsutvikling» og «Områdeplanlegging og byutvikling». De to gruppene bør samarbeide og utveksle erfaringer, som ledd i arbeidet med årlige rapporter og handlingsprogrammer og ved prosjekter som fysisk overlapper hverandre.

Mål

Hovedmål for Programområde 3:

«Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.»

Hovedmålet skal legges til grunn for begge gruppens arbeid. Av programområdets fem delmål har Programgruppe 3B ansvar for å følge opp følgende delmål:

2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og næringsområder, der lokalsentre og stasjonsnære områder styrkes. Det skal være høy standard på uteområder og bygninger.
5. Andre ledd. Satsingen skal gi gode eksempler på et variert tilbud av bolig- og leilighetstyper tilpasset ulike husholdningstyper.

Ansvar og oppgaver

Områdeplanlegging gjennomføres ordinært gjennom plan- og utredningsprosesser der stat og kommune har avklarte roller og ansvarsområder. Programgruppe 3B skal være et formelt kontaktforum mellom stat og kommune om aktuelle by- og stedsutviklingsoppgaver i Groruddalen. Programgruppen skal følge opp målene gjennom å utvikle grunnlagsdokumenter for utpekte områder for områdeplanlegging, utvikle gode informasjons- og drøftingsarenaer for pågående planarbeid der stat og kommune er viktige aktører, samt initiere nye samarbeidsprosjekter.

* Programgruppe 3A blir ledet av en bydelsdirektør fra en av de fire bydelene i Groruddalen. Bydelsdirektøren representerer alle bydelene og oppgaven går på omgang. I 2012 ble PG3A ledet av bydelsdirektøren for Bydel Grorud fram til 11. oktober. Deretter overtok bydelsdirektør for Bydel Stovner ledelsen av gruppen.

En sentral oppgave er å oppsummere og rapportere om framdrift og erfaringer fra plansamarbeidet.

Det forutsettes at oppgavene i Programgruppe 3B i hovedsak gjennomføres innenfor ordinære budsjetter, men utviklingsrelaterte oppgaver og samarbeidsprosjekter kan søkes samfinansiert innenfor satsingen eller gjennom andre utviklingsprogrammer.

Programgruppe 3B skal (1) ha ansvar for å følge opp arbeidet med områdeplanlegging, som omfatter følgende oppgaver:

- Vurdere status og planbehov i de fire områdene foreslått av »4+4-gruppen»
- Definere eventuelle andre områder for områdeplanlegging
- Utforme grunnlagsdokumenter for de utpekte områdene for områdeplanlegging, få disse behandlet i linjeorganisasjonene og formulere forslag overfor SUG om hvordan målene kan følges opp
- Planlegge gode sosiale og inkluderende møteplasser
- Ved behov nedsette arbeidsgrupper for områdeplanprosjekter som skal rapportere på framdriften i planarbeidet til PG3B
- Informere SUG om godkjente grunnlagsdokumenter, fremdrift og problemstillinger i igangsatte prosjekter og erfaringer fra arbeidet med områdeplanlegging

Programgruppen skal (2) bidra til å koordinere lokalt planarbeid i samarbeid med bydeler og etater i saker som berører byutvikling og bystruktur.

Programgruppe 3B skal (3) bidra til å informere om og gjøre kjent annet pågående utviklings- og planarbeid som berører Groruddalen. Det bør vurderes om det skal arrangeres egne seminarer eller lignende for at denne informasjonen også skal nå relevante aktører innenfor Groruddalssatsingen.

Programgruppen skal rapportere til Samarbeidsutvalget for Groruddalen på aktiviteten innenfor programområdet og hovederfaringer fra arbeidet.


Ledelse og sammensetning

Programgruppe 3B skal ledes av Plan- og bygnings-etaten og konstitueres før sommeren 2010.

Sekretariatsfunksjonen i programgruppen deles av Plan- og bygningsetaten og Plankontoret for Groruddalen.

Programgruppe 3B skal bestå av representanter for staten og Oslo kommune. Kommunen representeres ved Plan- og bygningsetaten, bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Plankontoret for Groruddalen. Staten representeres ved Miljøverndepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen Region Øst. Andre statlige og kommunale aktører kan inviteres inn ved behov. Programgruppen kan nedsette arbeidsgrupper etter behov.

Organisering av Groruddalssatsingen





DEPARTEMENTENE



Oslo kommune

Intensjonsavtale mellom staten og Oslo kommune om Groruddalen

Intensjon og mål

Det er bred politisk enighet om at det trengs et felles løft for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Regjeringen og Oslo kommune ønsker en omforent innsats for å løse utfordringene. Regjeringen og byrådet har intensjoner om et langsiktig samarbeid om Groruddalen for 10-årsperioden 2007-2016.

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

Bakgrunn

Oslo kommune opprettet i januar 2001 et eget kontor for Groruddalen. Et bredt planarbeid for Groruddalen startet. Bystyret vedtok 21. juni 2006 "Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for et bedre miljø mot 2030". Samarbeidet mellom staten og kommunen ble innledet i 2003 med Miljøsonen Groruddalen. Soria Moria-erklæringen av 13. oktober 2005 sier at "Regjeringen vil gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer, slik som Groruddalen i Oslo." Regjeringen og byrådet ble 9. januar 2006 enige om en felles satsing organisert i fire programområder.

Ansvar og organisering av samarbeidet

Oslo kommune har ansvaret for den helhetlige utviklingen i Groruddalen. Byrådsavdeling for byutvikling koordinerer arbeidet i kommunen og samarbeidet med staten. Miljøvern-departementet koordinerer statens innsats. Regjeringen vil styrke innsatsen i Groruddalen ut fra sitt ansvar for den nasjonale infrastrukturen, statlige eiendommer og virksomheter som er lokalisert der og ut fra et overordnet ansvar.

Regjeringen vil konsentrere den omforente innsatsen med Oslo kommune til fire programområder for å forbedre miljø og levekår (ansvarlig departement og byrådsavdeling angitt i parentes):

1. Miljøvennlig transport i Groruddalen (Samferdselsdepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)
2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø (Miljøverndepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)
3. Bolig-, by- og stedsutvikling (Kommunal- og regionaldepartementet og Byrådsavdeling for byutvikling)
4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester).

I program 4 deltar flere departementer og byrådsavdelinger, i tillegg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i første rekke Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Byrådsavdeling for næring og kultur deltar i program 2 og 4. Byrådsavdeling for barn og utdanning deltar i program 4. Programmenes varighet kan være forskjellig. Lengden for program 3 "Bolig-, by- og stedsutvikling" er foreløpig satt til 2006-2010.

Samarbeidet mellom stat og kommune skal ledes gjennom årlige *Politiske møter* mellom miljøvernministeren og byrådslederen samt berørte statsråder og byråder. Det årlige Politiske møtet gir mål og retning for arbeidet, drøfter helheten og de økonomiske rammer for samarbeidet. Det administrativt sammensatte *Samarbeidsutvalget for Groruddalen* koordinerer samarbeidet og forbereder de politiske møtene. Utvalget skal ivareta helhet og samspill mellom programmene, rapportere til Politisk møte, sørge for evaluering og formidling av erfaringer. Regjeringen og byrådet er enige om å legge stor vekt på å bygge ut det lokale samarbeidet med bydeler og offentlige institusjoner, beboere, organisasjoner, borettslag og næringslivet.

Programgrupper for de respektive programmene, med deltakere fra bydeler, kommunale og statlige etater og boligsamvirket (program 3), utarbeider egne handlingsprogram med konkrete tiltak, som godkjennes politisk. Programgruppene skal søke å utvikle samarbeid og samfinansiering med borettslag, næringslivet og lokale interesser om større tiltak. Det tilstrebes en områderettet arbeidsform, der stedsutvikling, planlegging og gjennomføring av tiltak ses i sammenheng innenfor geografiske områder. Programgruppene skal rullere sine handlingsprogram årlig og rapportere til Samarbeidsutvalget og Politisk møte.

Finansiering

Stat og kommune har intensjoner om et styrket samarbeid i inntil 10 år og skal samfinansiere innsatsen. De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i stat og kommune. De statlige og kommunale midlene fordeles til tiltak i de fire programmene i Groruddalssatsingen etter at de økonomiske rammene er avklart. Det stilles ikke krav om like store statlige og kommunale andeler i det enkelte programområde eller tiltak.


I 2007 har begge partene avsatt 50 mill. kroner som ekstramidler. De kommunale ekstramidlene fordeles til de fire programmene av byrådet. Statens ekstramidler består av 7 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 43 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I tillegg er Groruddalen prioritert i de kommunale etatenes ordinære budsjetter og i de statlige Handlingsprogrammene 2006-2009 innenfor Nasjonal transportplan og i Handlingsplan for integrering og inkludering hvor om lag 20 mill. kroner skal brukes i Groruddalen.

Oslo, 11. januar 2007

På vegne av regjeringen


Helen Bjørnøy

På vegne av byrådet


Erling Lae
for

Oslo Kommune

Byrådsavdeling for byutvikling

Plankontoret for Groruddalen

Rådhuset, 0037 Oslo

e-post: postmottak.pkg@radhuset.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no/groruddalen

www.facebook.com/groruddalssatsingen

Design: Kord

Trykk: Print House (klimakompensert papir).



Groruddalssatsingen

